



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	MELFER CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
OBRA :	EDUCACIÓN PRIMARIA INDIGENA TELPOCHKALI		
UBICACION :	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN , SAN FRANCISCO TETLANOHCAN .		
CONTRATO No.:	BAPOT-29-002-2022	REG. FED. CAUS:	MCO120227ILO
INICIACION PROGRAMADA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2022	PROGRAMA:	Remanentes Fam potenciado 2022
TERMINACION PROGRAMADA:	30 DE DICIEMBRE DE 2022		
FECHA INICIO REAL:	22 DE NOVIEMBRE DE 2022		
FECHA TERMINO REAL:	09 DE ENERO DE 2023		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	10 DIAS NATURALES	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	Berkley Internacional Fianzas de México, S.A. de C.V.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 131,310.75
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	BKY-0102-0130195		\$131,310.75
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	BKY-0102-0130202		\$43,770.25

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 24 DE ENERO DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "F" CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE
LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$437,702.50	\$437,702.50
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN		\$42,544.14	\$42,544.14
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	22/11/2022 AL 13/12/2022	\$268,245.06	\$268,245.06
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	14/12/2022 AL 09/01/2023	\$164,821.27	\$164,821.27
ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO	28/12/2022 AL 09/01/2023	\$47,180.31	\$47,180.31
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$480,246.64	\$480,246.64
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.			
SUMAS IGUALES.		\$480,246.64	\$480,246.64

RECIBE :

FIRMA:

NOMBRE: LICENCIA DEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



ENTREGA :

FIRMA:

EMPRESA: MELFER CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

NOMBRE Y CARGO: ERIK TAPIA LOPEZ REPRESENTANTE LEGAL





ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HOJA 1

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	EDUCACIÓN PRIMARIA INDIGENA TELPOCHKALI	NÚM. DE OBRA:	BAPOT-29-002-2022	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	EDUCACIÓN PRIMARIA INDIGENA TELPOCHKALI	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPB0008T	
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	FECHA INICIO:	22 DE NOVIEMBRE DE 2022	FECHA TERMINO: 30 DE DICIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	FECHA INICIO REAL:	22 DE NOVIEMBRE DE 2022	FECHA TERMINO REAL: 09 DE ENERO DE 2023

EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN , MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN , EL DIA 24 DE ENERO DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA. SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: Remanentes Fam potenciado 2022. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
 AMPLIACION
 REHABILITACION
 TERMINACION
 EQUIPO Y MOBILIARIO

X

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	B	C	F
AULA	AULA	AULA	ANEXO
			X

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "F" CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

REGIONAL AISLADA

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA REHABILITADA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	48.00	M2	CONSTRUCCION	\$	480,246.64
BARDA (PINTURA):	0.00	ML	OBRA EXTERIOR:	\$	0.00
IMPERMEABILIZANTE	0.00	M2	REHABILITACION:	\$	0.00
			TOTAL:	\$	480,246.64

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPOT-29-002-2022

SAN FRANCISCO TETLANOHCAN , SAN FRANCISCO TETLANOHCAN .

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A EL C.:

MAESTRO PEDRO AZTATZI RUGERIO

QUE RECIBE A NOMBRE DEL PLANTEL

EDUCACIÓN PRIMARIA INDIGENA TELPOCHKALI

1.- OBRA CIVIL

1.1.- CONSTRUCCIÓN

% 100

1.2.- OBRA EXTERIOR

% 0

2.- MOBILIARIO

% _____

% _____

% _____

% _____

Total: **100 %**

3.- EQUIPO

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA

FIRMA :



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA :



U.S.E.T.

ESC. PRIM. BILINGUE

" TELPOCHKALI "

29DPB0008T

XOLALPAN

TETLANOHCAN, TLAX.

NOMBRE :

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

NOMBRE:

MAESTRO PEDRO AZTATZI RUGERIO

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

CARGO :

**DIRECTOR DEL EDUCACIÓN PRIMARIA INDIGENA
TELPOCHKALI.**