

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00**

ENTIDAD FEDERATIVA:	<b>TLAXCALA</b>	CONTRATISTA :	<b>SERGIO GODINEZ MENESES</b>
OBRA :	<b>TELESECUNDARIA MARTIRES DE 1915</b>		
UBICACION :	<b>CUAXOMULCO, CUAXOMULCO.</b>		
CONTRATO No.:	<b>BALPGO-29-008-2023</b>	REG. FED. CAUS:	<b>GOMS7603154X2</b>
INICIACION PROGRAMADA:	<b>19 DE JUNIO DE 2023</b>	PROGRAMA:	<b>RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2023</b>
TERMINACION PROGRAMADA:	<b>13 DE AGOSTO DE 2023</b>		
FECHA INICIO REAL:	<b>19 DE JUNIO DE 2023</b>		
FECHA TERMINO REAL:	<b>03 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	<b>21 DIAS NATURALES</b>	IMPORTE SANCIÓN	<b>\$ 0.00</b>
COMPAÑIA AFIANZADORA:	<b>BERKLEY INTERNACIONAL FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V.</b>	IMPORTE ANTICIPO :	<b>\$ 544,395.76</b>
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	<b>BKY-0564-0154411</b>		<b>\$544,936.76</b>
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	<b>BKY-0564-0154412</b>		<b>\$181,465.25</b>

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F", EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE SANITARIO PARA DISCAPACITADOS ESTRUCTURA REGIONAL 1 E.E. AISLADO Y OBRA EXTERIOR.**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		<b>\$1,814,652.53</b>	<b>\$1,814,652.53</b>
AMPLIACION AL MONTO		<b>\$453,663.13</b>	<b>\$453,663.13</b>
ESTIMACIÓN 1 (UNO )	<b>19/06/2023 AL 30/06/2023</b>	<b>\$180,191.02</b>	<b>\$180,191.02</b>
ESTIMACIÓN 2 (DOS )	<b>01/07/2023 AL 15/07/2023</b>	<b>\$478,610.39</b>	<b>\$478,610.39</b>
ESTIMACIÓN 3 (TRES )	<b>16/07/2023 AL 30/07/2023</b>	<b>\$510,306.61</b>	<b>\$510,306.61</b>
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO )	<b>31/07/2023 AL 13/08/2023</b>	<b>\$596,729.07</b>	<b>\$596,729.07</b>
ESTIMACIÓN 5 (CINCO)	<b>14/08/2023 AL 31/08/2023</b>	<b>\$446,602.12</b>	<b>\$446,602.12</b>
ESTIMACIÓN 6 (SEIS FINIQUITO)	<b>01/09/2023 AL 03/09/2023</b>	<b>\$55,876.45</b>	<b>\$55,876.45</b>
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		<b>\$2,268,315.66</b>	<b>\$2,268,315.66</b>
CARGOS AL CONTRATISTA.		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SALDO QUE SE CANCELA.		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SUMAS IGUALES.		<b>\$2,268,315.66</b>	<b>\$2,268,315.66</b>

**R E C I B E :**

FIRMA: \_\_\_\_\_

NOMBRE: **LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ**CARGO: **DIRECTOR GENERAL DE ITIFE****E N T R E G A :**

FIRMA: \_\_\_\_\_

EMPRESA: **SERGIO GODINEZ MENESES**NOMBRE Y CARGO: **SERGIO GODINEZ MENESES**