

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00**

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA
 OBRA : PRIMARIA BENITO JUAREZ
 UBICACION : ACXOTLA DEL MONTE, TEOLOCHOLCO.
 CONTRATO No.: BALPGO-29-014-2023
 INICIACION PROGRAMADA: 19 DE JUNIO DE 2023
 TERMINACION PROGRAMADA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 FECHA INICIO REAL: 19 DE JUNIO DE 2023
 FECHA TERMINO REAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0
 COMPAÑIA AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES, S. A. DE C.V.
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 4301-25892-6
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 4301-25893-5

CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. DE R.L. DE C.V.

REG. FED. CAUS: CTM060126G25
 PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES
 MULTIPLES, COMPONENTE II, INFRAESTRUCTURA
 EDUCATIVA BASICA 2023

IMPORTE SANCION \$ 0.00
 IMPORTE ANTICIPO : \$ 240,041.74
 \$240,041.74
 \$80,013.91

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
 EL DIA 07/09/2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A,B,C" Y OBRA EXTERIOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$800,139.12	\$800,139.12
		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	19/06/2023 AL 31/07/2023	\$660,302.54	\$660,302.54
ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO	01/08/2023 AL 05/09/2023	\$139,836.58	\$139,836.58
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$800,139.12	\$800,139.12
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$800,139.12	\$800,139.12

R E C I B E :

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION GENERAL

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ**DIRECTOR GENERAL DE ITIFE****E N T R E**

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:

CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. DE R.L. DE C.V.
CONSTRUCIONES TÉCNICAS MIRY S. DE R.L. DE C.V.
MIRY S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. OSCAR TAPIA LUNA
REPRESENTANTE LEGAL