



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA

OBRA : PRIMARIA VICENTE GUERRERO

UBICACION : TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO.

CONTRATO No.: BALPGO-29-015-2023

INICIACION PROGRAMADA: 19 DE JUNIO DE 2023

TERMINACION PROGRAMADA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA INICIO REAL: 19 DE JUNIO DE 2023

FECHA TERMINO REAL: 10 DE OCTUBRE DE 2023

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 22

COMPAÑIA AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES, S. A. DE C.V.

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 4301-25896-6

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 4301-25897-1

CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. DE R.L. DE C.V.

REG. FED. CAUS: CTM060126G25

PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023

IMPORTE SANCIÓN \$ 0.00

IMPORTE ANTICIPO : \$ 588,631.72

\$588,631.72

\$196,210.57

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 17/10/2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "I" CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS 6X8 MTS.+ DIRECCIÓN Y SALA DE MAESTROS DE 3X8 MTS. C/U ESTRUCTURA REGIONAL 4 E.E. Y OBRA EXTERIOR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

OR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		<u>\$1,962,105.73</u>	<u>\$1,962,105.73</u>
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	<u>19/06/2023 AL 07/09/2023</u>	<u>\$1,086,416.11</u>	<u>\$1,086,416.11</u>
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	<u>08/09/2023 AL 28/09/2023</u>	<u>\$782,495.61</u>	<u>\$782,495.61</u>
ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO	<u>29/09/2023 AL 10/10/2023</u>	<u>\$93,194.01</u>	<u>\$80,339.66</u>
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		<u>\$1,962,105.73</u>	<u>\$1,962,105.73</u>
CARGOS AL CONTRATISTA.		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
SALDO QUE SE CANCELA.		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
SUMAS IGUALES.		<u>\$1,962,105.73</u>	<u>\$1,962,105.73</u>

RECIBE:

FIRMA: _____

NOMBRE: LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE



ENTREGA:

FIRMA: _____

EMPRESA: CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE Y CARGO: OSCAR TAPIA LUNA
REPRESENTANTE LEGAL



4 CARR. FED. APIZACO-TLAXCALA, C.P. 90430 TEL. 241 68 01 376 871

www.construccionestecnicas.com • construccionestecnicas@hsnmail.com