



ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	ALL AROUND IT INNOVATION AND ALARMS, S.A. DE C.V.
OBRA :	JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA		
UBICACION :	COLONIA MARIANO MATAMOROS , HUAMANTLA.		
CONTRATO No.:	BALPGO-29-022-2023	REG. FED. CAUS:	AAII40515HL9
INICIACION PROGRAMADA:	19 de junio de 2023	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023
TERMINACION PROGRAMADA:	17 de septiembre de 2023		
FECHA INICIO REAL:	19 de junio de 2023		
FECHA TERMINO REAL:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	10 días naturales	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPANIA AFIANZADORA:	DORAMA	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 113,060.61
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	1795774		\$113,060.61
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	1795777		\$37,686.87

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, OBRA EXTERIOR CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10M3. Y CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN ELÉCTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y RED EXTERIOR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$376,868.69	\$376,868.69
MONTO DE AMPLIACIÓN		\$14,600.00	\$14,600.00
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"	\$242,657.86	\$242,657.86
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)		\$148,810.83	\$148,810.83
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$391,468.69	\$391,468.69
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$391,468.69	\$391,468.69

RECIBE:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION GENERAL

FIRMA: _____

NOMBRE: LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

CARGO: TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.

ENTREGA:

FIRMA: _____

EMPRESA: ALL AROUND IT INNOVATION AND
ALARMS, S.A. DE C.V.

NOMBRE Y CARGO: C. GABRIEL BUENDIA LOZADA
REPRESENTANTE LEGAL