



**ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00**

ENTIDAD FEDERATIVA:	<u>TLAXCALA</u>	CONTRATISTA :	<u>SERGIO GODINEZ MENESES</u>
OBRA :	<u>PRIMARIA XICOHTENCATL</u>		
UBICACION :	<u>SANTA CRUZ, SANTA CRUZ TLAXCALA.</u>		
CONTRATO No.:	<u>BALPGO-29-138-2023</u>	REG. FED. CAUS:	<u>GOMS7603154X2</u>
INICIACION PROGRAMADA:	<u>13 DE NOVIEMBRE DE 2023</u>	PROGRAMA:	<u>RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTES II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023.</u>
TERMINACION PROGRAMADA:	<u>24 DE DICIEMBRE DE 2023</u>		
FECHA INICIO REAL:	<u>13 DE NOVIEMBRE DE 2023</u>		
FECHA TERMINO REAL:	<u>24 DE DICIEMBRE DE 2023</u>		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	<u>0</u>	IMPORTE SANCION	<u>\$ 0.00</u>
COMPAÑIA AFIANZADORA:	<u>Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA,</u>	IMPORTE ANTICIPO :	<u>\$ 961,650.84</u>
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	<u>3560-15631-0</u>		<u>\$961,650.84</u>
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	<u>3560-15632-3</u>		<u>\$320,550.28</u>

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 12 DE ENERO DE 2024 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO INIFED**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		<u>\$3,205,502.81</u>	<u>\$3,205,502.81</u>
AMPLIACION AL MONTO DE CONTRATO		<u>\$801,375.70</u>	<u>\$801,375.70</u>
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	<u>13/11/2023 AL 14/12/2023</u>	<u>\$1,446,149.08</u>	<u>\$1,446,149.08</u>
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	<u>15/12/2023 AL 18/12/2023</u>	<u>\$820,759.75</u>	<u>\$820,759.75</u>
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	<u>19/12/2023 AL 21/12/2023</u>	<u>\$903,171.13</u>	<u>\$903,171.13</u>
ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO	<u>22/12/2023 AL 24/12/2023</u>	<u>\$836,798.55</u>	<u>\$836,798.55</u>
		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		<u>\$4,006,878.51</u>	<u>\$4,006,878.51</u>
CARGOS AL CONTRATISTA.		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
SALDO QUE SE CANCELA.		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
SUMAS IGUALES.		<u>\$4,006,878.51</u>	<u>\$4,006,878.51</u>

RECIBE :		ENTREGA :	
FIRMA:	<u>LIC. MIGUEL PIEDRAS DIAZ</u>	FIRMA:	<u>SERGIO GODINEZ MENESES</u>
NOMBRE:	<u>RESIDENTE DE OBRA DE ITIFE</u>	EMPRESA:	<u>SERGIO GODINEZ MENESES</u>
CARGO:		NOMBRE Y CARGO:	<u>REPRESENTANTE LEGAL</u>