

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00**

ENTIDAD FEDERATIVA: **TLAXCALA**
 OBRA : **SECUNDARIA TECNICA NO. 9**
 UBICACION : **SAN ANDRES AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC.**
 CONTRATO No.: **BAPGO-29-100-2023**
 INICIACION PROGRAMADA: **16 DE OCTUBRE DE 2023**
 TERMINACION PROGRAMADA: **03 DE DICIEMBRE DE 2023**
 FECHA INICIO REAL: **16 DE OCTUBRE DE 2023**
 FECHA TERMINO REAL: **23 DE DICIEMBRE DE 2023**
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: **20 DÍAS NATURALES**
 COMPAÑIA AFIANZADORA: **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.**
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **2845228**
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **2845224**

CONTRATISTA : JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ

REG. FED. CAUS: HEHL520315817

**PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES
MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA BÁSICA 2023.**

IMPORTE SANCIÓN	\$	0.00
IMPORTE ANTICIPO :	\$	456,373.06
		\$456,373.06
		\$152,124.35

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
 EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

F "CO "E" REHABILITACION GENERAL DE TALLER DE OFIMATICA, EDIFICIO "G" SUSTITUCION DE CANALONES

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
 A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
 RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE
 LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$1,521,243.53	\$1,521,243.53
AMPLIACION AL MONTO		\$448,769.54	\$448,769.54
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	16/10/2023 AL 15/11/2023	\$692,403.93	\$692,403.93
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	16/11/2023 AL 02/12/2023	\$367,532.79	\$367,532.79
ESTIMACIÓN 3 (TRES FINIQUITO)	03/12/2023 AL 23/12/2023	\$910,076.35	\$910,076.35
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,970,013.07	\$1,970,013.07
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$1,970,013.07	\$1,970,013.07

C I B E :

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DIRECCION GENERAL
 LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

E N T R E G A :

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:

JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ

C. JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ

REPRESENTANTE LEGAL