



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA

OBRA : JARDIN DE NIÑOS WILHELM FROEBEL

UBICACION : IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA.

CONTRATO No.: BAPGO-29-117-2023

INICIACION PROGRAMADA: 30 de octubre de 2023

TERMINACION PROGRAMADA: 03 de diciembre de 2023

FECHA INICIO REAL: 30 de octubre de 2023

FECHA TERMINO REAL: 03 DE DICIEMBRE DE 2023

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0

COMPAÑIA AFIANZADORA: SOFIMEX

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 2852071

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2852069

CONTRATISTA : BALDER PROYECTOS, OBRAS E
INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

REG. FED. CAUS: BPO1809046K3

PROGRAMA: RAMO 33, FONDOV.APORTACIONES
MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA BASICA 2023.

IMPORTE SANCIÓN \$ 0.00

IMPORTE ANTICIPO : \$ 315,935.28

\$315,935.28

\$105,311.76

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE
LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$1,053,117.60	\$1,053,117.60
MONTO DE AMPLIACIÓN		\$321,049.15	\$321,049.15
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	30/10/2023 AL 15/11/2023	\$553,702.64	\$553,702.64
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	16/11/2023 AL 03/12/2023	\$820,464.11	\$820,464.11
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,374,166.75	\$1,374,166.75
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$1,374,166.75	\$1,374,166.75

RECIBE:

FIRMA:

NOMBRE: LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.

ENTREGA:

FIRMA:

EMPRESA: BALDER PROYECTOS, OBRAS E
INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

NOMBRE Y CARGO: C. FRANCISCO JAVIER BAEZ
MORALES
REPRESENTANTE LEGAL