



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	FRANCISCO MERCADO GARCÍA
OBRA :	J.N. FEDERICO FROEBEL		
UBICACION :	ATLTZAYANCA, ATLTZAYANCA.		
CONTRATO No.:	BAPGO-29-143-2023	REG. FED. CAUS:	
INICIACION PROGRAMADA:	27 de noviembre de 2023	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDOV.APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2023.
TERMINACION PROGRAMADA:	24 de diciembre de 2023		
FECHA INICIO REAL:	27 de noviembre de 2023		
FECHA TERMINO REAL:	24 DE DICIEMBRE DE 2023		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCIÓN	\$ 8,514.57
COMPAÑIA AFIANZADORA:	SOFIMEX	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 341,347.65
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	2862507		\$341,347.65
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	2862514		\$113,782.55

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 08 DE ENERO DE 2024 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A" CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO PARA 1° EN AULA EXISTENTE, OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$1,137,825.50	\$1,137,825.50
MONTO DE AMPLIACIÓN		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	27/11/2023 AL 09/12/2023	\$297,383.42	\$297,383.42
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	10/12/2023 AL 24/12/2023	\$840,442.07	\$840,442.07
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,137,825.49	\$1,137,825.49
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$8,514.57	\$8,514.57
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.01	\$0.01
SUMAS IGUALES.		\$1,137,825.50	\$1,137,825.50

RECIBE:

Firma:

NOMBRE: LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

ENTREGA:

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO: FRANCISCO MERCADO GARCÍA REPRESENTANTE LEGAL