

RECURSOS DE LA POTENCIACIÓN "FAM"  
**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN AL ÁREA OPERATIVA**

Siendo las 10:00 horas del día 13 de Diciembre del 2024, y estando presentes en el plantel **Jaime Nuno**, Ubicado en **Españita**, en el Estado de **Tlaxcala**, las personas cuyos nombres, representaciones y firma que aparecen al final de esta acta, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, se elabora la presente acta, para formalizar la Entrega física de los trabajos al Área Operativa, según contrato **POTFAM-29-024-2023**, a cargo de la Empresa **Raúl Romero Marrero** relativos a **EDIFICIO "D" CONSTRUCCION DE BODEGA 3X8M. ESTRUCTURA REGIONAL, ADOSADA, EDIFICIO "D" PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS Y VENTANAS, EDIFICIO "B": CONSTRUCCION 1 SANITARIO PARA PRIMER GRADO 1X2M. ADOSADO. INCLUYE PISOS, DRENAJE, REHABILITACION DE CISTERNA, CONSTRUCCION DE CARCAMO SECO, LUMINARIA SOLAR Y LETRERO PERMANENTE**

El ITIFE hace entrega en este acto, de y los equipos de instalación permanente, que a continuación se relacionan:

**I. Seguridad Estructural y condiciones Generales de Funcionamiento**

Construcción de bodega 3x8m estructura regional adosada en edificio "D".- Piso de loseta cerámica esmaltada, herrería y cancelería en puertas y ventanas, colocación de luminarias tipo capfce. **Edificio "B".-** Construcción de sanitario para 1 grado adosado en aula existente Piso de loseta cerámica esmaltada, herrería y cancelería en puertas y ventanas, colocación de luminarias tipo spot, muebles sanitarios infantiles color blanco.

**II. Obra Exterior**

Elaboración de andadores en perímetro de bodega adosada, Elaboración de registros sanitarios, suministro, colocación y conexión de cable desnudo THW #12, Colocación de letrero permanente, suministro y colocación de bombas centrífugas, cambio de mufa seca en murete eléctrico.

Así como la siguiente documentación:

- Planos actualizados
- CIT (Cédula de Información Técnica)

La Dirección del Plantel, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así mismo, deberá observar a lo indicado en la normatividad ambiental durante la operación del plantel.

Previo comprobación por parte del director del plantel, que el inmueble se encuentra en condiciones de operación, El **Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa** hace entrega de los trabajos descritos, dentro de los términos que rige la norma, a entera satisfacción, para su operación y mantenimiento, en su caso, de conformidad con el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

**Entrega:**

**Por el Organismo Responsable de la INFE**

 INSTITUTO TLAZCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
INSTITUTO TLAZCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
DEPARTAMENTO DE

**Arq. Laura García Torres**

**Recibe:**

**Director del Plantel**



**Maestra Rosalba Carrillo Cruz**

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Entrega-Recepción al Área Operativa del Contrato No **POTFAM-29-024-2023** de fecha **15 de septiembre de 2023**.

## RECURSOS DE LA POTENCIACIÓN "FAM" "RENDIMIENTOS FINANCIEROS"

### ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS ANEXO XXI

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 166 de su Reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número POTFAM-29-024-2023.

#### I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la localidad de **Españita** municipio de **Españita**, en el Estado de **Tlaxcala**, siendo las 10:00 horas, del día **13 del mes de Diciembre del año 2024**, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en **Calle Matamoros S/N 90290, Españita, Tlaxcala**, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

#### II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

##### I. Seguridad Estructural y condiciones Generales de Funcionamiento

Construcción de bodega 3x8m estructura regional adosada en edificio "D".- Piso de loseta cerámica esmaltada, herrería y cancelería en puertas y ventanas, colocación de luminarias tipo capfce. **Edificio "B"**.- Construcción de sanitario para 1 grado adosado en aula existente Piso de loseta cerámica esmaltada, herrería y cancelería en puertas y ventanas, colocación de luminarias tipo spot, muebles sanitarios infantiles color blanco.

##### II. Obra Exterior

Elaboración de andadores en perímetro de bodega adosada, Elaboración de registros sanitarios, suministro, colocación y conexión de cable desnudo THW #12, Colocación de letrero permanente, suministro y colocación de bombas centrífugas, cambio de mufa seca en murete eléctrico.

#### III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número **POTFAM-29-024-2023** es de: **\$576,220.80** (Quinientos setenta y seis mil doscientos veinte pesos 80/100 M.N) con I.V.A. incluido.
- EL importe del o los convenios que se hayan autorizado y los ajustes de costos es de: \$0.00, con I.V.A. incluido.
- El importe total del contrato incluyendo los convenios y ajuste de costos es de **\$576,220.80** (Quinientos setenta y seis mil doscientos veinte pesos 80/100 M.N), con I.V.A. incluido.

#### IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **25 SEPTIEMBRE 2023**

Fecha de terminación: **24 DICIEMBRE 2023**

Plazo de ejecución: **91** (NOVENTA Y UNO) días naturales

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **25 SEPTIEMBRE 2023**

Fecha de terminación: **13 DICIEMBRE 2024**

Plazo de ejecución: **446** (CUATROSCIENTOS CUARENTA Y SEIS) días naturales

#### V.RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN Y PAGO.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1 UNO	25/09/2023 AL 10/11/2023	\$ 116,241.37	\$ 18,598.62	\$ 134,839.99	PAGADA
2 DOS (FINIQUITO)	11/11/2023 AL 13/12/2024	\$ 380,500.70	\$ 60,880.11	\$ 441,380.81	PAGADA

#### VI.DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista RAUL ROMERO MARRERO hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- Plano de conjunto, actualizado

#### VII.CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- Estimaciones Uno, Dos Finiquito
- Planos
- Fianza De Vicios Ocultos

#### VIII.ENTREGA DE GARANTÍA.


De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualesquiera otras responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en la fianza No. **3088621** expedida por **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A**

**RECIBE  
ORGANISMO ESTATAL**



**Arq. Laura García Torres**  
Organismo Responsable de la INFE  
DEPARTAMENTO DE  
CONSTRUCCIÓN

**ENTREGA  
CONTRATISTA**




**Raúl Romero Marrero**  
Representante Legal Empresa

**TESTIGOS**



**C. Nancy Fabiola Hernandez Macías**  
Representante del CPE o Comité de  
Mantenimiento de la INFE  
Testigo



**Arq. Calos Lozano Montalvo**  
Titular de la subgerencia de la  
administración de proyectos estatales de  
la infraestructura educativa del INIFED  
en el estado de Tlaxcala

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. POTFAM-29-024-2023 de fecha 15 septiembre 2023.