



# ITIFE

INSTITUTO TLAQUECALTECA DE LA INGENIERIA Y LA ARQUITECTURA



# ITIFE

INSTITUTO TLAQUECALTECA DE LA INGENIERIA Y LA ARQUITECTURA

### ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA  
 OBRA : JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ  
 UBICACION : SAN FRANCISCO TENEXYECAC, NATIVITAS.  
 CONTRATO No.: BAL-29-006-2019  
 INICIACION PROGRAMADA: 04 DE MARZO DE 2019  
 TERMINACION PROGRAMADA: 05 DE MAYO DE 2019  
 FECHA INICIO REAL: 04 DE MARZO DE 2019  
 FECHA TERMINO REAL: 01 DE JULIO DE 2019  
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 13 DÍAS NATURALES  
 COMPAÑIA AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.  
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 4301-21668-9  
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 4301-21669-2

CONTRATISTA : CONSTRUCCIV OXO, S.A. DE C.V.

REG. FED. CAUS: COX110502BF6  
 PROGRAMA: REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018

IMPORTE SANCIÓN \$ 1,511.94  
 IMPORTE ANTICIPO : \$ 159,946.78  
\$53,315.59

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
 EL DIA 31 DE ENERO DE 2024 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**EDIFICIO "D" DESAYUNADOR 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$533,155.94	\$533,155.94
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	04/03/2019 AL 03/05/2019	\$143,079.09	\$143,079.09
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	04/05/2019 AL 31/05/2019	\$237,891.86	\$237,891.86
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	01/06/2019 AL 18/06/2019	\$145,554.16	\$145,554.16
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO FINIQUITO)	19/06/2019 AL 01/07/2019	\$6,630.83	\$6,630.83
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$533,155.94	\$533,155.94
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$1,511.94	\$1,511.94
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$533,155.94	\$533,155.94

RECIBE:



INSTITUTO TLAQUECALTECA DE LA INGENIERIA Y LA ARQUITECTURA  
 DIRECCION GENERAL

FIRMA: \_\_\_\_\_

NOMBRE: LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

ENTREGA:

FIRMA: \_\_\_\_\_

EMPRESA: CONSTRUCCIV OXO, S.A. DE C.V.

NOMBRE Y CARGO: C. EVELIA LIMA HERNÁNDEZ REPRESENTANTE LEGAL



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



# TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

### ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ	NUM. DE OBRA:	BAL-29-006-2019		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DJN0200J		
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO TENEXYECAC	FECHA INICIACION:	04 DE MARZO DE 2019	FECHA TERMINACIÓN:	05 DE MAYO DE 2019
MUNICIPIO:	NATIVITAS	FECHA INICIO REAL:	04 DE MARZO DE 2019	FECHA TERMINO REAL:	01 DE JULIO DE 2019

EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TENEXYECAC, MUNICIPIO DE NATIVITAS, EL DIA 31 DE ENERO DE 2024 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2018 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

#### TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA  
AMPLIACION  
REHABILITACION  
TERMINACION  
EQUIPO Y MOBILIARIO

X

#### DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	R REHABILITACION	M DESAYUNADOR	TE TECHUMBRE
				X	

LOCALES EDUCATIVOS:

**EDIFICIO "D" DESAYUNADOR 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

**EDIFICIO "D" DESAYUNADOR 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR**

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

#### AREA CONSTRUIDA:

#### INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	48.00	M2	CONSTRUCCION	\$	533,155.94
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	533,155.94

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

#### SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A 
 D R E N A J E 
 E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



# TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAL-29-006-2019  
SAN FRANCISCO TENEXYECAC, NATIVITAS.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**PROFESORA EVELIN VÉLEZ HERNÁNDEZ**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL \_\_\_\_\_

**JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	<u>100</u>
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

**ITIFE**  
ENTREGA POR EL ITIFE  
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
FIRMA \_\_\_\_\_  
**DIRECCIÓN GENERAL**

NOMBRE : \_\_\_\_\_  
**LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ**

CARGO : \_\_\_\_\_  
**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE  
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

**RECIBE POR LA ESCUELA :**

FIRMA : Evelin Vélez Hernández

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
**PROFESORA EVELIN VÉLEZ HERNÁNDEZ**

CARGO : \_\_\_\_\_  
**DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA  
CRUZ.**



D. S. E. T.  
"SOR JUANA INES DE LA CRUZ"  
CLAVE 29DJNU200J  
TENEXYECAC NATIVITAS, TLAX.



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALA DE LA  
INFRAESTRUCTURA JURICA EDUCATIVA



# TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

## EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

### ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ

CCT: 29DJN0200J

FECHA DE EVALUACION: 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL ENCUESTADO:  DOCENTE  PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: JOSÉ CARLOS HERRERA ZAMORA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "D" DESAYUNADOR 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR

No. DE CONTRATO: BAL-29-006-2019

IMPORTE: \$533,155.94

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)		✓		
2.-	PINTURA ESMALTE		✓		
	PISO (CERAMICO)		✓		
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN		✓		
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)		✓		
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)	N/A			
7.-	INSTALACION HIDRAULICA		✓		
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)		✓		
9.-	INSTALACION DE GAS		✓		
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	N/A	✓		
12.-	CISTERNA	N/A			
13.-	CERCA, BARRA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	N/A			
14.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			

  
 JOSÉ CARLOS HERRERA ZAMORA  
 ENCUESTADOR

PAOLA ALEJANDRA ROLDAN  
 NOMBRE Y FIRMA  
 ENCUESTADO