

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: **TLAXCALA**

OBRA : **JARDIN DE NIÑOS JUAN AMOS COMENIO**

UBICACION : **PUEBLO DE JESUS, HUAMANTLA.**

CONTRATO No.: **BALPGO-29-055-2024**

INICIACION PROGRAMADA: **25 DE OCTUBRE DE 2024**

TERMINACION PROGRAMADA: **23 DE ENERO DE 2025**

FECHA INICIO REAL: **25 DE OCTUBRE DE 2024**

FECHA TERMINO REAL: **22 DE FEBRERO DE 2025**

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: **30 DIAS NATURALES**

COMPANIA AFIANZADORA: **BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V.**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **BKY-0102-0196056**

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **BKY-0102-0196057**

CONTRATISTA : MELFER CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

REG. FED. CAUS: MCO120227ILO

PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES
MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA BÁSICA 2024

IMPORTE SANCIÓN \$ 0.00

IMPORTE ANTICIPO : \$ 422,089.07

\$422,089.07

\$140,696.36

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

OPERADO**CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C" DESAYUNADOR DE 8 X 12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE
LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN

ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

FECHA

IMPORTE

MONTO

MONTO CONTRATO

AMPLIACION AL MONTO

ESTIMACIÓN 1 (UNO)

ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)

"Operando con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipales
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

25/10/2024 AL 10/12/2024
11/12/2024 AL 22/02/2025

\$1,406,963.56	\$1,406,963.56
\$477,618.95	\$477,618.95
\$1,682,935.27	\$1,682,935.27
\$427,510.07	\$427,510.07

2024

SUMA DE LAS ESTIMACIONES.

CARGOS AL CONTRATISTA.

SALDO QUE SE CANCELA.

SUMAS IGUALES.

\$2,110,445.34	\$2,110,445.34
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$2,110,445.34	\$2,110,445.34

R E C I B E :

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

ARQUITECTO CUTBERTO BENITO CANO COYOTL

DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION GENERAL

E N T R E G A :

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:

MELFER CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

C. ANGEL IMA CRUZ

REPRESENTANTE LEGAL


ITIFE

 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	JARDIN DE NIÑOS JUAN AMOS COMENIO	NUM. DE OBRA:	BALPGO-29-055-2024	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDIN DE NIÑOS JUAN AMOS COMENIO	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DJN0304E	
LOCALIDAD:	PUEBLO DE JESUS	FECHA INICIACION:	25 DE OCTUBRE DE 2024	FECHA TERMINACIÓN:
MUNICIPIO:	HUAMANTLA	FECHA INICIO REAL:	25 DE OCTUBRE DE 2024	FECHA TERMINO REAL:
				23 DE ENERO DE 2025
				22 DE FEBRERO DE 2025

EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO DE JESUS, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

 OBRA NUEVA
 AMPLIACION
 REHABILITACION
 TERMINACION
 EQUIPO Y MOBILIARIO

X

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	R REHABILITACION	M MURETE	TE TECHUMBRE
			X		

LOCALES EDUCATIVOS:

CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C" DESAYUNADOR DE 8 X 12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR:

CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C" DESAYUNADOR DE 8 X 12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR

TIPO DE ESTRUCTURA:

CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C" DESAYUNADOR DE 8 X 12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:
INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	130.00	M2
PAVIMENTOS:		M2
OTROS:		M2
SUP. TERRENO:		M2

CONSTRUCCION	\$	2,110,445.34
OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS:	\$	
TOTAL:	\$	\$2,110,445.34

"Operando con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2024

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA

☐

DRENAJE

☐

ELECTRIFICACIÓN

☐

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

OPERADO


Samantha Adriene Corona Meneses


ITIFE

 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TLXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-055-2024
PUEBLO DE JESUS, HUAMANTLA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

MAESTRA SAMANTHA ADELINE CORONA MENESES

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

JARDIN DE NIÑOS JUAN AMOS COMENIO

1.- OBRA CIVIL

1.1.- EDIFICACION

%

1.2.- OBRA EXTERIOR

%

100

1.3.- REP. GENERALES

%

2.- MOBILIARIO

%

3.- EQUIPO

%

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.


ITIFE

 ENTREGA POR EL ITIFE INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA :

NOMBRE :

ARQUITECTO CUTBERTO BENITO CANO COYOTL

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA :
U.S.E.T.

FIRMA :

**JARDIN DE NIÑOS
"JUAN AMOS COMENIO"
750 JIMOLTE**

NOMBRE:

MAESTRA SAMANTHA ADELINE CORONA MENESES

CARGO :

**DIRECTORA DE LA JARDIN DE NIÑOS JUAN AMOS
COMENIO.**
OPERADO

"Operando con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2024