


ITIFE

 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ITIFE

 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: **TLAXCALA**
 OBRA: **PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ**
 UBICACION: **XALTITLA, ATLIZAYANCA.**
 CONTRATO No.: **BALPGO-29-056-2024**
 INICIACION PROGRAMADA: **25 DE OCTUBRE DE 2024**
 TERMINACION PROGRAMADA: **23 DE ENERO DE 2025**
 FECHA INICIO REAL: **25 DE OCTUBRE DE 2024**
 FECHA TERMINO REAL: **22 DE FEBRERO DE 2025**
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: **30 DIAS NATURALES**
 COMPAÑIA AFIANZADORA: **BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V.**
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **BKY-0102-0196056**
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **BKY-0102-0196057**

CONTRATISTA : MELFER CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

REG. FED. CAUS: MCO120227ILO
PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024

IMPORTE SANCION \$ **0.00**
 IMPORTE ANTICIPO: \$ **525,979.22**
 \$ **525,979.22**
 \$ **175,326.41**

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

EDIFICIO "A, B" REHABILITACION GENERAL, EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$1,753,264.05	\$1,753,264.05
AMPLIACION AL MONTO		\$925,749.59	\$925,749.59
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	25/10/2024 AL 10/12/2024	\$1,660,448.36	\$1,660,448.36
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	11/12/2024 AL 22/02/2025	\$1,018,565.28	\$1,018,565.28
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$2,679,013.64	\$2,679,013.64
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$2,679,013.64	\$2,679,013.64

R E C I B E :

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

ARQUITECTO CUTBERTO BENITO CANO COYOTL
DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

ITIFE

 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCION GENERAL
E N T R E G A :

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:

MELFER CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
C. ANGEL LIMA CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL


ITIFE

 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	NUM. DE OBRA:	BALPGO-29-056-2024	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0311E	
LOCALIDAD:	XALTITLA	FECHA INICIACION:	25 DE OCTUBRE DE 2024	FECHA TERMINACIÓN:
MUNICIPIO:	ATLTZAYANCA	FECHA INICIO REAL:	25 DE OCTUBRE DE 2024	FECHA TERMINO REAL:
				23 DE ENERO DE 2025
				22 DE FEBRERO DE 2025

EN LA LOCALIDAD DE XALTITLA, MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

 OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

☒
DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	R	M	TE
AULA	LABORATORIO	TALLER	REHABILITACION	MURETE	TECHUMBRE
			X		

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "A, B" REHABILITACION GENERAL, EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR:

EDIFICIO "A, B" REHABILITACION GENERAL, EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR

TIPO DE ESTRUCTURA:

EDIFICIO "A, B" REHABILITACION GENERAL, EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8 X 12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

EDIFICIOS:	130.00	M2
PAVIMENTOS:		M2
OTROS :		M2
SUP. TERRENO:		M2

INVERSION EJERCIDA:

CONSTRUCCION	\$	2,679,013.64
OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :	\$	
TOTAL:	\$	\$2,679,013.64

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA

☐

DRENAJE

☐

ELECTRIFICACIÓN

☐

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

OPERADO
Operado con Fondo de Aportación
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica
2024



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLXCA'LA 390

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-056-2024

XALTITLA, ATLTZAYANCA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

LEP. ROBERTO AMEHD QUIROZ SANCHEZ

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

1.- OBRA CIVIL

1.1.- EDIFICACION

%

1.2.- OBRA EXTERIOR

%

100

1.3.- REP. GENERALES

%

2.- MOBILIARIO

%

3.- EQUIPO

%

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

U. S. E. T.
ESC. PRIM. RUR.

JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ

RECIBE POR LA ESCUELA :

Xaltitla, Atltzayanca.
Tlax.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NOMBRE :

ARQUITECTO CUBERTO RAMIRO GARCIA COYOL

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

FIRMA :

NOMBRE :

LEP. ROBERTO AMEHD QUIROZ SANCHEZ

CARGO :

DIRECTOR DE LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.

*Operando con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V- II Infraestructura Educativa Básica*

2024

OPERADO