



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

334

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: **TLAXCALA**
OBRA : **ESC. EDUCACION ESPECIAL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 11**

UBICACION : **GUADALUPE, IXCOTLA, CHIAUTEMPAN.**

CONTRATO No.: **BALPGO-29-057-2024**
INICIACION PROGRAMADA: **25 DE OCTUBRE DE 2024**
TERMINACION PROGRAMADA: **23 DE ENERO DE 2025**
FECHA INICIO REAL: **25 DE OCTUBRE DE 2024**
FECHA TERMINO REAL: **22 DE FEBRERO DE 2025**
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: **30 DIAS NATURALES**

COMPAÑIA AFIANZADORA: **Berkley Internacional Compañía de Garantías Mexico S.A. de C.V.**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **BKY-0102-0225937**
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **BKY-0102-0225939**

CONTRATISTA : **MELFER CONSTRUCCION S.A. DE C.V**

REG. FED. CAUS: **MCO120227ILO**

PROGRAMA: **RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024**

IMPORTE SANCION \$ **0.00**

IMPORTE ANTICIPO : \$ **0.00**

\$555,265.69

\$185,088.56

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REBABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "C, D" OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 150 ML. Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR Y REHABILITACION.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

MONTO CONTRATO
MONTO DE AMPLIACION
ESTIMACIÓN 1 (UNO)
ESTIMACIÓN 2 (DOS)
ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINQUITO

FECHA	IMPORTE	MONTO
	\$1,850,885.62	\$1,850,885.62
	\$1,113,666.78	\$1,113,666.78
	\$513,703.36	\$513,703.36
	\$1,001,131.14	\$1,001,131.14
	\$1,449,717.90	\$1,449,717.90
	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
	\$2,964,552.40	\$2,964,552.40
	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
	\$2,964,552.40	\$2,964,552.40

SUMA DE LAS ESTIMACIONES.
CARGOS AL CONTRATISTA.
SALDO QUE SE CANCELA.
SUMAS IGUALES.

"Operando con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"
2024

R E C I B I D O INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA: _____

NOMBRE: **ARQ. CUTHBERTO BENITO CANO COYOTL**

CARGO: **DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE**

E N T R E G A :

FIRMA: _____

EMPRESA: _____

NOMBRE Y CARGO: **ANGEL LIMA CRUZ**
REPRESENTANTE LEGAL

MELFER CONSTRUCCION S.A. DE C.V



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	D" OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL 150 ML. Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR Y REHABILITACION.	NUM. DE OBRA:	BALPGO-29-057-2024		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	ESC. EDUCACION ESPECIAL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 11	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DML0011Q		
LOCALIDAD:	GUADALUPE, IXCOTLA	FECHA INICIACION:	25 DE OCTUBRE DE 2024	FECHA TERMINACION:	23 DE ENERO DE 2025
MUNICIPIO:	CHIAUTEMPAN	FECHA INICIO REAL:	25 DE OCTUBRE DE 2024	FECHA TERMINO REAL:	22 DE FEBRERO DE 2025

EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, IXCOTLA, MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

☒
☐
☒
☐
☐

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A	L
AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	DESAYUNADOR

LOCALES EDUCATIVOS:

REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "C, D" OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL 150 ML. Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR Y REHABILITACION.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO

Operando con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica

AREA REHABILITADA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	M2	REHABILITACION	\$	\$2,964,552.40
CISTERNA:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :	M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$	\$2,964,552.40

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.


SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA ☐ DRENAJE ☐ ELECTRIFICACION ☐

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARAN LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.





NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-057-2024
GUADALUPE, IXCOTLA, CHIAUTEMPAN.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

MTRA. BRISA LOPEZ VAZQUEZ

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

ESC. EDUCACION ESPECIAL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 11

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	45
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	55
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN GENERAL

NOMBRE :

ARQ. CUTBERTO BENITO CANO COYOTL

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE:

CARGO :


**DIRECTORA DEL ESC. EDUCACION ESPECIAL CENTRO
DE ATENCION MULTIPLE NO. 11.**



U.S.E.T.
DEPARTAMENTO DE
EDUCACION ESPECIAL
CAM NO. 11
CLAVE: 29DML0011Q
IXCOTLA, CHIAUTEMPAN, TLAX.

MTRA. BRISA LOPEZ VAZQUEZ

"Operando con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II. Infraestructura Educativa Básica"
2024



EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: ESC. EDUCACION ESPECIAL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 11

CLAVE: 29DML0011Q

DESCRIPCIÓN: REBABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "C, D" OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 150 ML. Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR Y REHABILITACION.

CONTRATO N°. BALPGO-29-057-2024


IMPORTE: \$2,964,552.40


NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MTRA. BRISA LOPEZ VAZQUEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día _____

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA	NO APLICA			
3.-	PINTURA ESMALTE	10			
4.-	PISO (CERAMICO)	9			
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION	10			
	CANCELERIA	NO APLICA			
8.-	PUERTA (S)	NO APLICA			
9.-	CERRADURAS	NO APLICA			
10.-	HERRERIA	10			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	NO APLICA			
12.-	INSTALACION SANITARIA	NO APLICA			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	7			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	NO APLICA			
20.-	INSTALACION DE GAS	NO APLICA			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	NO APLICA			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	N 10			
	CISTERNA	NO APLICA			
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA	NO APLICA			

Operando con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33; Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica
2024





EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:

ESC. EDUCACION ESPECIAL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 11

CCT:

29DML0011Q

FECHA DE EVALUACION:

NOMBRE DEL ENCUESTADO:



DOCENTE



PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "C, D" OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 150 ML. Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR Y REHABILITACION.

NO DE CONTRATO:

BALPGO-29-057-2024

IMPORTE:


\$ 2,964,552.40

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	No APLICA			
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	10			PROTECCION NO APLICA
3.-	PISO (CERAMICO)	9	✓		
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	10	✓		Sólo edificio "B"
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	No APLICA			"Operando con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V.-II Infraestructura Educativa Básica" 2024
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)	7			
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	No APLICA			
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10			Solo APLICA en 4
9.-	INSTALACION DE GAS	No APLICA			
10.-	PLAZA Y ANDADORES	No APLICA			
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	10	✓		
12.-	CISTERNA	No APLICA			
13.-	BOMBAS DE AGUA	No APLICA			

NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADOR

NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

339

CLAVE: **FT-JC-17-00**

OFICIO N° ITIFE/JDC/1495/2025.
TLAXCALA, TLAX., A 24 DE FEBRERO DE 2025.

ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA.

MELFER CONSTRUCCION S.A. DE C.V
ANGEL LIMA CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL.
P R E S E N T E.

"Operando con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2024

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BALPGO-29-057-2024 , CODIGO: PGO-063-2024, OBRA: ESC. EDUCACION ESPECIAL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 11, DESCRIPCIÓN: REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "C, D" OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 150 ML. Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR Y REHABILITACION., UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, IXCOTLA, CHIAUTEMPAN, TLAXCALA. DEBERÁ PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE PARA SU REVISIÓN, TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.



ARQUITECTA LAURA GARCIA TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.



INGENIERO VERONICA BAUTISTA NETZAHUATL
RESIDENTE DE OBRA.

C.c.p. Arq. Cutberto Benito Cano Coyotl - Director General del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa.
C.c.o.- Licenciado Wulber Hernandez Tecpa, Jefe de Oficina Jurídica.
C.c.p.- Archivo/PPC



ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-057-2024

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQUITECTA LAURA GARCIA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL INGENIERO VERONICA BAUTISTA NETZAHUATL EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA MELFER CONSTRUCCION S.A. DE C.V REPRESENTADA POR ANGEL LIMA CRUZ ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO:

BALPGO-29-057-2024

NUMERO DE CODIGO:

PGO-063-2024

OBJETO DEL CONTRATO:

ESC. EDUCACION ESPECIAL CENTRO DE
ATENCION MULTIPLE NO. 11, GUADALUPE,
IXCOTLA, CHIAUTEMPAN

ANOTAR LA DESCRIPCION:

REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "C, D"
OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE BORDA
PERIMETRAL 150 ML. Y SUMINISTRO Y
COLOCACION DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE
POSTE SOLAR Y REHABILITACION.

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:

\$ 1,850,885.62
(UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS 62/100 M.N.) IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:

91 DÍAS NATURALES

DIAS DE PRORROGA

30 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:

25 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA DE TERMINACION CONTRATO:

23 DE ENERO DE 2025



FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-057-2024

I. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 25 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA DE TERMINACION REAL: 22 DE FEBRERO DE 2025


MONTO REAL EJERCIDO: \$ 2,964,552.40
(DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
DOS PESOS 40/100 M.N.) IVA INCLUIDO

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1, 2, 3 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO		
MONTO CONTRATO	\$ 1,850,885.62	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 513,703.36	25/10/2024 AL 25/11/2024
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	\$ 1,001,131.14	26/11/2024 AL 10/12/2024
ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO	\$ 1,449,717.90	11/12/2024 AL 22/02/2025
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 2,964,552.40	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 0.00	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ -	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.



FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-057-2024

I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE

INGENIERO VERONICA BAUTISTA
NETZAHUATL
RESIDENTE DE OBRA.

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

MELFER CONSTRUCCION S.A. DE C.V
ANGEL LIMA CRUZ

Vo.Bo



ARQUITECTA LAURA GARCIA TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION.
FISICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN