



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	VIVYOMEX, S. DE R.L. DE C.V.
OBRA :	SECUNDARIA GENERAL AGUSTÍN MELGAR	REG. FED. CAUS:	VIV201019CP3
UBICACION :	PANZACOLA, PAPALOTLA DE XICHOHTÉNCATL.	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024
CONTRATO No.:	BALPGO-29-047-2024	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
INICIACION PROGRAMADA:	24 DE OCTUBRE DE 2024	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 749,539.88
TERMINACION PROGRAMADA:	12 DE FEBRERO DE 2025		
FECHA INICIO REAL:	24 DE OCTUBRE DE 2024		
FECHA TERMINO REAL:	14 DE MARZO DE 2025		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	30 DÍAS NATURALES		
COMPAÑIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.		
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	4301-26783-6		\$749,539.88
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	4301-26784-5		\$249,846.63

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 24 DE MARZO DE 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS "C, E", CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" 2 AULAS 2 E.E. 6X8 MTS. C/U ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" 2 AULAS 2 E.E. 6 X 8 MTS. C/U ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LUMINARIA PUNTA DE POSTE SOLAR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$2,498,466.28	\$2,498,466.28
AMPLIACIÓN DE MONTO		\$999,386.51	\$999,386.51
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	24/10/2024 AL 13/12/2024	\$802,840.59	\$802,840.59
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	14/12/2024 AL 03/02/2025	\$1,439,785.16	\$1,439,785.16
ESTIMACIÓN 3 (TRES FINIQUITO)	04/02/2025 AL 14/03/2025	\$1,255,227.04	\$1,255,227.04
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$3,497,852.79	\$3,497,852.79
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$3,497,852.79	\$3,497,852.79

RECIBE:

FIRMA: _____
 NOMBRE: **ARQUITECTO CUTBERTO BENITO CANO COYOTL**
 CARGO: **DIRECTOR GENERAL DE ITIFE**

ENTREGA:

FIRMA: _____
 EMPRESA: **VIVYOMEX, S. DE R.L. DE C.V.**
 NOMBRE Y CARGO: **C.P. IGNACIO GALAVIZ DÍAZ**
REPRESENTANTE LEGAL



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	SECUNDARIA GENERAL AGUSTÍN MELGAR	NUM. DE OBRA:	BALPGO-29-047-2024		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA GENERAL AGUSTÍN MELGAR	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DES0030P		
LOCALIDAD:	PANZACOLA	FECHA INICIACION:	24 DE OCTUBRE DE 2024	FECHA TERMINACIÓN:	12 DE FEBRERO DE 2025
MUNICIPIO:	PAPALOTLA DE XICHTÉNCATL	FECHA INICIO REAL:	24 DE OCTUBRE DE 2024	FECHA TERMINO REAL:	14 DE MARZO DE 2025

EN LA LOCALIDAD DE PANZACOLA, MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICHTÉNCATL, EL DIA 24 DE MARZO DE 2025 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

X

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	R REHABILITACION	M MURETE	TE TECHUMBRE
X					

LOCALES EDUCATIVOS:

DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS "C, E", CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" 2 AULAS 2 E.E. 6X8 MTS. C/U ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" 2 AULAS 2 E.E. 6 X 8 MTS. C/U ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS "C, E", CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" 2 AULAS 2 E.E. 6X8 MTS. C/U ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" 2 AULAS 2 E.E. 6 X 8 MTS. C/U ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	403.00	M2	CONSTRUCCION	\$	3,497,852.79
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	3,497,852.79

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A D R E N A J E E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BALPGO-29-047-2024
PANZACOLA, PAPALOTLA DE XICHOHTÉNCATL.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFESOR MIGUEL PLUMA PÉREZ
SECUNDARIA GENERAL AGUSTÍN MELGAR

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA _____

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE

FIRMA :

NOMBRE :

ARQUITECTO CUBERTO BENITO CANO COYOTL

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE :

PROFESOR MIGUEL PLUMA PÉREZ

CARGO :

DIRECTOR DE LA SECUNDARIA GENERAL AGUSTÍN MELGAR.



U.S.E.T.

ESC. SEC. GRAN
AGUSTÍN MELGAR
CLAVE: 291230030P
PANZACOLA, TLAX.