



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA

OBRA : SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO

UBICACION : ZACATELCO, ZACATELCO.

CONTRATO No.: BAPGO-29-001-2024

INICIACION PROGRAMADA: 18 DE MARZO DE 2024

TERMINACION PROGRAMADA: 19 DE MAYO DE 2024

FECHA INICIO REAL: 18 DE MARZO DE 2024

FECHA TERMINO REAL: 03 DE JUNIO DE 2024

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 15 DÍAS NATURALES

COMPAÑIA AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTÍAS, S.A

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 24A13214

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 24A13217

CONTRATISTA : ETSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

REG. FED. CAUS: ECO081222EIO
PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES,
COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024

IMPORTE SANCIÓN \$ 0.00

IMPORTE ANTICIPO: \$ 313,725.00

\$313,725.00

\$104,575.00

Operando con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2024

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, I, K, M, N, O" Y OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	18 DE MARZO DE 2024 AL 19 DE MAYO DE 2024	\$1,045,750.00	\$1,045,750.00
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN	20 DE MAYO DE 2024 AL 03 DE JUNIO DE 2024	\$230,824.07	\$230,824.07
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	18/03/24 AL 12/04/24	\$321,548.95	\$321,548.95
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	13/04/24 AL 10/05/24	\$594,051.42	\$594,051.42
ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO	11/05/24 AL 03/06/24	\$360,973.70	\$360,973.70
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,276,574.07	\$1,276,574.07
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$1,276,574.07	\$1,276,574.07

RECIBE: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
FIRMA:
NOMBRE: LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE

ENTREGA:
FIRMA: ETSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V
EMPRESA: _____
NOMBRE Y CARGO: FLOR VIANEY SALAZAR TEXIS
REPRESENTANTE LEGAL