

"Operando con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2024



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	GRUPO CONSTRUCTOR EDELICI, S.A. DE C.V.
OBRA :	PRIMARIA XICHTENCATL		
UBICACION :	SAN ISIDRO BUENSUCESO, SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA.		
CONTRATO No.:	BAPGO-29-008-2024	REG. FED. CAUS:	GC220701NY2
INICIACION PROGRAMADA:	27 DE MAYO DE 2024	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024
TERMINACION PROGRAMADA:	07 DE JULIO DE 2024		
FECHA INICIO REAL:	27 DE MAYO DE 2024		
FECHA TERMINO REAL:	22 DE JULIO DE 2024		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	15 DIAS NATURALES	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 202,839.76
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	1182-12003-8		\$202,839.76
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	1182-12004-7		\$67,613.25

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 26 DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "D" SUSTITUCION DE CANCELERIA, OBRA EXTERIOR: SUSTITUCION DE BARDA, PINTURA EN FACHADA, REHABILITACION DE 2 LUMINARIAS PUNTA POSTE Y SUMINISTRO Y COLOCACION Y 2 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$676,132.52	\$676,132.52
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN		\$169,033.13	\$169,033.13
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	27/05/2024 al 10/06/2024	\$179,167.31	\$179,167.31
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	11/06/2024 al 25/06/2024	\$496,965.17	\$496,965.17
ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO	26/06/2024 al 22/07/2024	\$169,033.17	\$169,033.17
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$845,165.65	\$845,165.65
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$845,165.65	\$845,165.65

R E C I B E :		E N T R E G A :	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ	EMPRESA:	GRUPO CONSTRUCTOR EDELICI, S.A. DE C.V.
CARGO:	DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NOMBRE Y CARGO:	RITA CUAHQWENTZI SALAS. REPRESENTANTE LEGAL

EDELICI S.A. DE C.V.
R.F.C. GC220701NY2