

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

## ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA

OBRA: ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 18, HIMNO NACIONAL

UBICACION: TLAXCALTECATLA, SANTA CATARINA AYOMETLA.

CONTRATO NO.: BAPOT-29-003-2020

INICIACION PROGRAMADA: 20 DE ENERO DE 2020

TERMINACION PROGRAMADA: 08 DE MARZO DE 2020

FECHA INICIO REAL: 20 DE ENERO DE 2020

FECHA TERMINO REAL: 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0 DÍAS NATURALES

COMPAÑIA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 3560-11416-1

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 3560-11417-0

CONTRATISTA : RAMSES LOPEZ VASQUEZ

REG. FED. CAUS: LOVR751130S66  
PROGRAMA: REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2019

IMPORTE SANCIÓN \$ 74,163.52

IMPORTE ANTICIPO: \$ 329,414.30

\$329,414.30

\$109,804.77

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
EL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K" REHABILITACIÓN ELECTRICA, OBRA EXTERIOR: SUBESTACIÓN, MURETE

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA  
A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA  
RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE  
LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS


DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$1,098,047.67	\$1,098,047.67
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	20/01/2020 AL 10/02/2020	\$210,153.37	\$210,153.37
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	11/02/2020 AL 25/11/2022	\$784,381.12	\$784,381.12
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$994,534.49	\$994,534.49
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$74,163.52	\$74,163.52
SALDO QUE SE CANCELA.		\$103,513.18	\$103,513.18
SUMAS IGUALES.		\$1,098,047.67	\$1,098,047.67

R E C I B E :  INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FIRMA: DIRECCIÓN GENERAL

NOMBRE: LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

E N T R E G A : 

FIRMA: \_\_\_\_\_

EMPRESA: RAMSES LOPEZ VASQUEZ

NOMBRE Y CARGO: C. RAMSES LOPEZ VASQUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



# TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

### ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 18, HIMNO NACIONAL	NUM. DE OBRA:	BAPOT-29-003-2020		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 18, HIMNO NACIONAL	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DST0018M		
LOCALIDAD:	TLAXCALTECATLA	FECHA INICIACION:	20 DE ENERO DE 2020	FECHA TERMINACIÓN:	08 DE MARZO DE 2020
MUNICIPIO:	SANTA CATARINA AYOMETLA	FECHA INICIO REAL:	20 DE ENERO DE 2020	FECHA TERMINO REAL:	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALTECATLA, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, EL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA; REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2019 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

#### TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA  
AMPLIACION  
REHABILITACION  
TERMINACION  
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

#### DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	R REHABILITACION	M MURETE	TE TECHUMBRE
			X		

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "A, B, C, D, E, F, G, H, I, K" REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, OBRA EXTERIOR: SUBESTACIÓN, MURETE

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

EDIFICIO "A, B, C, D, E, F, G, H, I, K" REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, OBRA EXTERIOR: SUBESTACIÓN, MURETE

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: _____ M2	CONSTRUCCION \$ <u>994,534.49</u>
PAVIMENTOS: _____ M2	OBRA EXTERIOR: \$ _____
OTROS : <u>425.00</u> M2	OTROS : \$ _____
SUP. TERRENO: _____ M2	TOTAL: \$ <u>994,534.49</u>

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

#### SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA

DRENAJE

ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



# TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPOT-29-003-2020  
TLAXCALTECATLA, SANTA CATARINA AYOMETLA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**PROFESOR JUSTINO PORTILLO CUAHUTLE**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL \_\_\_\_\_

**ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 18, HIMNO NACIONAL**

1.- OBRA CIVIL

1.1.- EDIFICACION

% \_\_\_\_\_

1.2.- OBRA EXTERIOR

% \_\_\_\_\_

1.3.- REP. GENERALES

% **100**

2.- MOBILIARIO

% \_\_\_\_\_

3.- EQUIPO

% \_\_\_\_\_

% \_\_\_\_\_

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NOMBRE :

**DIRECCIÓN GENERAL**

**LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ**

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE  
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**



U.S.E.T

RECIBE POR LA ESCUELA :

**ESC. SEC. TEC. No. 18  
HIMNO NACIONAL  
29DS10018M  
TLAXCALTECATLA, TLAX.**

NOMBRE:

**PROFESOR JUSTINO PORTILLO CUAHUTLE**

CARGO :

**DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO  
18, HIMNO NACIONAL.**



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



# TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

## EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

### ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 18, HIMNO NACIONAL

CLAVE: 29DST0018M

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A, B, C, D, E, F, G, H, I, K" REHABILITACIÓN ELECTRICA, OBRA EXTERIOR; SUBESTACIÓN, MURETE

CONTRATO N°. BAPOT-29-003-2020

IMPORTE: \$994,534.49

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROFESOR JUSTINO PORTILLO CUAHUTLE

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 05 DE OCTUBRE DE 2023

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	N/A			
2.-	PINTURA VINILICA	N/A			
3.-	PINTURA ESMALTE	N/A			
4.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
5.-	PLAFONES	N/A			
6.-	IMPERMEABILIZACION	N/A			
7.-	CANCELERIA	N/A			
8.-	PUERTA (S)	N/A			
9.-	CERRADURAS	N/A			
10.-	HERRERIA	N/A			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	N/A			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	N/A			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	N/A			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	N/A			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
17.-	INSTALACION ELÉCTRICA	9			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	N/A			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	9			
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	N/A			
23.-	CISTERNA	N/A			
24.-	CERCADO Y PORTON	N/A			
25.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			

SEP. SEC. TEC. No. 18  
 HIMNO NACIONAL  
 29DS  
 TLAXCALA




**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**  
UNA NUEVA HISTORIAEVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA:	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 18, HIMNO NACIONAL
CCI:	29DST0018M
FECHA DE EVALUACION:	05 DE OCTUBRE DE 2023
NOMBRE DEL ENCUESTADO:	<u>SEBASTIÁN ROMERO</u> <input type="checkbox"/> DOCENTE <input type="checkbox"/> PADRE DE FAMILIA
NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:	JOSE CARLOS HERRERA ZAMORA
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	EDIFICIO "A, B, C, D, E, F, G, H, I, K" REHABILITACIÓN ELECTRICA, OBRA EXTERIOR: SUBESTACIÓN, MURETE
No. DE CONTRATO:	BAPOT-29-003-2020
IMPORTE:	\$994,534.49

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	N/A			
2.-	PINTURA ESMALTE	N/A			
3.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
	IMPERMEABILIZACIÓN	N/A			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	N/A			
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)	N/A			
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	9			
9.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
10.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	N/A			
12.-	CISTERNA	N/A			
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	N/A			
14.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			

  
 JOSÉ CARLOS HERRERA ZAMORA  
 ENCUESTADOR

  
 SEBASTIÁN ROMERO VARGAS  
 NOMBRE Y FIRMA  
 ENCUESTADO