



**ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00**

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	CONSTRUCCIV OXO S.A. DE C.V.
OBRA :	PRIMARIA ISIDRO CANDIA		
UBICACION :	SAN DAMIAN TLACOCALPAN, AMAXAC DE GUERRERO.		
CONTRATO No.:	BAPOT-29-071-2024	REG. FED. CAUS:	COX110502BF6
INICIACION PROGRAMADA:	11 DE DICIEMBRE DE 2024	PROGRAMA:	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2024
TERMINACION PROGRAMADA:	3 DE FEBRERO DE 2025		
FECHA INICIO REAL:	11 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA TERMINO REAL:	30 DE ABRIL DE 2025		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	13 DIAS NATURALES	IMPORTE SANCION	\$ 27,445.10
COMPANIA AFIANZADORA:	Aseguradora INSURGENTES, S.A. DE C.V.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 0.00
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:			\$144,312.47
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	4301-26847-5		\$48,104.16

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
EL DIA 02 DE MAYO 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**EDIFICIO "A" REHABILITACION DE SANITARIOS Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS, EDIFICIO "B" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS, OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON ACOMETIDA ELECTRICA, CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA GENERAL, REHABILITACION DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$481,041.58	\$481,041.58
AMPLIACION AL MONTO DEL CONTRATO		\$107,378.15	\$107,378.15
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	11/12/2024 AL 17/03/2025	\$497,762.93	\$497,762.93
ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINQUITO	17/03/2025 AL 30/04/2025	\$90,656.80	\$90,656.80
		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$588,419.73	\$588,419.73
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$27,445.10	\$27,445.10
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$588,419.73	\$588,419.73

**REMANENTES DEL FAM  
POTENCIADO  
2024  
OPERADO**

<b>R E C I B E :</b>	<b>E N T R E G A :</b>
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: <b>ARQUITECTO CUBERTO BENITO CANO COYOTL</b>	EMPRESA: <b>CONSTRUCCIV OXO S.A. DE C.V.</b>
CARGO: <b>DERECTOR GENERAL DEL ITIFE</b>	NOMBRE Y CARGO: <b>JOSE OSCAR XOCHIPA ZEMPOALTECA REPRESENTANTE LEGAL</b>



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

EDIFICIO "A" REHABILITACION DE SANITARIOS Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS, EDIFICIO "B" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS, OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON ACOMETIDA ELECTRICA, CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA GENERAL, REHABILITACION DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.

**REMANENTES DEL FAM  
POTENCIADO**

OBRA: NUM. DE OBRA: 2024 BAPOT-29-071-2024

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA ISIDRO CANDIA CLAVE DE LA ESCUELA: 29DPR196D

LOCALIDAD: SAN DAMIAN TLACOCALPAN FECHA INICIACION: 11 DE DICIEMBRE DE 2024 FECHA TERMINACION: 3 DE FEBRERO DE 2025

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO FECHA INICIO REAL: 11 DE DICIEMBRE DE 2024 FECHA TERMINO REAL: 30 DE ABRIL DE 2025

**OPERADO**

EN LA LOCALIDAD DE SAN DAMIAN TLACOCALPAN, MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, EL DIA 02 DE MAYO 2025 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2024. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

PARA NUEVA  
AMPLIACION  
REHABILITACION  
TERMINACION  
EQUIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A	L
AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	DESAYUNADOR

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "A" REHABILITACION DE SANITARIOS Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS, EDIFICIO "B" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS, OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

**AREA REHABILITADA:**

**INVERSION EJERCIDA:**

EDIFICIOS:	M2	REHABILITACION	\$	588,419.73
CISTERNA:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS:	M2	OTROS:	\$	
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$	588,419.73

U.S.E.  
ESC. PRIM. P.  
"ISIDRO CANDIA"  
CLAVE:  
29DPR196D  
TLACOCALPAN  
TLAX.

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

**SERVICIOS MUNICIPALES:**

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

GUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



NUMERO DE OBRA: BAPOT-29-071-2024  
SAN DAMIAN TLACOCALPAN, AMAXAC DE GUERRERO.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**MTRA. MA. DEL RAYO MENDIETA HERNANDEZ**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

**PRIMARIA ISIDRO CANDIA**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	<b>100</b>
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR EL ITIFE.**

FIRMA :



**ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NOMBRE :

**DIRECCION GENERAL**

**ARQUITECTO CUTBERTO BENITO CANO COYOTL**

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO  
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA.**

**RECIBE POR LA ESCUELA**

FIRMA :



**U.S.E.T.**  
ESC. PRIM. RUR.

NOMBRE:

**"ISIDRO CANDIA"**  
CLAVE:

**MTRA. MA. DEL RAYO MENDIETA HERNANDEZ**

CARGO :

**TLACOCALPAN,  
TLAX.**

**DIRECTORA DEL PRIMARIA ISIDRO CANDIA.**

**REMANENTES DEL FAM  
POTENCIADO**

2024

**OPERADO**