



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

### ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA  
 OBRA : CBTIS No. 4  
 UBICACION : SAN LUIS APIZAQUITO, APIZACO.  
 CONTRATO No.: FIEIEMS-29-001-2022  
 INICIACION PROGRAMADA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022  
 TERMINACION PROGRAMADA: 30 DE DICIEMBRE DE 2022  
 FECHA INICIO REAL: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022  
 FECHA TERMINO REAL: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0 DÍAS NATURALES  
 COMPAÑIA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.  
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 3753-01849-0  
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 3753-01850-2

CONTRATISTA : MOESSLER PS S. DE R.L. DE C.V.

REG. FED. CAUS: MPS170508899  
 PROGRAMA: FONDO DE INVERSION ESTATAL EN  
 INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR  
 (FIEIEMS) 2022

IMPORTE SANCION \$ 78,903.18  
 IMPORTE ANTICIPO : \$ 1,852,902.94  
 \$1,852,902.94  
 \$617,634.31

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
 EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ADMINISTRACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" 3 AULAS + SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E", SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 MTS. Y OBRA EXTERIOR**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$6,176,343.14	\$6,176,343.14
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	28/11/2022 AL 03/02/2023	\$778,984.45	\$778,984.45
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	04/02/2023 AL 04/05/2023	\$532,612.90	\$532,612.90
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	05/05/2023 AL 22/05/2023	\$798,771.67	\$798,771.67
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)	23/05/2023 AL 05/06/2023	\$588,468.08	\$588,468.08
ESTIMACIÓN 5 (CINCO)	06/06/2023 AL 19/06/2023	\$551,259.19	\$551,259.19
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)	20/06/2023 AL 26/06/2023	\$652,441.11	\$652,441.11
ESTIMACIÓN 7 (SIETE)	27/06/2023 AL 29/06/2023	\$1,083,639.60	\$1,083,639.60
ESTIMACIÓN 8 (OCHO)	30/06/2023 AL 14/07/2023	\$356,623.79	\$356,623.79
ESTIMACIÓN 9 (NUEVE)	15/07/2023 AL 31/07/2023	\$277,357.65	\$277,357.65
ESTIMACIÓN 10 (DIEZ)	01/08/2023 AL 31/08/2023	\$219,244.51	\$219,244.51
ESTIMACIÓN 11 (ONCE FINIQUITO)	01/09/2023 AL 07/09/2023	\$336,940.19	\$336,940.19
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$6,176,343.14	\$6,176,343.14
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$78,903.18	\$78,903.18
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$6,176,343.14	\$6,176,343.14

RECIBE:

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ  
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE



ENTREGA:

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 EMPRESA: MOESSLER PS S. DE R.L. DE C.V.  
 NOMBRE Y CARGO: CHRISTIAN MOESSLER REPRESENTANTE LEGAL





# ITIFE

INSTITUTO FLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



# TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

### ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	CBTIS No. 4	NUM. DE OBRA:	FIEIEMS-29-001-2022	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	CBTIS No. 4	CLAVE DE LA ESCUELA:	29ECT0004H	
LOCALIDAD:	SAN LUIS APIZAQUITO	FECHA INICIACION:	28 DE NOVIEMBRE DE 2022	FECHA TERMINACIÓN:
MUNICIPIO:	APIZACO	FECHA INICIO REAL:	28 DE NOVIEMBRE DE 2022	FECHA TERMINO REAL:
				30 DE DICIEMBRE DE 2022
				07 DE SEPTIEMBRE DE 2023

EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS APIZAQUITO, MUNICIPIO DE APIZACO, EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR (FIEIEMS) 2022 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

#### TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA   
 AMPLIACION   
 REHABILITACION   
 TERMINACION   
 EQUIPO Y MOBILIARIO

#### DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	R REHABILITACION	M MURETE	TE TECHUMBRE
X					

LOCALES EDUCATIVOS:

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ADMINISTRACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" 3 AULAS + SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E", SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 MTS. Y OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ADMINISTRACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" 3 AULAS + SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E", SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 MTS. Y OBRA EXTERIOR

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

#### AREA CONSTRUIDA:

#### INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	360.47	M2	CONSTRUCCION	\$	
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :	425.00	M2	OTROS :	\$	6,176,343.14
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	\$6,176,343.14

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A  D R E N A J E  E L E C T R I F I C A C I O N

AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

2022



**ITIFE**

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



**TLXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: FIEIEMS-29-001-2022  
SAN LUIS APIZAQUITO, APIZACO.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**MTRO. HUGO DAMIÁN MENDOZA GUILLÉN**  
CBTIS No. 4

QUE RECIBE A NOMBRE DEL \_\_\_\_\_

1.- OBRA CIVIL

- 1.1.- EDIFICACION
- 1.2.- OBRA EXTERIOR
- 1.3.- REP. GENERALES

% 100  
 % \_\_\_\_\_  
 % \_\_\_\_\_  
 % \_\_\_\_\_  
 % \_\_\_\_\_

2.- MOBILIARIO

3.- EQUIPO

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**DIRECCIÓN GENERAL**

FIRMA :

NOMBRE :

**LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ**

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE  
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE:

**MTRO. HUGO DAMIÁN MENDOZA GUILLÉN**

CARGO :

**COORDINADOR DE BACHILLERATOS ESTATALES**



**COORDINACIÓN DE LOS  
CENTROS EDUCATIVOS  
DE BACHILLERATO ESTATAL**

2022



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



# TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

## EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA


### ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: \_\_\_\_\_ CBTIS No. 4  
 CCI: \_\_\_\_\_ 29ECT0004H  
 FECHA DE EVALUACION: \_\_\_\_\_ 20 DE DICIEMBRE DE 2023  
 NOMBRE DEL ENCUESTADO: \_\_\_\_\_  DOCENTE  PADRE DE FAMILIA  
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: \_\_\_\_\_ JOSE CARLOS HERRERA ZAMORA  
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: \_\_\_\_\_ CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ADMINISTRACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" 3 AULAS + SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E", SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 MTS. Y OBRA EXTERIOR  
 No. DE CONTRATO: \_\_\_\_\_ FIEIEMS-29-001-2022  
 IMPORTE: \_\_\_\_\_ \$6,176,343.14

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una x según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	9			
2.-	PINTURA ESMALTE	10			
	PISO (CERAMICO)	9			
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	10			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	10			
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)	10			
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	9			
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	9			
9.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
10.-	PLAZA Y ANDADORES	9			
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	10			2022
12.-	CISTERNA	9			
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	9			
14.-	BOMBAS DE AGUA	10			

  
 JOSÉ CARLOS HERRERA ZAMORA  
 ENCUESTADOR

Arturo Limp Jolu  
  
 NOMBRE Y FIRMA  
 ENCUESTADO



**ITIFE**

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: CBTIS No. 4

CLAVE: 29ECT0004H

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ADMINISTRACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" 3 AULAS + SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E", SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 MTS. Y OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°. FIEIMS-29-001-2022

IMPORTE: \$6,176,343.14

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MTRO. HUGO DAMIÁN MENDOZA GUILLÉN

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 20 DE DICIEMBRE DE 2023

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9			
2.-	PINTURA VINILICA	9			
3.-	PINTURA ESMALTE	9			
4.-	PISO (CERAMICO)	9			
5.-	PLAFONES	9			
6.-	IMPERMEABILIZACION	9			
7.-	CANCELERIA	9			
8.-	PUERTA (S)	9			
9.-	CERRADURAS	9			
10.-	HERRERIA	9			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	9			
12.-	INSTALACION SANITARIA	9			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	9			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	9			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	9			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	9			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	9			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	9			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	9			
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	9			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	9			
23.-	CISTERNA	9			
24.-	CERCADO Y PORTON	9			
25.-	BOMBAS DE AGUA	9			

*Mtro. Hugo D. Mendoza Guillén*



2022