



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	MARTIN MORA GARCÍA,
OBRA :	ESC. SEC. TEC. No. 55		
UBICACION :	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, TLAXCALA DE XICHTENCATL	REG. FED. CAUS:	MOMGM830419370
CONTRATO No.:	BALPGO-29-036-2025		
INICIACION PROGRAMADA:	12/AGO/2025	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2025
TERMINACION PROGRAMADA:	30/OCT/2025		
FECHA INICIO REAL:	12/AGO/2025		
FECHA TERMINO REAL:	28/NOV/2025		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	20	IMPORTE SANCIÓN	\$ 1,500.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA INSURGENTES, S. A DE C. V.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 1,040,759.92
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	4301-27142-2		\$1,040,759.92
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	4301-27143-5		\$346,919.97

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

"Operando con Fondo de Apoyos Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica"

OBRA EXTERIOR CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO INIFED

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

2025
OPERADO

OR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONVENIO		\$104,681.47	\$104,681.47
MONTO CONTRATO		\$3,469,199.72	\$3,469,199.72
ESTIMACION 1	12/08/2025 AL 10/09/2025	\$398,466.16	
ESTIMACION 2	11/09/2025 AL 10/10/2025	\$2,516,029.46	
ESTIMACION 3	11/10/2025 AL 19/11/2025	\$554,704.10	
ESTIMACION 4 FINIQUITO	20/11/2025 AL 28/11/2025	\$104,681.47	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$3,573,881.19	\$3,573,881.19
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$1,500.00	\$1,500.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$3,573,881.19	\$3,573,881.19

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN ITIFE.


ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ
SUPERVISOR DE OBRA


ARQUITECTA ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCION

ARQ. MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.

POR LA CONTRATISTA

MARTIN MORA GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	ESC. SEC. TEC. No. 55	NUM. DE OBRA:	PGO-026-2025		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	ESC. SEC. TEC. No. 55	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DST0055Q		
LOCALIDAD:	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	FECHA INICIACION:	12/AGO/2025	FECHA TERMINACIÓN:	30/OCT/2025
MUNICIPIO:	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	FECHA INICIO REAL:	12/AGO/2025	FECHA TERMINO REAL:	28/NOV/2025

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, MUNICIPIO DE TLAXCALA DE XICOHTENCATL, EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2025 A LAS 12:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2025. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica"

1 2025

LOCALES EDUCATIVOS:

LA EXTERIOR:

OBRA EXTERIOR CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO INIFED

TIPO DE ESTRUCTURA:

INIFED

OPERADO

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

AREA DE CONSTRUCCIÓN:

INVERSION EJERCIDA:

TECHUMBRE:	620.00	M2	OBRA EXTERIOR:	\$	3,573,881.19
PAVIMENTOS:		M2	EDIFICIOS:	\$	
OTROS :		M	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	3,573,881.19

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A D R E N A J E E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



(Handwritten signatures and marks)



OS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

MAESTRO DIEGO ÁLVAREZ DÍAZ
ESC. SEC. TEC. No. 55

QUE RECIBE A NOMBRE DE _____

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.:

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN ITIFE.

ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
SUPERVISOR DE OBRA



RECIBE POR LA ESCUELA :

U.S.E.T.
ESC. SEC. TEC. No. 55
"IV SEÑORIO"
29DST0055Q
ACUITLAPILCO, TLAX

MAESTRO DIEGO ÁLVAREZ DÍAZ
DIRECTOR DEL PLANTEL.

ARQUITECTA ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN:

ARQ. MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

"Operando con Fondo de Ape. Múltiples Ramo 33: Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios Fondo V.II Infraestructura Educativa bas."

2025

OPERADO





TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027



ITIFE

INSTITUTO TLAQUEHUACANO DE FOMENTO
E INICIATIVA PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO

047

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: ESC. SEC. TEC. No. 55

CLAVE: 29DST0055Q

DESCRIPCIÓN: OBRA EXTERIOR CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO INIFED

CONTRATO N°: BALPGO-29-036-2025

IMPORTE: \$3,573,881.19

NOMBRE DEL DIRECTOR: MAESTRO DIEGO ÁLVAREZ DÍAZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 03 DE DICIEMBRE DE 2025

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	N/A			
2.-	PINTURA VINILICA	N/A			
3.-	PINTURA ESMALTE	N/A			
4.-	PISO DE MADERA	N/A			
5.-	PLAFONES	N/A			
6.-	IMPERMEABILIZACION	N/A			
7.-	CANCELERIA	N/A			
8.-	PUERTA (S)	N/A			
	CERRADURAS	N/A			
10.-	HERRERIA	N/A			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	N/A			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	N/A			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	N/A			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	N/A			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	N/A			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	N/A			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	N/A			
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PISO DE CONCRETO EN CANCHA		✓		
22.-	TECHUMBRE		✓		
23.-	CISTERNA	N/A			
24.-	BARDA	N/A			
25.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			

Operando con Fondo de Apoyos
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica

2025

OPERADO





EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: ESC. SEC. TEC. No. 55

CLAVE: 29DST0055Q

FECHA DE LA EVALUACIÓN: 03 DE DICIEMBRE DE 2025

NOMBRE DEL ECUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ

DESCRIPCIÓN: OBRA EXTERIOR CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO INIFED

CONTRATO N°: BALPGO-29-036-2025

IMPORTE: \$3,573,881.19

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	N/A			
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	N/A			
3.-	PISO DE MADERA	N/A			
	PLAFONES	N/A			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	N/A			
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)	N/A			
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
8.-	INSTALACION ELECTRICA	N/A			
9.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
10.-	PISO DE CONCRETO EN CANCHA		✓		
11.-	TECHUMBRE		✓		
12.-	CISTERNA	N/A			
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	N/A			
14.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			

Operando con Fondo de Apo
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Fe-
para Entidades Federativas y Municipi-
Fondo V.II Infraestructura Educativa Bási-
2025

OPERADO

ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ
ENCUESTADOR

NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO

U.S.E.T.
ESC. SEC. TEC. No. 55
"IV SEÑORIO"
29DST0055Q
ACUITLAPILCO, TLAX.

