



ITIFE

INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BAPAGO

TLAXCALA, TLAX., A 13 DE ENERO DE 2026

PROFESOR RENATO GARCÍA CANO
DIRECTOR DE LA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR.
SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO.
PRESENTE.

SIRVA LA PRESENTE PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO Y APROVECHO PARA INFORMARLE QUE CON RESPECTO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS EN EDIFICIO "E" Y OBRA EXTERIOR., DE LA ESCUELA A SU CARGO, CON NUMERO DE CONTRATO CON ITIFE BAPGO-29-054-2025, CODIGO: PGO-050-2025, LE INFORMO QUE EL DÍA 14 DE ENERO DE 2026, SE LE HARA ENTREGA DEL INMUEBLE CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS AL 100%.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.



ARQUITECTO JESÚS FIGUEROA DÍAZ
SUPERVISOR DE OBRA.



U.S.E.T.
ESC. PRIM. URBANA
AGUSTÍN MELGAR
CLAVE 29DPR0454B
HUACTZINCO, TLAX.

Recibi Oficio

Prof. Renato García Cano



13 / Enero / 2026




ITIFE

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	PRIMARIA AGUSTIN MELGAR	NÚM. DE OBRA:	BAPGO-29-054-2025
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA AGUSTIN MELGAR	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0454B
LOCALIDAD:	SAN JUAN HUACTZINCO	FECHA INICIO:	09 de octubre de 2025
		FECHA TERMINO:	10 de enero de 2026
MUNICIPIO:	SAN JUAN HUACTZINCO	FECHA INICIO REAL:	09 de octubre de 2025
		FECHA TERMINO REAL:	10 de enero de 2026

EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUACTZINCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, EL DIA 14 DE ENERO DE 2026 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2025. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA	<input type="checkbox"/>	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA	
AMPLIACIÓN	<input type="checkbox"/>	REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS EN EDIFICIO "E" Y OBRA EXTERIOR.	
REHABILITACION TERMINACION EQUIPO Y MOBILIARIO	<input checked="" type="checkbox"/>		
LOCALES EDUCATIVOS:			U.S.E.T.
OBRA EXTERIOR:			ESC. PRIM. URBANA
TIPO DE ESTRUCTURA:			AGUSTÍN MELGAR
			CLAVE 29DPR0454B
			HUACTZINCO, TLAX.

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA INTERVENIDA:	INVERSION EJERCIDA:	
EDIFICIO E:	88.56 M2	REHABILITACIÓN \$ 874,621.64
	M2	OBRA EXTERIOR: \$
	M2	
TERRENO	M2	TOTAL: \$ 874,621.64

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A EL C.:

PROFESOR RENATO GARCÍA CANO

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA PRIMARIA:

AGUSTIN MELGAR

1.- OBRA CIVIL	1.1.- REHABILITACIÓN DE EDIFICIO:	%	<u>100.00%</u>
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	<u>0.00%</u>
2.- MOBILIARIO		%	<u> </u>
		%	<u> </u>
3.- EQUIPO		%	<u> </u>
		TOTAL	<u>100%</u>

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

ARQ. MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.



U.S.E.T.

ESC. PRIM. URBANA
AGUSTÍN MELGAR
CLAVE 29DHN
HUACTZINCO, TLAX.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE :

PROFESOR RENATO GARCÍA CANO

CARGO :

DIRECTOR AGUSTIN MELGAR.



FIRMA :

NOMBRE :

ARQ. ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA

CARGO :

**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN**

FIRMA :

NOMBRE :

ARQ. JESÚS FIGUEROA DÍAZ

CARGO :

SUPERVISOR DE OBRA DE ITIFE

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA AGUSTIN MELGAR
 CLAVE: 29DPR0454B

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS EN EDIFICIO "E" Y OBRA EXTERIOR.

CONTRATO N°. BAPGO-29-054-2025

IMPORTE: \$874,621.64

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): PROFESOR RENATO GARCÍA CANO

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 14 DE ENERO DE 2026



U.S.E.T.

ESC. PRIM. URBANA
 AGUSTÍN MELGAR
 CLAVE 29DPR0454B
 HUACTZINCO, TLAX.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10	X		
2.-	PINTURA VINILICA	10	X		
3.-	PINTURA ESMALTE	10	X		
4.-	PISO (CERAMICO)	10	X		
5.-	PLAFONES	10	X		
6.-	IMPERMEABILIZACION	10	X		
7.-	CANCELERIA	10	X		
8.-	PUERTA (S)	-			
9.-	CERRADURAS	-			
10.-	HERRERIA	-			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	-			
12.-	INSTALACION SANITARIA	10	X		
13.-	MUEBLES SANITARIOS	10	X		
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	10	X		
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	10	X		
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	10	X		
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10	X		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	X		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10	X		
20.-	INSTALACION DE GAS	-			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	-			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	-			
23.-	CISTERNA	-			
24.-	CERCADO Y PORTON	-			
25.-	BOMBAS DE AGUA	-			



EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

NEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA AGUSTIN MELGAR
 CCI: 29DPR0454B
 FECHA DE EVALUACION: 14 DE ENERO DE 2026
 NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: ARQ. JESUS FIGUEROA DIAZ SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS EN EDIFICIO "E" Y OBRA EXTERIOR.

No. DE CONTRATO: BAPGO-29-054-2025
 IMPORTE: \$874,621.64

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	10	X		
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	10	X		
3.-	PISO (CERAMICO)	10	X		
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	10	X		
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	10	X		
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)	10	X		
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	10	X		
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	-			
9.-	INSTALACION DE GAS	-			
10.-	PLAZA Y ANDADORES	-			
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	-			
12.-	CISTERNA	-			
13.-	CERCA, BARDAS PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	-			
14.-	BOMBAS DE AGUA	-			

ARQUITECTO JESUS FIGUEROA DIAZ
 ENCUESTADOR

Juan Carlos Angeles Perce
 NOMBRE Y FIRMA
 ENCUESTADO



ITIFE

INSTITUTO TLA~~X~~CALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CLAVE: **FT-JC-17-00.**

OFICIO N° ITIFE/JDC/C-1579/2026.
TLAXCALA, TLAX., A 13 DE ENERO DE 2026.

ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA.

VAELSA ILUMINACIÓN, S. DE R.L. DE C.V..
CLAUDIA PANTOJA DURAN.
REPRESENTANTE LEGAL.
P R E S E N T E.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BAPGO-29-054-2025, CODIGO: PGO-050-2025, OBRA: PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS EN EDIFICIO "E" Y OBRA EXTERIOR., UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO, TLAXCALA. DEBERÁ PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE PARA SU REVISIÓN, TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HABLES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.



ARQUITECTO JESÚS FIGUEROA DÍAZ
SUPERVISOR DE OBRA.



ARQUITECTA ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.

C.c.p.-Arq. Mateo Sergio Sánchez Ramírez, Director General del ITIFE. - Para su conocimiento.
C.c.p.- Lic. Wuilber Hernandez Tecpa, jefe de la Oficina Jurídica. - Para su conocimiento.
C.c.p.- Archivo.



ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BAPGO-29-054-2025

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 9:30 HORAS DEL DÍA 14 DE ENERO DE 2026, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQUITECTA ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL ARQUITECTO JESÚS FIGUEROA DÍAZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA VAELSA ILUMINACIÓN, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR CLAUDIA PANTOJA DURAN ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: BAPGO-29-054-2025

NUMERO DE CODIGO: PGO-050-2025

OBJETO DEL CONTRATO: PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO

ANOTAR LA DESCRIPCION: REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS EN EDIFICIO "E" Y OBRA EXTERIOR.

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 825,502.40
(OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DOS PESOS 40/100 M.N.) IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 70 DÍAS NATURALES

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 09 de octubre de 2025

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 17 de diciembre de 2025

A
B
[Signature]



ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BAPGO-29-054-2025

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 09 de octubre de 2025

FECHA DE TERMINACION REAL: 10 de enero de 2026

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 874,621.64
 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 64/100 M.N.) IVA INCLUIDO

III. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1 y 2 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A.	FECHA DE ESTIMACIÓN
ANTICIPO	\$ 247,650.72	
MONTO CONTRATO	\$ 825,502.40	
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN	\$ 49,119.24	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 451,337.64	09/10/2025 AL 03/12/2025
ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO	\$ 423,284.00	04/12/2025 AL 10/01/2026
	\$ -	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 874,621.64	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ -	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ -	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

Handwritten initials/signature

Handwritten signature



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BAPGO-29-054-2025

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2026 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE


ARQUITECTO JESÚS FIGUEROA DÍAZ
SUPERVISOR DE OBRA.

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA


VAELSA
Iluminación
Vaela Iluminación S. DE R.L. DE C.V.
VAELSA ILUMINACIÓN, S. DE R.L. Carretera Apizaco Catpulaipan 449
CLAUDIA PANTOJA DURÁN C.P. 90450 Yahnuquemhcan, Tlaxcala

 **ITIFE**
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Vo.Bo.

ARQUITECTA ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION.
CONSTRUCCIÓN

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	VAELSA ILUMINACIÓN, S. DE R.L. DE C.V.
OBRA :	PRIMARIA AGUSTIN MELGAR		
UBICACION :	SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO.		
CONTRATO No.:	BAPGO-29-054-2025	REG. FED. CAUS:	VIL171003UD9
INICIACION PROGRAMADA:	09 de octubre de 2025	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2025
TERMINACION PROGRAMADA:	10 de enero de 2026		
FECHA INICIO REAL:	09 de octubre de 2025		
FECHA TERMINO REAL:	10 de enero de 2026		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	24 días naturales	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPañIA AFIANZADORA:	FIANZA AVANZA, S.A. DE C.V.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 247,650.72
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	25178		\$247,650.72
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	25179		\$82,550.24

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 14 DE ENERO DE 2026 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS EN EDIFICIO "E" Y OBRA EXTERIOR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	SE INCLUYEN ANEXOS	
		IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$825,502.40	\$825,502.40
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN		\$49,119.24	\$49,119.24
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	09/10/2025 AL 03/12/2025	\$451,337.64	\$451,337.64
ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO	04/12/2025 AL 10/01/2026	\$423,284.00	\$423,284.00
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$874,621.64	\$874,621.64
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$874,621.64	\$874,621.64

R E C I B E :

FIRMA: 


NOMBRE: ARQ. JESÚS FIGUEROA DÍAZ

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA DE ITIFE

FIRMA: 

NOMBRE: ARQ. ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA


CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

FIRMA: 

NOMBRE: ARQ. MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ

CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

E N T R E G A :

FIRMA: 

EMPRESA: VAELSA ILUMINACIÓN, S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE Y CARGO: CLAUDIA PANTOJA DURAN
REPRESENTANTE LEGAL



VAELSA
Iluminación

VaelSA Iluminación S. DE R.L. DE C.V.
Carretera Apizaco Calpulalpan 449
C.P. 90450 Yahquehacan, Tlaxcala.