



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	NÚM. DE OBRA:	BAPGO-29-068-2025		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DES0021H		
LOCALIDAD:	Papalotla de Xicotencatl	FECHA INICIO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2025	FECHA TERMINO:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO:	Papalotla de Xicotencatl	FECHA INICIO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2025	FECHA TERMINO REAL:	21 DE ENERO DE 2026

EN LA LOCALIDAD DE Papalotla de Xicotencatl, MUNICIPIO DE Papalotla de Xicotencatl, EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2025. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA
OBRA NUEVA	<input type="checkbox"/>
AMPLIACIÓN	<input type="checkbox"/>
REHABILITACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
TERMINACIÓN	<input type="checkbox"/>
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>
LOCALES EDUCATIVOS:	<input type="checkbox"/>

REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "D,F,G,I"

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" colocación luminarias, base para finaco y suministro de finaco, aplanados en cubre finaco, "B" colocación de zoclo, "C" colocación de zoclo, "D" pintura, descachamiento en columna, colocación de luminarias, salidas eléctricas, protecciones, puertas, chapas, piso de loseta cerámica, pintura en protección, reforzamiento y pintura de barandal, limpieza y pintura terracota en frontera, tubería conduit, cambio de tapas en contactos y apagadores, "E" cambio de chapa, "F" Pintura vinilica, impermeabilizante, puertas, cancelería, colocación de zoclo, boquillas en vanos de ventanas, pintura esmalte, lamparas, construcción de remate perimetral, "G" pintura vinilica, impermeabilizante, base para finaco y suministro de finaco, emboquillados, interconexión de finacos, salidas de contactos, pintura esmalte, suministro y colocación de luminarias, "H" colocación de zoclo, lamparas, "I" pintura vinilica, lamparas, entornado, renivelación, bajantes pluviales, impermeabilizante, pintura en protecciones, "J" colocación de zoclo, "K" suministro y colocación de luminarias, "L" colocación de zoclo, "P" Pintura e interconexión de finacos.

OBRA EXTERIOR: **Suministro y colocación de tapas, pintura en carcamo, bomba, aplanado en muros, boquillas, rotulo, guarniciones y banquetas y placa del Gobierno del Estado.**

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA INTERVENIDA:			INVERSION EJERCIDA:		
EDIFICIO A:	192.00	M2	REHABILITACIÓN:	\$	2,234,434.07
EDIFICIO B:	192.00	M2	OBRA EXTERIOR:	\$	136,176.07
EDIFICIO C:	216.00	M2			
EDIFICIO D:	216.00				
EDIFICIO E:	216.00				
EDIFICIO F:	216.00				
EDIFICIO G:	216.00				
EDIFICIO H:	216.00				
EDIFICIO I:	216.00				
EDIFICIO J:	216.00				
EDIFICIO K:	216.00				
EDIFICIO L:	216.00				
EDIFICIO P:	216.00				
TERRENO	2,102.28	M2	TOTAL:	\$	\$2,370,610.14

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A
 D R E N A J E
 E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES



U.R.E.T.
ESC. SEC. GRAL
"JOSE VASCONCELOS"
29DES0021H
PAPALOTLA, TLAX.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPGO-29-068-2025

Papalotla de Xicotencatl, Papalotla de Xicotencatl.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A EL C.:

MIGUEL PLUMA PÉREZ

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS

1.- OBRA CIVIL	1.1.- REHABILITACIÓN	%	94.25%
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	5.75%
2.- MOBILIARIO		%	
		%	
3.- EQUIPO		%	
		TOTAL	100%

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

ARQ.MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

ARQUITECTA ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA

CARGO :

JEFA DEPTO. CONSTRUCCIÓN

RECIBE POR LA ESCUELA

FIRMA :

NOMBRE :

MIGUEL PLUMA PÉREZ

CARGO :

DIRECTORA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS.

POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

ARQUITECTO OSCAR HERNÁNDEZ CUAUHTLE

CARGO :

SUPERVISOR DE ITIFE



U.S.E.T.

ESC. SEC. GRAL.
"JOSE VASCONCELOS"
29DEB0021H
PAPALOTLA, TLAX.



INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00**

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	DESARROLLO DISIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.
OBRA :	SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS		
UBICACION :	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, PAPALOTLA DE XICOHTENCATL.		
CONTRATO No.:	BAPGO-29-068-2025	REG. FED. CAUS:	DDD110729997
INICIACION PROGRAMADA:	20 DE NOVIEMBRE DE 2025	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2025
TERMINACION PROGRAMADA:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA INICIO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA TERMINO REAL:	21 DE ENERO DE 2026		
DIAS DE DIFERIMIENTO EN SU CASO:	21 días naturales	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 711,183.04
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	3089088		\$711,183.04
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	3089087		\$237,061.01

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "D.F.G.I"

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$2,370,610.14	\$2,370,610.14
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	20/11/2025 AL 03/12/2025	\$488,937.54	\$488,937.54
ESTIMACION 2 (DOS)	04/12/2025 AL 15/12/2025	\$1,506,445.72	\$1,506,445.72
ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO	16/12/2025 AL 21/01/2026	\$375,226.88	\$375,226.88
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$2,370,610.14	\$2,370,610.14
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$2,370,610.14	\$2,370,610.14

R E C I B E :	E N T R E G A :
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: ARQ.MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ	EMPRESA: DESARROLLO DISIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.
CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NOMBRE Y CARGO: ALICIA CRUZ CRUZ REPRESENTANTE LEGAL
TESTIGO :	TESTIGO :
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: ARQUITECTA ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA	NOMBRE: ARQUITECTO OSCAR HERNÁNDEZ CUAHTLE
CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN	CARGO: SUPERVISOR DE OBRA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS

CLAVE: 29DES0021H

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "D,F,G,I"

CONTRATO N°. BAPGO-29-068-2025

IMPORTE: \$2,370,610.14

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MIGUEL PLUMA PÉREZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 27 DE FEBRERO DE 2026

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	9	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	8	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)	9	✓		
5.-	PLAFONES	9	✓		
6.-	IMPERMEABILIZACION	9	✓		
7.-	CANCELERIA	8	✓		
8.-	PUERTA (S)	9	✓		
9.-	CERRADURAS	9	✓		
10.-	HERRERIA	9	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	NA			
12.-	INSTALACION SANITARIA	9	✓		
13.-	MUEBLES SANITARIOS	NA			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	NA			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	NA			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	7	✓		6076 DE TINACO
17.-	INSTALACION ELECTRICA	9	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	9	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	9	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS	NA			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	NA			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	NA			
23.-	CISTERNA	NA			
24.-	CERCADO Y PORTON	NA			
25.-	BOMBAS DE AGUA	9	✓		



U.S.E.T
ESC. SEC. GRAL
"JOSE VASCONCELOS"
29DES0021H
PAPULOTLA, TLAX.

MIGUEL PLUMA PEREZ



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS

CCI: 29DES0021H

FECHA DE EVALUACION: 27 DE FEBRERO DE 2026

NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: OSCAR HERNANDEZ CUAUHTE SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "D,F,G,I"

No. DE CONTRATO: BAPGO-29-068-2025

IMPORTE: \$2,370,610.14

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	9	✓		
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	8	✓		
3.-	PISO (CERAMICO)	9	✓		
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	9	✓		
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	9	✓		
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)	ND			
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	7	✓		GOTEO DE TINACO
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	9	✓		
9.-	INSTALACION DE GAS	ND			
10.-	PLAZA Y ANDADORES	ND			
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	ND			
12.-	CISTERNA	ND			
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	ND			
14.-	BOMBAS DE AGUA	9	✓		

ARQUITECTO OSCAR HERNÁNDEZ CUAUHTE
ENCUESTADOR

Jose Alejandro Eliosa Maldonado J. Capatzen
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO