

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 2023REMANENTES DEL FAM
POTENCIADO**TLAXCALA**
UNA NUEVA HISTORIA

-467

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BAPOT-29-038-2024

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL INGENIERO ALEJANDRA FLORES GALLEGOS EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA MIGUEL ANGEL AGUIRRE ROJAS REPRESENTADA POR MIGUEL ANGEL AGUIRRE ROJAS ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: BAPOT-29-038-2024

NUMERO DE CODIGO: FAM-POT-SUP-06-2024

OBJETO DEL CONTRATO: UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERIA TLAXCALA (UPIIT), TLAXCALA , TLAXCALA DE XICOHTENCATL

ANOTAR LA DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "B" SUSTITUCIÓN DE TUBERIA SANITARIA EN LOSA DE ENTREPISO, EDIFICIO "C" CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS 6X8 M. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10 M3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 17 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR, 10 REFLECTORES LED SOLAR DE SOBREPONER EN LOSA Y 8 REFLECTORES LED SOLAR EN MURO.

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 2,148,668.41
(DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N.) IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 70 DÍAS NATURALES

DIAS DE PRORROGA

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 22 DE ABRIL DE 2024

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 30 DE JUNIO DE 2024



FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BAPOT-29-038-2024

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 22 DE ABRIL DE 2024

FECHA DE TERMINACION REAL: 30 DE AGOSTO DE 2024

III AUMENTO DE MONTO \$ 67,265.40
(SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.) IVA
INCLUIDO

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 2,215,933.81
(DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
81/100 M.N.) IVA INCLUIDO

IV. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRÁMITE DE LA ESTIMACIÓN: 1,2 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A.	FECHA DE ESTIMACIÓN
ANTICIPO	\$ 644,600.52	
MONTO CONTRATO	\$ 2,148,668.41	
AUMENTO DE MONTO	\$ 67,265.40	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 734,505.27	22/04/2024 AL 31/05/2024
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	\$ 1,481,428.54	01/06/2024 AL 30/08/2024
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 2,215,933.81	
MONTO AL QUE RENUNCIA	-\$ 0.00	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ 6,484.33	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

REMANENTES DEL FAM
POTENCIADO
2023

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**
UNA NUEVA HISTORIA

469

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BAPOT-29-038-2024**IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.**

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE



INGENIERO ALEJANDRA FLORES
GALLEGOS
SUPERVISOR DE OBRA.

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE ROJAS
MIGUEL ANGEL AGUIRRE ROJAS

Vo.Bo.



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN_____
ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓNREMANENTES DEL FAM
POTENCIADO

2023