



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

098

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	SERGIO GODÍNEZ MENESES
OBRA :	JARDÍN DE NIÑOS MANUEL SANTILLÁN		
UBICACION :	TENANTITLA, PAPALOTLA DE XICHTENCATL		
CONTRATO No.:	BAPOT-29-072-2024	REG. FED. CAUS:	GOMS7603154X2
INICIACION PROGRAMADA:	11 DE DICIEMBRE DE 2024	PROGRAMA:	REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2024
TERMINACION PROGRAMADA:	13 DE FEBRERO DE 2025		
FECHA INICIO REAL:	11 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA TERMINO REAL:	15 DE MARZO DE 2025		
DÍAS DE PRORROGA EN SU CASO:	16 DÍAS NATURALES	IMPORTE SANCIÓN	\$ 5,938.72
COMPANIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 303,489.78
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	3560-17068-8		\$303,489.78
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	3560-17069-5		\$101,163.26

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA,
EL DÍA 03 DE JUNIO DE 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE 2.10 M. DE ALTURA, RETIRO DE MALLA CICLÓNICA CON RECUPERACIÓN Y COLOCACIÓN SOBRE BARDA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCERTINA Y SUSTITUCIÓN DE PUERTOS DE MALLA CICLÓNICA, REHABILITACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASÍ MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN EN SU CASO Y BITÁCORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$1,011,632.59	\$1,011,632.59
AMPLIACIÓN DE MONTO		\$252,908.15	\$252,908.15
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	11/12/2024 AL 07/02/2025	\$303,129.98	\$303,129.98
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	08/02/2025 AL 17/02/2025	\$438,272.75	\$438,272.75
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	18/02/2025 AL 27/02/2025	\$241,229.26	\$241,229.26
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO FINIQUITO)	28/02/2025 AL 15/03/2025	\$281,908.74	\$281,908.74
SUMA DE LAS ESTIMACIONES,		\$1,264,540.73	\$1,264,540.73
CARGOS AL CONTRATISTA,		\$5,938.72	\$5,938.72
SALDO QUE SE CANCELA,		\$0.01	\$0.01
SUMAS IGUALES.		\$1,264,540.74	\$1,264,540.74

RECIBE:	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN	ENTREGA:	POR LA CONTRATISTA
INGENIERO JOSÉ CARLOS HERRERA ZAMORA	ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES		
SUPERVISOR DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN		SERGIO GODÍNEZ MENESES
	DIRECCIÓN	EMPRESA:	
	ARQUITECTO MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ	NOMBRE Y CARGO:	C. SERGIO GODÍNEZ MENESES
	DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.		REPRESENTANTE LEGAL



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	JARDÍN DE NIÑOS MANUEL SANTILLÁN	NUM. DE OBRA:	BAPOT-29-072-2024		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	JARDÍN DE NIÑOS MANUEL SANTILLÁN	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DJN0287E		
LOCALIDAD:	TENANTITLA	FECHA INICIACION:	11 DE DICIEMBRE DE 2024	FECHA TERMINACIÓN:	13 DE FEBRERO DE 2025
MUNICIPIO:	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL	FECHA INICIO REAL:	11 DE DICIEMBRE DE 2024	FECHA TERMINO REAL:	15 DE MARZO DE 2025

EN LA LOCALIDAD DE TENANTITLA, MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL EL DIA 03 DE JUNIO DE 2024 A LAS 10:00 HRS SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y REGISTAR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO: LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS FINANCIADOS DEL PROGRAMA: REMANENTES DE FAM POTENCIADO 2024 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

X

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA					TE
A	L				TECHUMBRE
AULA	LABORATORIO	WALLER	REHABILITACION	BARDA	
				X	

LOCALES EDUCATIVOS:

OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE 2.10 M. DE ALTURA, RETIRO DE MALLA CICLÓNICA CON RECUPERACIÓN Y COLOCACIÓN SOBRE BARDA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCERTINA Y SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE MALLA CICLÓNICA, REHABILITACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE 2.10 M. DE ALTURA, RETIRO DE MALLA CICLÓNICA CON RECUPERACIÓN Y COLOCACIÓN SOBRE BARDA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCERTINA Y SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE MALLA CICLÓNICA, REHABILITACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA,
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	M2	CONSTRUCCION	\$	
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$	1,264,540.73
OTROS:	160.00 M2	OTROS:	\$	
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$	\$1,264,540.73

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA ☐ DRENAJE ☐ ELECTRIFICACION ☐

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

Verónico Ortega Casado
VOT



U.S.E.T.

JARDÍN DE NIÑOS
"MANUEL SANTILLÁN"
Clave: 29DJN0287E
TENANTITLA, TLA.
MPIO. PAPALOTLA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: BAPOT-29-072-2024
TENANTITLA, PAPALOTLA DE XICHTENCATL.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

MTRA. VERONICA ORTEGA CASADO
JARDÍN DE NIÑOS MANUEL SANTILLÁN

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

1.- OBRA CIVIL

1.1.- EDIFICACION

1.2.- OBRA EXTERIOR

1.3.- REP. GENERALES

2.- MOBILIARIO

3.- EQUIPO

REMANENTES DEL FAM
POTENCIADO

100

2024

%
%
%
%

OPERADO

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

INGENIERO JOSÉ CARLOS HERRERA ZAMORA
SUPERVISOR DE OBRA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

DE LA INFRAESTRUCTURA

FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN

DEPARTAMENTO DE

CONSTRUCCIÓN

ARQUITECTO MATEO SERGIO SANCHEZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE:

MTRA. VERONICA ORTEGA CASADO

CARGO :

DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL SANTILLÁN.

