

ITIFE
 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	GUSTAVO FERNANDEZ VAZQUEZ
OBRA :	CENTRO EDUCATIVO DE BACHILLERATO ESTATAL NO.11		
UBICACION :	SANTA CRUZ, QUILEHTLA, TLAXCALA.		
CONTRATO No.:	CEBES-29-002-2025	REG. FED. CAUS:	FEVG9812138L0
INICIACION PROGRAMADA:	01 DE DICIEMBRE DE 2025	PROGRAMA:	CEBES
TERMINACION PROGRAMADA:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA INICIO REAL:	01 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA TERMINO REAL:	24 DE FEBRERO 2026		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	55 DIAS	IMPORTE SANCIÓN	\$ 0.00
COMPANIA AFIANZADORA:	FIANZAS AVANZA S.A DE C.V	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 608,977.22
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	27225		\$608,977.22
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	27226		\$202,992.41

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
 EL DIA 10 DE MARZO DE 2026 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "E" CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, OBRA EXTERIOR. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA, CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, UVIE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA PERIMETRAL.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ RESPONSABLE A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$2,029,924.08	\$2,029,924.08
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN		\$120,564.38	\$120,564.38
ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMAL	01/12/2025 al 11/12/2025	\$236,972.94	\$236,972.94
ESTIMACIÓN 2 (DOS) NORMAL	12/12/2025 al 15/01/2026	\$600,669.51	\$600,669.51
ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO	16/01/2026 al 24/02/2026	\$1,312,846.01	\$1,312,846.01
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$2,150,488.46	\$2,150,488.46
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$2,150,488.46	\$2,150,488.46

PROGRAMA CEBES
OPERADO

RECIBE :	ENTREGA :
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: ARQUITECTO MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ	EMPRESA: GUSTAVO FERNANDEZ VAZQUEZ
CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	NOMBRE Y CARGO: GUSTAVO FERNANDEZ VAZQUEZ REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: ARQUITECTA ADELA DEL MAR SALAS OLIVA	NOMBRE: ARQUITECTA ANEL SANCHEZ MARTINEZ
CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION	CARGO: SUPERVISORA ASIGNADA POR ITIFE



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	CENTRO EDUCATIVO DE BACHILLERATO ESTATAL NO.11	NÚM. DE OBRA:	CEBES-29-002-2025	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	CENTRO EDUCATIVO DE BACHILLERATO ESTATAL NO.11	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EBH0011X	
LOCALIDAD:	SANTA CRUZ	FECHA INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025	FECHA TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO:	QUILETHTLA, TLAXCALA	FECHA INICIO REAL:	01 DE DICIEMBRE DE 2025	FECHA TERMINO REAL: 24 DE FEBRERO 2026

EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE QUILETHTLA, TLAXCALA, EL DIA 10 DE MARZO DE 2026 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: CEBES. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

- OBRA NUEVA
- AMPLIACION
- REHABILITACION
- TERMINACION
- EQUIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

E	EDIFICIO	PROGRAMA CEBES
X		

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "E" CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA. OBRA EXTERIOR: INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA, CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, UVIE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA PERIMETRAL.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

IMPERMEABILIZANTE	73.00	M2	CONSTRUCCION	\$	2,239,505.18
LUMINARIAS TIPO CAPFCE	9.00	M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
LAMPARAS PUNTA POSTE	2.00	PZ	REHABILITACION:	\$	
CONSTRUCCION:		M2	TOTAL:	\$	\$2,239,505.18

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

- A G U A
- D R E N A J E
- E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

[Handwritten signature and initials]

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

IVONNE JUAREZ ALVAREZ QUE RECIBE A NOMBRE DEL
CENTRO EDUCATIVO DE BACHILLERATO ESTATAL NO.11

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACIÓN	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

PROGRAMA CEBES

SUPERVISION DE ITIFE:

FIRMA :

NOMBRE :

ARQ. ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA

CARGO :

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

FIRMA

NOMBRE

ARQ. ANEL SANCHEZ MARTINEZ

CARGO

SUPERVISORA ASIGNADA POR EL ITIFE

CONTRATISTA:

OPERADO

FIRMA :

NOMBRE:

GUSTAVO FERNANDEZ VAZQUEZ

CARGO :

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA :

RECIBE:

NOMBRE :

IVONNE JUAREZ ALVAREZ

CARGO :

DIRECTORA DEL PLANTEL



CEBES 11
29EBH0011X
QUILEHTLA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: CENTRO EDUCATIVO DE BACHILLERATO ESTATAL NO. 11
 CCI: 29EBH0011X
 FECHA DE EVALUACION: 10 DE MARZO DE 2026
 NOMBRE DEL ENCUESTADO: DOCENTE PADRE DE FAMILIA
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: ARQ. ANEL SANCHEZ MARTINEZ SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EDIFICIO "E" CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, OBRA EXTERIOR: INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA, CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, UVIE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA PERIMETRAL.

No. DE CONTRATO: CEBES-29-002-2025
 IMPORTE: \$2,239,505.18

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.-	PISO (CERAMICO)	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.-	INSTALACIÓN HIDRAULICA	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.-	INSTALACION DE GAS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.-	PLAZA Y ANDADORES		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.-	CISTERNA	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.-	BOMBAS DE AGUA	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

PROGRAMA CEBES

OPERADO



29EBH0011X
QUILINTLA

ARQUITECTA ANEL SANCHEZ MARTINEZ
ENCUESTADOR

Claudia Silvio Portillo
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: CENTRO EDUCATIVO DE BACHILLERATO ESTATAL NO.11

CLAVE: 29EBH0011X

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "E" CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, OBRA EXTERIOR: INSTALACIÓN ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA, CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, UVIE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA PERIMETRAL.

CONTRATO N°: CEBES-29-002-2025

IMPORTE: \$2,239,505.18

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): IVONNE JUAREZ ALVAREZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 10 DE MARZO DE 2026

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	10	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)	9	✓		
5.-	PLAFONES	10	✓		
6.-	IMPERMEABILIZACION	10	✓		
7.-	CANCELERIA	10	✓		
8.-	PUERTA (S)	10	✓		
9.-	CERRADURAS	10	✓		
10.-	HERRERIA	9	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	-			
12.-	INSTALACION SANITARIA	-			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	-			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	-			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	-			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	9	✓		
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS	-			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	-			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	10	✓		
23.-	CISTERNA	-			
24.-	CERCADO Y PORTON	10	✓		
25.-	BOMBAS DE AGUA	10	✓		

PROGRAMA CEBES

OPERADO

