



**ITIFE**

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

HOJA 1

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00**

OBRA:	NORMAL RURAL, LICENCIADO BENITO JUÁREZ	NÚM. DE OBRA:	FAMS-29-002-2025		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	NORMAL RURAL, LICENCIADO BENITO JUÁREZ	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DNL0002H		
LOCALIDAD:	PANOTLA	FECHA INICIO:	20 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA TERMINO:	21 DE DICIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO:	PANOTLA, TLAXCALA	FECHA INICIO REAL:	20 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA TERMINO REAL:	10 DE FEBRERO DE 2026

EN LA LOCALIDAD DE PANOTLA, MUNICIPIO DE PANOTLA, TLAXCALA, EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM 2025), AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

		DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA	
OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>	AULA	B,C,E,F,G,K,L,U,V,C2
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>		
REHABILITACION	<input checked="" type="checkbox"/>		
TERMINACION	<input type="checkbox"/>		
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>		
LOCALES EDUCATIVOS:		REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "B.C.E.F.G.K.L.U.V.C2" OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN FOSA SÉPTICA, SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN ANDADORES.	
OBRA EXTERIOR:			FOSA ANDADOR
TIPO DE ESTRUCTURA:			2025

**"FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM"**  
2025

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

**OPERADO**

AREA REHABILITADA:	INVERSION EJERCIDA:		
EDIFICIOS:	0.00	M2	CONSTRUCCION \$
BARDA (PINTURA):		ML	OBRA EXTERIOR: \$ 2,508,124.45
IMPERMEABILIZANTE	0.00	M2	REHABILITACION: \$ 1,350,528.55
			TOTAL: \$ 3,858,653.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
U.S.E.T.  
ESCUELA NORMAL RURAL  
LIC. BENITO JUAREZ  
CLAVE: 29DNL0002H  
PANOTLA, TLAX.

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

**SERVICIOS MUNICIPALES:**

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A  D R E N A J E  E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARAN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

**ARIADNA ISELA CASTELLANOS ORTEGA**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL \_\_\_\_\_

**NORMAL RURAL, LICENCIADO BENITO JUÁREZ**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- REHABILITACIÓN	%	<b>35</b>
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	<b>65</b>
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	
		Total:	<b>100 %</b>

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR EL ITIFE.**

**ARQUITECTA AMANDA CORTES AGUILAR**

**SUPERVISOR DE OBRA**

**ARQUITECTA ABELITA DEL MAR SALAS OLIVA**

**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN**

**ARQUITECTO MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ**

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE  
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

**RECIBE POR LA ESCUELA**



FIRMA :

U.S.E.T.  
ESCUELA NORMAL RURAL  
LIC. BENITO JUAREZ  
CLAVE: 29DNL0002H  
PANOTLA, TLAX.

NOMBRE:

**ARIADNA ISELA CASTELLANOS ORTEGA**

CARGO :

**DIRECTORA DE LA NORMAL RURAL, LICENCIADO BENITO  
JUÁREZ.**

"FONDO DE APORTACIONES  
MULTIPLES FAM"

2025

**OPERADO**



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

### EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

#### ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: NORMAL RURAL, LICENCIADO BENITO JUÁREZ  
 CCI: 29DNL0002H  
 FECHA DE EVALUACION: 11 DE FEBRERO DE 2026  
 NOMBRE DEL ENCUESTADO:  DOCENTE  PADRE DE FAMILIA  
 NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: ARQ AMANDA CORTES AGUILAR SUPERVISOR DE OBRA  
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "B,C,E,F,G,K,L,U,V,C2" OBRA EXTERIOR;  
 SUSTITUCIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN FOSA SÉPTICA, SUSTITUCIÓN DE PISO DE  
 CONCRETO EN ANDADORES.  
 No. DE CONTRATO: FAMS-29-002-2025  
 IMPORTE: \$3,858,653.00

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	10	x		
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
3.-	PISO (CERAMICO)				
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	10	x		
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)				
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				"FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM"
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)				
9.-	INSTALACION DE GAS				<b>OPERADO</b>
10.-	PLAZA Y ANDADORES				
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO				
14.-	BOMBAS DE AGUA				

ARQUITECTA AMANDA CORTES AGUILAR  
ENCUESTADOR

NOMBRE Y FIRMA: E. T.  
ENCUESTADO  
ESCUELA NORMAL RURAL  
LIC. BENITO JUAREZ  
CLAVE: 29DNL0002H  
PANOTLA, TLAX.



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

104

### EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

#### ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: NORMAL RURAL, LICENCIADO BENITO JUÁREZ

CLAVE: 29DNL0002H

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "B,C,E,F,G,K,L,U,V,C2" OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN FOSA SÉPTICA, SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN ANDADORES.

CONTRATO N°. FAMS-29-002-2025

IMPORTE: \$3,858,653.00

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): ARIADNA ISELA CASTELLANOS ORTEGA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 11 DE FEBRERO DE 2026



U.S.E.I.  
 ESCUELA NORMAL RURAL  
 LICENCIADO BENITO JUÁREZ  
 CLAVE: 29DNL0002H

Nº	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				"FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM"
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				2025
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				<b>OPERADO</b>
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	9		x	
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	9		x	
	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON	9		x	
25.-	BOMBAS DE AGUA	9		x	



**ITIFE**

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00**

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	ALTURATH S.A. DE C.V.
OBRA :	NORMAL RURAL, LICENCIADO BENITO JUÁREZ		
UBICACION :	PANOTLA, PANOTLA, TLAXCALA.		
CONTRATO No.:	FAMS-29-002-2025	REG. FED. CAUS:	ALT2109019S8
INICIACION PROGRAMADA:	20 DE OCTUBRE DE 2025	PROGRAMA:	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM 2025)
TERMINACION PROGRAMADA:	21 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA INICIO REAL:	20 DE OCTUBRE DE 2025		
FECHA TERMINO REAL:	10 DE FEBRERO DE 2026		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	31 DÍAS	IMPORTE SANCIÓN	\$ 20,846.98
COMPAÑIA AFIANZADORA:	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 1,127,368.56
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	25A50067		\$213,525.54
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	25A50069		\$375,789.52

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "B,C,E,F,G,K,L,U,V,C2" OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES EN FOSA SÉPTICA, SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN ANDADORES.**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$3,757,895.20	\$3,757,895.20
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN		\$100,757.80	\$100,757.80
TOTAL		\$3,858,653.00	\$3,858,653.00
ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMAL	20/10/2025 AL 01/12/2025	\$1,243,854.52	\$1,243,854.52
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	02/12/2025 AL 31/12/2025	\$1,296,650.83	\$1,296,650.83
ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO	20/01/2026	\$1,136,334.17	\$1,136,334.17
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$3,858,653.00	\$3,858,653.00
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$20,846.98	\$20,846.98
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$3,858,653.00	\$3,858,653.00

**"FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM"**  
2025  
**OPERADO**

<b>R E C I B E :</b>	<b>E N T R E G A :</b>
FIRMA:	FIRMA: _____
NOMBRE: <b>ARQUITECTA AMANDA CORTES AGUILAR</b>	EMPRESA: <b>ALTURATH S.A. DE C.V.</b>
CARGO: <b>SUPERVISOR DE OBRA DE ITIFE</b>	NOMBRE Y CARGO: <b>JESUS ALBERTO LOPEZ MORALES REPRESENTANTE LEGAL</b>