



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

250

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: **TLAXCALA**
OBRA : **UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA**
UBICACION : **SAN PEDRO XALCALTZINCO, TEPEYANCO, TLAXCALA.**

CONTRATO No.: **UPT-29-001-2024**
INICIACION PROGRAMADA: **02 DE OCTUBRE DE 2024**
TERMINACION PROGRAMADA: **10 DE MARZO DE 2025**
FECHA INICIO REAL: **02 DE OCTUBRE DE 2024**
FECHA TERMINO REAL: **28 DE MARZO DE 2025**
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: **19**

COMPAÑIA AFIANZADORA: **ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **4301-26756-2**
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **4301-26757-5**

CONTRATISTA : **SUPERVISIÓN ASESORÍA Y
CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.**

REG. FED. CAUS: **SAC050226TR7**
PROGRAMA: **FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM)
2024**

IMPORTE SANCIÓN \$ **0.00**

IMPORTE ANTICIPO : \$ **6,854,688.57**

\$6,854,688.57

\$2,284,896.19

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

EL DIA 28/03/2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA EDIFICIO UD-7 Y OBRA EXTERIOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN

ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

MONTO CONTRATO
MONTO CONVENIO MODIFICATORIO
MONTO TOTAL
ESTIMACIÓN 1 (UNO)
ESTIMACIÓN 2 (DOS)
ESTIMACIÓN 3 (TRES)
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)
ESTIMACIÓN 5 (CINCO)
ESTIMACIÓN 6 (SEIS) FINIQUITO

FECHA

IMPORTE

MONTO

02/10/2024 AL 30/10/2024
31/10/2024 AL 22/11/2024
23/11/2024 AL 26/12/2024
27/12/2024 AL 27/01/2025
28/01/2025 AL 25/02/2025
26/02/2025 AL 28/03/2025

\$22,848,961.90
\$921,224.10
\$23,770,186.00
\$4,769,878.85
\$5,456,421.00
\$5,089,545.32
\$4,252,464.67
\$2,980,654.35
\$1,221,221.81

\$22,848,961.90
\$921,224.10
\$23,770,186.00
\$4,769,878.85
\$5,456,421.00
\$5,089,545.32
\$4,252,464.67
\$2,980,654.35
\$1,221,221.81

SUMA DE LAS ESTIMACIONES.
CARGOS AL CONTRATISTA,
SALDO QUE SE CANCELA.
SUMAS IGUALES.

\$23,770,186.00
\$0.00
\$0.00
\$23,770,186.00

\$23,770,186.00
\$0.00
\$0.00
\$23,770,186.00

RECIBE:

ARQUITECTO CUTBERTO BENITO CANO COYOTL
DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

SUPERVISIÓN ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE
TLAXCALA, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

251

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
CCT:	29EP00001C
FECHA DE EVALUACION:	28/03/2025
NOMBRE DEL ENCUESTADO:	☐ DOCENTE ☐ PADRE DE FAMILIA
NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:	ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTÍNEZ, SUPERVISOR DE OBRA DE ITIFE
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA EDIFICIO UD-7 Y OBRA EXTERIOR
NO DE CONTRATO:	UPT-29-001-2024
IMPORTE:	\$23,770,186.00

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere a los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)				
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)				
	PISO (CERAMICO)	9			
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	10			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	9			
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)				
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	10			
8.-	INSTALACIÓN ELÉCTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)				
9.-	INSTALACION DE GAS				
10.-	PLAZA Y ANDADORES	9			
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)				
12.-	CISTERNA				
13.-	BOMBAS DE AGUA				

"FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES FAM"
2024
OPERADO

ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTÍNEZ

ENCUESTADOR



**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

252

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA
CLAVE: 29EPO0001C
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA EDIFICIO UD-7 Y OBRA EXTERIOR
CONTRATO N°. UPT-29-001-2024
IMPORTE: \$23,770,186.00
NOMBRE DEL ENCCARGADO (A): MAESTRA ROSALÍA NALLELI PÉREZ ESTRADA
Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 28/03/2025

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9			
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)	9			
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION	10			
	CANCELERIA	9			
8.-	PUERTA (S)	9			
9.-	CERRADURAS	9			
10.-	HERRERIA	10			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA	9			
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	10			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	9			
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES	9			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

"FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES FAM"
2024

OPERADO





ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

253

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA	NUM. DE OBRA:	UPT-29-001-2024		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EPO0001C		
LOCALIDAD:	SAN PEDRO XALCALTZINCO	FECHA INICIACION:	02 DE OCTUBRE DE 2024	FECHA TERMINACION:	10 DE MARZO DE 2025
MUNICIPIO:	TEPEYANCO, TLAXCALA	FECHA INICIO REAL:	02 DE OCTUBRE DE 2024	FECHA TERMINO REAL:	28 DE MARZO DE 2025

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO XALCALTZINCO, MUNICIPIO DE TEPEYANCO, TLAXCALA, EL DIA 28/03/2025 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 2024. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

		DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
		A	L	T	A	L
CONSTRUCCION	☒	AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	DESAYUNADOR
REHABILITACION	☐					
TERMINACION	☐					
EQUIPO Y MOBILIARIO	☐	X	X		X	

LOCALES EDUCATIVOS:

CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA EDIFICIO UD-7 Y OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

"FONDO DE APORTACIONES
MULTIPLES FAM"
2024
OPERADO

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	1,242.90	M2	CONSTRUCCION	\$	\$23,770,186.00
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS:		M2	OTROS:	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	\$23,770,186.00

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA ☒ DRENAJE ☒ ELECTRIFICACION ☒

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARAN LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

254

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: UPT-29-001-2024
SAN PEDRO XALCALTZINCO, TEPEYANCO, TLAXCALA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

MAESTRA ROSALÍA NALLELI PÉREZ ESTRADA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

QUE RECIBE A NOMBRE DEL PLANTEL

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	100
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

RMA :



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NOMBRE :

ARQUITECTO CÚTBERTO BENITO CANO COYOTL

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA.**

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE :

MAESTRA ROSALÍA NALLELI PÉREZ ESTRADA

CARGO :

**RECTORA DEL UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
TLAXCALA.**



RECTORIA

CLAVE: 29EP00001C

"FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES FAM"
2024

OPERADO