




ITIFE

INSTITUTO TLAHUQUEÑO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO TECNOLÓGICO



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

070

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: **TLAXCALA** CONTRATISTA : **UNBEKANNT, S. A DE C. V.,**
OBRA : **TELESECUNDARIA 24 DE FEBRERO**
UBICACION : **SAN MATÍAS TEPETOMATITLAN, APETATITLÁN DE ANTONIO** REG. FED. CAUS: **UNB211215B28**
CARVAJAL, TLAXCALA
CONTRATO No.: **BALPGO-29-038-2025**
INICIACION PROGRAMADA: **12/AGO/2025** PROGRAMA: **RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES,**
TERMINACION PROGRAMADA: **31/DIC/2025** COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2025
FECHA INICIO REAL: **12/AGO/2025**
FECHA TERMINO REAL: **30/NOV/2025**
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: **0**
COMPañIA AFIANZADORA: **ASEGURADORA ASERTA, S. A DE C. V.**
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **3560-17630-8** IMPORTE SANCION \$ **0.00**
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **3560-17631-8** IMPORTE ANTICIPO : \$ **475,181.27**
\$475,181.27
\$158,393.76

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIO "B", EDIFICIO "I" CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN

ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$1,583,937.56	\$1,583,937.56
ESTIMACION 1	12/08/2025 AL 29/09/2025	\$372,219.80	
ESTIMACION 2	30/09/2025 AL 19/10/2025	\$831,032.27	
ESTIMACION 3	20/10/2025 AL 09/11/2025	\$361,396.28	
ESTIMACION 4 FINIQUITO	10/11/2025 AL 30/11/2025	\$19,289.21	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,583,937.56	\$1,583,937.56
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$1,583,937.56	\$1,583,937.56

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN ITIFE.

ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ
SUPERVISOR DE OBRA

DIRECCION

ARQ. MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.

ARQ. ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

POR LA CONTRATISTA

UNBEKANNT, S. A DE C. V.
REPRESENTANTE LEGAL


ITIFE

 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TLXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	TELESECUNDARIA 24 DE FEBRERO	NUM. DE OBRA:	PGO-042-2025	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	TELESECUNDARIA 24 DE FEBRERO	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DTV0034R	
LOCALIDAD:	SAN MATÍAS TEPETOMATITLAN	FECHA INICIACION:	12/AGO/2025	FECHA TERMINACIÓN:
MUNICIPIO:	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	FECHA INICIO REAL:	12/AGO/2025	FECHA TERMINO REAL:
				31/DIC/2025
				30/NOV/2025

EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS TEPETOMATITLAN, MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA, EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2025 A LAS 12:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2025. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA	☒	A	L		L
AMPLIACION		AULA	LABORATORIO	TALLER	ADAPTACIONES
REHABILITACION	☒				LOCALES
TERMINACION		1	1	9	
EQUIPO Y MOBILIARIO					

LOCALES EDUCATIVOS:

REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIO "B" EDIFICIO "I" CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA. OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.

OBRA EXTERIOR:
TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

AREA REHABILITADA
INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS	339.50	M2	EDIFICIOS:	\$	\$1,583,937.56
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	\$1,583,937.56

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA ☒ DRENAJE ☐ ELECTRIFICACION ☒

AS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

072

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: PGO-042-2025

SAN MATÍAS TEPETOMATITLAN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA. TLAX

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

MAESTRO JOSÉ PASCACIO OCTAVIO LÓPEZ CAVITA
TELESECUNDARIA 24 DE FEBRERO

QUE RECIBE A NOMBRE DE _____

1.- OBRA CIVIL

1.1.- EDIFICACION

% 100

1.2.- OBRA EXTERIOR

% 100

1.3.- REP. GENERALES

% 100

2.- MOBILIARIO

%

3.- EQUIPO

%

%

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.:

DEPTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN ITIFE.

ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
SUPERVISOR DE OBRA



U.S.E.T.
ESCUELA
TELESECUNDARIA
"24 DE FEBRERO"
29DTV0034R

RECIBE POR LA ESCUELA :

MAESTRO JOSÉ PASCACIO OCTAVIO LÓPEZ CAVITA
DIRECTORA DEL PLANTEL.

ARQUITECTA ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN:

ARQ. MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

"Operando con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V.II. Infraestructura Educativa 2025-2028"

2025
CFE



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

07

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: TELESECUNDARIA 24 DE FEBRERO

CLAVE: 29DTV0034R

FECHA DE LA EVALUACIÓN: 03 DE DICIEMBRE DE 2025

NOMBRE DEL ECUESTADO: ☐ DOCENTE ☐ PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIO "B", EDIFICIO "I" CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.

CONTRATO N°. BALPGO-29-038-2025

IMPORTE: \$1,583,937.56


La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron

Nº	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		COMENTARIOS
		(DE 1 A 10)	BUENO	MALO	
-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	9	✓		
2.-	PINTURA ESMALTE (PUERTAS Y PROTECCIONES)	9	✓		
3.-	PISO DE MADERA	N/A			
4.-	ESTRUCTURA METALICA	N/A			
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	9	✓		
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVAVBO, ETC.)	9	✓		
7.-	INSTALACION HIDRAULICA				
8.-	INSTALACION ELECTRICA	9	✓		
9.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
10.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	9	✓		
12.-	CISTERNA	N/A			
13.-	CERCA, BARDA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	N/A			
14.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			


Operando con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo VII- Infraestructura Educativa Básica

2025

OPERADO


ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ
ENCUESTADOR


U.S.E.T.
Escuela Secundaria
TELESECUNDARIA
"24 DE FEBRERO"
29DTV0034R
Escuela Secundaria Tepetomatitlan


NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: TELESECUNDARIA 24 DE FEBRERO

CLAVE: 29DTV0034R

DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A" REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIO "B", EDIFICIO "I" CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.

CONTRATO N°. BALPGO-29-038-2025

IMPORTE: \$1,583,937.56

NOMBRE DEL DIRECTOR: MAESTRO JOSÉ PASCACIO OCTAVIO LÓPEZ CAVITA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 03 DE DICIEMBRE DE 2025

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	9	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	8	✓		
4.-	PISO DE MADERA	N/A			
-	ESTRUCTURA METALICA	N/A			
6.-	IMPERMEABILIZACION	7			
7.-	CANCELERIA	9	✓		
8.-	PUERTA (S)	9	✓		
9.-	CERRADURAS	9	✓		
10.-	HERRERIA	9	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	7		✓	
13.-	MUEBLES SANITARIOS	7		✓	
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	7		✓	
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	7		✓	
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	7		✓	
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	9	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	9	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	9	✓		
23.-	CISTERNA	N/A			
24.-	BARDA	N/A			
25.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			

Operando con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo VII Infraestructura Educativa Básica

2025

OPERADO



U.S.E.T.
ESCUELA
TELESECUNDARIA
"24 DE FEBRERO"
29DTV0034R
SAN MATIAS TEPEOTOMATILAN