

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA : PROGONZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
OBRA :	COBAT PLANTEL 19	
UBICACION :	VENUSTIANO CARRANZA , SAN COSME XALOZTOC, TLAXCALA..	
CONTRATO No.:	FAMMS-29-002-2025	REG. FED. CAUS: PCO090416769
INICIACION PROGRAMADA:	09 DE OCTUBRE DE 2025	PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM 2025)
TERMINACION PROGRAMADA:	22 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA INICIO REAL:	09 DE OCTUBRE DE 2025	
FECHA TERMINO REAL:	17 DE ENERO DE 2026	
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	25 DIAS NATURALES	IMPORTE SANCIÓN \$ 13,636.94
COMPAÑIA AFIANZADORA:	FIANZAS AVANZA, S.A. DE C.V.	IMPORTE ANTICIPO : \$ 252,871.84
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	23335	\$252,871.84
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	23336	\$84,290.61

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 17 DE ENERO DE 2026 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "I", CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA U-1C, 2.5 E.E. ADOSADA Y OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN

ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$842,906.12	\$842,906.12
AUMENTO DE MONTO		\$53,229.43	\$53,229.43
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	09/10/2025 AL 14/11/2025	\$117,336.92	\$117,336.92
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	15/11/2025 AL 14/12/2025	\$540,671.24	\$540,671.24
ESTIMACIÓN 3 (FINIQUITO)	15/12/2025 AL 17/01/2026	\$238,127.39	\$238,127.39
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$896,135.55	\$896,135.55
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$13,636.94	\$13,636.94
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$896,135.55	\$896,135.55

"FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES FAM"
2025
OPERADO

ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

R E C I B E :

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

ARQUITECTO MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

E N T R E G A :

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:

PROGONZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. MARÍA HORTENCIA CUECUECHA PÉREZ

REPRESENTANTE LEGAL

ITIFE

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 1

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	COBAT PLANTEL 19	NÚM. DE OBRA:	FAMMS-29-002-2025
NOMBRE DE LA ESCUELA:	COBAT PLANTEL 19	CLAVE DE LA ESCUELA:	29ECB0019U
LOCALIDAD:	VENUSTIANO CARRANZA	FECHA INICIO:	09 DE OCTUBRE DE 2025
		FECHA TERMINO:	22 DE DICIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO:	SAN COSME XALOZTOC, TLAXCALA.	FECHA INICIO REAL:	09 DE OCTUBRE DE 2025
		FECHA TERMINO REAL:	17 DE ENERO DE 2026

EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE SAN COSME XALOZTOC, TLAXCALA., EL DÍA 17 DE ENERO DE 2026 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM 2025). AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
AMPLIACIÓN
REHABILITACIÓN
TERMINACIÓN
EQUIPO Y MOBILIARIO

A
AULAL
BAÑOS/CAFETERIAT
TALLERA
ANEXODEM
DEMOLICIÓN DE EDIFICIO

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "I", CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA U-1C, 2.5 E.E. ADOSADA Y OBRA EXTERIOR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

U-1C

FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES FAM
2025

OPERADO

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

ÁREA DEMOLIDA:

INVERSIÓN EJERCIDA:

EDIFICIOS:	M2	CONSTRUCCIÓN	\$ \$	896,135.55
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
SUP. TERRENO:	M2	REHABILITACIÓN:	\$	
OTROS:	M2	TOTAL:	\$ \$	896,135.55

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A



D R E N A J E



E L E C T R I F I C A C I Ó N



LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

Handwritten signature

ITIFE

UNA NUEVA HISTORIA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: FAMMS-29-002-2025

VENUSTIANO CARRANZA, SAN COSME XALOZTOC, TLAXCALA..

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO
EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

INGENIERO JUAN DOLORES MORALES PLUMA

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA ESCUELA

COBAT PLANTEL 19

1.- OBRA CIVIL

1.1.- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN

100

1.2.- OBRA EXTERIOR

100

1.3.- REP. GENERALES

2.- MOBILIARIO

3.- EQUIPO

"FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES FAM"
2025
OPERADO

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE FIRMANDO AL CALCE
PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA
CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO
SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA
AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE

ARQ. CARLOS JESÚS ROCHA GÓMEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE ITIFE

ARQ. ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

ARQ. MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA:

NOMBRE:

INGENIERO JUAN DOLORES MORALES PLUMA

CARGO:

DIRECTOR DEL COBAT PLANTEL 19.

**Colegio de
Bachilleres
Tlaxcala
PLANTEL 19
XALOZTOC**

ITIFE**TLAXCALA**
UNA NUEVA HISTORIA**EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA****ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA:

COBAT PLANTEL 19

CLAVE:

29ECB0019U

DESCRIPCIÓN:

EDIFICIO "I", CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA U-1 C, 2.5 E.E. ADOSADA Y OBRA EXTERIOR; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.

CONTRATO N°:

FAMMS-29-002-2025

IMPORTE:

\$896,135.55

NOMBRE DEL DIRECTOR (A):

INGENIERO JUAN DOLORES MORALES PLUMA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día

17 DE ENERO DE 2026

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	CONSTRUCCIÓN DE PALAPAS	N/A			
2.-	DEMOLICIÓN DE ESCALERAS	N/A			
3.-	DEMOLICIÓN DE CISTERNA	N/A			
4.-	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO	10	✓		
5.-	PLAFONES	10	✓		
6.-	IMPERMEABILIZACION	10	✓		
7.-	CANCELERIA	9	✓		
8.-	PUERTA (S)	10	✓		
9.-	CERRADURAS	10	✓		
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACIÓN SANITARIA	N/A			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	N/A			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	N/A			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	N/A			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	10	✓		
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	10	✓		
23.-	CISTERNA	N/A			
24.-	CERCADO Y PORTON	N/A			
25.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			

"FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES FAM"
2025**OPERADO**
**Colegio de
Bachilleres
Tlaxcala**
 PLANTEL 19
 XALOZTOC

Obad Gonzalez Cruz

ITIFE

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:

COBAT PLANTEL 19

CCT:

29ECB0019U

FECHA DE EVALUACION:

17 DE ENERO DE 2026

NOMBRE DEL ENCUESTADO:

Obed Gomeles Cruz
CARLOS JESÚS ROCHA GÓMEZDOCENTE ☐ PADRE DE FAMILIA ☐

NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR:

SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

EDIFICIO "I", CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA U-1-C, 2.5 E.E. ADOSADA Y OBRA EXTERIOR:
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.

No. DE CONTRATO:

FAMMS-29-002-2025

IMPORTE:

\$896,135.55

La siguiente evaluación se divide en 4 secciones: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El concepto se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de evaluación quien evalúa debe dar una calificación del 1 a 10 donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en estado marca con una x según sea la condición bueno o malo en la que fue entregado el concepto, si detecta deficiencias, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar N/A en los conceptos que no se ejecutaron.

FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES FAM

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO BUENO MALO	COMENTARIOS
1.-	APLANADOS DE EDIFICIO	10	✓	Bueno
2.-	CONSTRUCCIÓN DE PALAPAS	N/A	N/A	
3.-	IMPERMEABILIZANTE DE EDIFICIOS	10	✓	Bueno
4.-	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO	10	✓	Bueno
5.-	CANCELERÍA (PUERTAS Y VENTANAS)	9	✓	Bueno
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)	N/A	N/A	
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A	N/A	
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	10	✓	Bueno
9.-	INSTALACION DE GAS	N/A	N/A	
10.-	PLAZA Y ANDADORES	10	✓	Bueno
11.-	ILUMINACION EXTERIOR (LAMPARA PUNTA POSTE)	10	✓	Bueno
12.-	CISTERNA	N/A	N/A	
13.-	CERCA, BARRA PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	N/A	N/A	
14.-	BOMBAS DE AGUA	N/A	N/A	

ARQUITECTO CARLOS JESÚS ROCHA GÓMEZ
ENCUESTADOR*Obed Gomeles Cruz*
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO

**Colegio de
Bachilleres
Tlaxcala**
 PLANTEL 19
 XALOZTOC