



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FONDO DE INVERSIÓN ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA
PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

0056

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA : ILHER S.A. DE C.V.
OBRA :	MEDIA SUPERIOR EMSAD No. 6	
UBICACION :	SAN BERNABE CAPULA, NATIVITAS, TLAXCALA.	
CONTRATO No.:	FIEIMS-29-004-2025	REG. FED. CAUS: ILH1702164K9
INICIACION PROGRAMADA:	17 DE DICIEMBRE DE 2025	PROGRAMA: FONDO DE INVERSIÓN ESTATAL EN
TERMINACION PROGRAMADA:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FECHA INICIO REAL:	17 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA TERMINO REAL:	14 DE FEBRERO DE 2026	
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	45 días naturales	
COMPañIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.	IMPORTE SANCIÓN \$ 12,416.43
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	3560-17924-9	IMPORTE ANTICIPO : \$ 302,539.72
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	3560-17925-2	\$302,539.72
		\$100,846.57

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN Y BAJANTES PLUVIALES

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE
LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$1,008,465.72	\$1,008,465.72
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	17/12/2025 AL 31/01/2026	\$703,549.49	\$703,549.49
ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO	01/02/2026 AL 14/02/2026	\$304,916.23	\$304,916.23
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,008,465.72	\$1,008,465.72
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$12,416.43	\$12,416.43
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$1,008,465.72	\$1,008,465.72

R E C I B E :

FIRMA: _____
NOMBRE: ARQ. JESÚS FIGUEROA DIAZ
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA DE ITIFE
FIRMA: P.d. _____
NOMBRE: ARQ. ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA
CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
FIRMA: _____
NOMBRE: ARQ. MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ
CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

E N T R E G A :

FIRMA: _____
EMPRESA: ILHER S.A. DE C.V.
NOMBRE Y CARGO: ING. JESÚS HERNÁNDEZ CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL


ITIFE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN PARA LA EDUCACIÓN

HOJA 1

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	MEDIA SUPERIOR EMSAD No. 06	NÚM. DE OBRA:	FIEIMS-29-004-2025	
NOMBRE DE LA ESCUELA:	MEDIA SUPERIOR EMSAD No. 06	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EMS0006X	
LOCALIDAD:	SAN BERNABE CAPULA	FECHA INICIO:	17 DE DICIEMBRE DE 2025	FECHA TERMINO:
				31 DE DICIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO:	NATIVITAS, TLAXCALA	FECHA INICIO REAL:	17 DE DICIEMBRE DE 2025	FECHA TERMINO REAL:
				14 DE FEBRERO DEL 2026

EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE CAPULA, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA, EL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2026 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: FONDO DE INVERSIÓN ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

AMPLIACIÓN

OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN Y BAJANTES PLUVIALES

 REHABILITACION
 TERMINACION
 EQUIPO Y MOBILIARIO

X

LOCALES EDUCATIVOS:

OBRA EXTERIOR:

OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN Y BAJANTES PLUVIALES

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
 REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA INTERVENIDA:
INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIO A:	M2	CONSTRUCCIÓN	\$	
EDIFICIO B:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$	1,008,465.72
CANCHA	591.09 M2			
TERRENO	591.09 M2	TOTAL:	\$	\$1,008,465.72

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA

☐

DRENAJE

☐

ELECTRIFICACION

☐

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

0052

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: FIEIEMS-29-004-2025
SAN BERNABE CAPULA, NATIVITAS, TLAXCALA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO
EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A EL C.:

MARIO OLVERA CORONEL

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA ESCUELA

MEDIA SUPERIOR EMSAD No. 6

1.- OBRA CIVIL

1.1.- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS:

%

1.2.- OBRA EXTERIOR

%

100.00%

2.- MOBILIARIO

%

%

3.- EQUIPO

%

TOTAL 100%

FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA
PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE
PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA
CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO
SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA
AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

ARQ. MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

FIRMA :

NOMBRE :

ARQ. ADELFA DEL MAR SALAS OLIVA

CARGO :

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE :

MARIO OLVERA CORONEL

CARGO :

**DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MEDIA SUPERIOR EMSAD No.
06.**

FIRMA :

NOMBRE :

ARQ. JESÚS FIGUEROA DÍAZ

CARGO :

SUPERVISOR DE OBRA DE ITIFE



OFICIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS
Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA
CAPULA
CLAVE: 29EMS0006X
NATIVITAS, TLAX.



ITIFE

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES Y FOMENTO TECNOLÓGICO EDUCATIVO

0066

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: MEDIA SUPERIOR EMSAD No. 06
CLAVE: 29EMS0006X

DESCRIPCIÓN: OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN Y BAJANTES PLUVIALES

CONTRATO N°. FIEIEMS-29-004-2025

IMPORTE: \$1,008,465.72

NOMBRE DEL DIRECTOR (A): MARIO OLVERA CORONEL

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 18 DE FEBRERO DE 2026



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS
Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO
CAPULA
VE. 29EMS0006X
NATIVITAS, N.O.

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	N/A			
2.-	PINTURA VINILICA	N/A			
3.-	PINTURA ESMALTE	10	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
5.-	PLAFONES	N/A			
6.-	IMPERMEABILIZACION	N/A			
7.-	CANCELERIA	N/A			
8.-	PUERTA (S)	N/A			
9.-	CERRADURAS	N/A			
10.-	HERRERIA	10	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	N/A			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	N/A			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	N/A			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	N/A			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	N/A			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	N/A			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	N/A			
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PISOS DE CONCRETO	10	✓		
22.-	PORTERIAS	10	✓		
23.-	CISTERNA	N/A			
24.-	CERCADO Y PORTON	N/A			
25.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			

FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA
PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR



ITIFE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EDUCATIVA

0061

EVALUACIÓN DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: MEDIA SUPERIOR ÉMSAD No. 06
CUI: 29EMS0006X
FECHA DE EVALUACION: 18 DE FEBRERO DE 2026
NOMBRE DEL ENCUESTADO: ☒ DOCENTE ☐ PADRE DE FAMILIA
NOMBRE Y CARGO DEL ENCUESTADOR: ARQ. JESUS FIGUEROA DIAZ SUPERVISOR DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN Y BAJANTES PLUVIALES

No. DE CONTRATO: FIEIEMS-29-004-2025

IMPORTE: \$1,008,465.72

La siguiente evaluación se divide en **4 secciones**: concepto, evaluación, estado y describir deficiencias. El **concepto** se refiere los trabajos ejecutados en este plantel, para cada concepto en la sección de **evaluación** quien evalúa debe dar una calificación del **1 a 10** donde 6 es deficiente y 10 es excelente, en **estado** marca con una **x** según sea la condición **bueno** o **malo** en la que fue entregado el concepto, si detecta **deficiencias**, estas se describirán en la última sección. Nota importante: anotar **N/A** a los conceptos que no se ejecutaron.

Nº	CONCEPTO	EVALUACION (DE 1 A 10)	ESTADO		COMENTARIOS
			BUENO	MALO	
1.-	PINTURA VINILICA (MUROS Y PLAFON)	N/A			
2.-	PINTURA ESMALTE	9	✓		
3.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
4.-	IMPERMEABILIZACIÓN	N/A			
5.-	HERRERIA	9	✓		
6.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES, WC, LAVABO, ETC.)	N/A			
7.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
8.-	INSTALACION ELECTRICA (LAMPARAS INTERIORES Y EXTERIORES, APAGADORES Y CONTACTOS)	N/A			
9.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
10.-	PISOS DE CONCRETO	8	✓		
11.-	PORTERIAS	9	✓		
12.-	CISTERNA	N/A			
13.-	CERCA, BARDAS PERIMETRAL, PUERTA DE ACCESO.	N/A			
14.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			

UNIDAD DE INVERSIÓN ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

ARQUITECTO JESÚS FIGUEROA DÍAZ
ENCUESTADOR

Lrs Javier Madrazo Hernández
NOMBRE Y FIRMA
ENCUESTADO