

No. Contrato: POTFAM-29-038-2023

**RECURSOS DE LA POTENCIACIÓN "FAM"
RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
ANEXO XXI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número POTFAM-29-038-2023.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Apizaco, Tlaxcala, siendo las 13:00 horas, del día 23 de agosto de 2024, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en plantel Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado Plantel Texcalac, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

I.- Seguridad estructural y Condiciones Generales de Funcionamiento

Edificio "A" Retiro y aplicación de pintura vinílica en Plafón y columnas, Protecciones metálicas para puertas y ventanas. Edificio "B" Levantamiento, retiro y colocación de material tipo prefabricado en azotea, demolición y colocación de piso de loseta cerámica, Desmontaje y colocación de luminarias, Desmontaje y colocación de muebles sanitarios, Retiro y aplicación de pintura vinílica en Plafón y columnas, Suministro y colocación de malla hexagonal calibre 20, Firme de concreto $F'c=150\text{kg/cm}^2$, Aplicación de pintura de esmalte en puertas y mamparas, Desazolve y sondeo de muebles sanitarios, Protecciones metálicas para puertas y ventanas, Desmontaje y colocación de luminarias, Suministro e instalación de mingitorio libre de agua 100% seco, Suministro y colocación de llave economizadora. Edificio "D" Desmontaje y colocación de mueble sanitario, Retiro y aplicación de pintura vinílica en Plafón y columnas, Protecciones metálicas para puertas y ventanas, Suministro y colocación de wc de tanque bajo.

Obra Exterior

Suministro y colocación de base de concreto $F'c=200\text{kg/cm}^2$, Suministro y colocación de arrancador manual, Suministro y colocación de electro niveles para bomba de $\frac{3}{4}$ ", Suministro y colocación de luminaria solar led 40w, Sondeo y desazolve de red sanitaria, Registro sanitario, de 60x40x80cm, Suministro y colocación de válvula check antirretorno, Fabricación y colocación de Letrero Permanente.

III. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual correspondiente al contrato número POTFAM-29-038-2023 es de:

\$ 1,088,083.03 (Un millón Ochenta y Ocho Mil, Ochenta y Tres Pesos 03/100 M.N.)

IV. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa".

No. Contrato: POTTAM-29-038-2023

Conforme al periodo de contrato.
Fecha de inicio: 30 de octubre de 2023.
Fecha de terminación: 24 de diciembre de 2023.
Plazo de ejecución: 63 días naturales.

Conforme al periodo real de ejecución:
Fecha de inicio: 30 de octubre de 2023.
Fecha de terminación: 23 de agosto de 2024.
Plazo de ejecución: 299 días naturales.

V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
01 (UNO)	30 de octubre de 2023 al 13 de marzo de 2024	\$ 862,119.03	\$ 137,939.04	\$ 1,000,058.07	PAGADA
02 (DOS FINIQUITO)	14 de marzo de 2024 al 23 de agosto de 2024	\$ 75,883.58	\$ 12,141.37	\$ 88,024.96	
TOTAL		\$ 938,002.61	\$ 150,080.41	\$ 1,088,083.03	

VI. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

El contratista ANGELICA CARRO NETZAHUATL., hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- PLANO DE CONJUNTO

VII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

- ESTIMACIONES
- PLANOS
- CIT
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS

VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualesquiera otras responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en "Rehabilitación en Edif. A, B, D, Obra Exterior y Letrero Permanente". en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado Plantel Texcalac, Ubicada en Apizaco, Tlaxcala., Numero de Fianza **BKY-0564-0231545**, **BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V.**



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



INIFED
INSTITUTO NACIONAL DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



ITIFE

No. Contrato: POTFAM-29-038-2023

ORGANISMO ESTATAL

Arq. Laura García Torres.

Organismo Responsable de la INFE

CONTRATISTA

C. Angelica Carro Netzahuatl

Representante Legal Empresa

TESTIGOS



C. Margarito Juárez Sánchez

Representante del CEPS o Comité de
Mejoramiento de la INFE
Testigo

Arq. Carlos Lozano Montalvo

Titular de la Subgerencia de la Administración
de Proyectos Estatales de la Infraestructura
Educativa del INIFED en el Estado de Tlaxcala
Testigo

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. POTFAM-29-038-2023 de fecha 27 de octubre de 2023.