



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

UNA NUEVA HISTORIA

CLAVE: FT-JC-17-00.

OFICIO N° ITIFE/JDC/C-1609/2022.
TLAXCALA, TLAX., A 30 DE DICIEMBRE DE 2022.


ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA.

JOSÉ ALONSO CRUZ ALAMILLA.
REPRESENTANTE LEGAL.
P R E S E N T E.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BALPGO-29-062-2022, CODIGO: PGO-057-2022, OBRA: PRIMARIA LAZARO CARDENAS., DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE EDIF. "A" 2 AULAS DIDACTICAS 6.00X8.00 M + DIRECCIÓN 3.00X8.00 M Y COOPERATIVA 3.00X8.00 M + SANITARIOS 6.00X8.00 M EST. REGIONAL Y OBRA EXTERIOR, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TEPATLAXCO, CHIAUTEMPAN, TLAXCALA. DEBERÁ PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE PARA SU REVISIÓN, TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HABLES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.


ARQUITECTO VÍCTOR HUGO CAMACHO AGUAYO
SUPERVISOR DE OBRA DEL ITIFE.


ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.

C.c.p.- Lic. Miguel Piedras Díaz, Director General del ITIFE. - Para su conocimiento.
C.c.p.- Lic. Wulber Hernández Tezpa, Jefe de Oficina Jurídica. - Para su conocimiento.
C.c.p.- Archivo.

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BALPGO-29-062-2022

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2023, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL ARQUITECTO VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA C.O.B.E. CONSTRUCCIONES BETANCOURT, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR JOSÉ ALONSO CRUZ ALAMILLA. ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: BALPGO-29-062-2022

NUMERO DE CODIGO: PGO-057-2022

OBJETO DEL CONTRATO: PRIMARIA LAZARO CARDENAS., SAN RAFAEL TEPATLAXCO, CHIAUTEMPAN**ANOTAR LA DESCRIPCION:** CONSTRUCCIÓN DE EDIF. "A" 2 AULAS DIDACTICAS 6.00X8.00 M + DIRECCIÓN 3.00X8.00 M Y COOPERATIVA 3.00X8.00 M + SANTARIOS 6.00X8.00 M EST. REGIONAL Y OBRA EXTERIOR**MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:** \$ 3,397,593.35
(TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.) IVA INCLUIDO**PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:** 112 DÍAS NATURALES**DIAS DE PRORROGA** 19 DIAS NATURALES**FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:** 22 DE AGOSTO DE 2022**FECHA DE TERMINACION CONTRATO:** 11 DE DICIEMBRE DE 2022



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BALPGO-29-062-2022

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 22 DE AGOSTO DE 2022

FECHA DE TERMINACION REAL: 30 DE DICIEMBRE DE 2022

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 3,397,593.35
{ TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.} IVA INCLUIDO

III. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1,2 Y 3 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A.	FECHA DE ESTIMACIÓN
ANTICIPO	\$ 1,019,278 01	
MONTO CONTRATO	\$ 3,397,593 35	
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN	\$ -	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 620,097 55	22/08/2022 AL 22/09/2022
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	\$ 369,179 83	27/10/2022 AL 19/12/2022
ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO	\$ 2,408,315 97	20/12/2022 AL 30/12/2022
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 3,397,593 35	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ -	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ 77,190 65	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BALPGO-29-062-2022

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE

ARQUITECTO VICTOR HUGO CAMACHO
AGUAYO
SUPERVISOR DE OBRA DEL ITIFE.

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

C.O.B.E. CONSTRUCCIONES BETANCOURT,
S.A. DE C.V.
JOSÉ ALONSO CRUZ ALAMILLA.

Vp.Bo.

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION.

CONSTRUCCIONES
BETANCOURT, S.A. DE C.V.