



ITIFE



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

TLAXCALA, TLAX., A 17 DE ENERO DE 2023.

**C. PROFA. ZULLY ZEMPOALTECA CASTILLO
DIRECTORA DE LA SECUNDARIA GENERAL 12 DE OCTUBRE.
SAN ANTONIO, ATLTZAYANCA.
P R E S E N T E.**

SIRVA LA PRESENTE PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO Y APROVECHO PARA INFORMARLE QUE CON RESPECTO A LOS TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, DE LA ESCUELA A SU CARGO, CON NUMERO DE CONTRATO CON ITIFE BAPGO-29-105-2022, CODIGO: PGO-099-2022, LE INFORMO QUE EL DÍA 18 DE ENERO DE 2023 SE LE HARA ENTREGA DEL INMUEBLE CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS AL 100%.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

ATENTAMENTE.

**INGENIERA ALEJANDRA FLORES GALLEGOS
SUPERVISOR DE OBRA.**



**U. S. E. T.
ESC. SEC. GRAL
'12 DE OCTUBRE'
29DES0019T
ATLTZAYANCA. TLAX.**

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAPGO-29-105-2022

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 18 DE ENERO DE 2023, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL INGENIERA ALEJANDRA FLORES GALLEGOS EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA BRENDA VERÓNICA LÓPEZ LOZADA REPRESENTADA POR BRENDA VERÓNICA LÓPEZ LOZADA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO:	BAPGO-29-105-2022
NUMERO DE CODIGO:	PGO-099-2022
OBJETO DEL CONTRATO:	SECUNDARIA GENERAL 12 DE OCTUBRE, SAN ANTONIO, ATLIZAYANCA
ANOTAR LA DESCRIPCION:	OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE BAPDA PERIMETRAL
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$ 403,325.67 (CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 67/100 M.N.) IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	12 días naturales
DIAS DE PRORROGA	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	19 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	30 DE DICIEMBRE DE 2022



FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAPGO-29-105-2022

I. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 19 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE TERMINACION REAL: 30 DE DICIEMBRE DE 2022

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 403,325.21
(CUATROCIENTOS TRES MIL
TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS
21/100 M.N.) IVA INCLUIDO

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A.	FECHA DE ESTIMACIÓN
ANTICIPO	\$ 120,997.70	
MONTO CONTRATO	\$ 403,325.67	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 201,408.02	19/12/2022 AL 22/12/2022
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	\$ 201,917.19	23/12/2022 AL 30/12/2022
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 403,325.21	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 0.46	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ 7,259.86	

SE DETERMINA QUE EXISTE UN SALDO REMANENTE, QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A COBRAR LA CANTIDAD DE: (PESO 46/100 M.N.) IVA INCLUIDO.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAPGO-29-105-2022

I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE

INGENIERA ALEJANDRA FLORES GALLEGOS
SUPERVISOR DE OBRA.

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

BRENDA VERÓNICA LÓPEZ LOZADA
BRENDA VERÓNICA LÓPEZ LOZADA

Vo.Bo.

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.