



UNA NUEVA HISTORIA

ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CLAVE: *FT-JC-17-00*

OFICIO N° ITIFE/JDC/1838-c.
TLAXCALA, TLAX., A 09 DE MAYO DE 2023.

ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA.

CARLOS GENER RAMOS
REPRESENTANTE LEGAL.
P R E S E N T E.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BAPOT-29-006-2022, CODIGO: PGO-POT-024-2022, OBRA: TELESECUNDARIA MIGUEL FERNANDEZ Y FELIX, DESCRIPCIÓN: SUSTITUCION DE BARDA DE FACHADA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, NATIVITAS, TLAXCALA. DEBERÁ PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE PARA SU REVISIÓN, TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.



ARO. LAURA GARCIA TORRES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN

ARO. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ

SUPERVISOR DE OBRA.

Cep - Licenciado Miguel Piedras Díaz - Director General del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa
Cep - Licenciado Wailber Hernández Tecpa, Jefe de Oficina Jurídica.
Cep - Archivo/VHCA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAPOT-29-006-2022

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 11 DE MAYO DE 2023, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN

ARQ. LAURA GARCIA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL ARQ. ROBERTO AGUI LAR MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE SUPERVISOR DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA CARLOS GENER RAMOS REPRESENTADO POR CARLOS GENER RAMOS ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO:

BAPOT-29-006-2022

NUMERO DE CODIGO:

PGO-POT-024-2022

OBJETO DEL CONTRATO:

TELESECUNDARIA MIGUEL FERNANDEZ Y FELIX, GUADALUPE VICTORIA, NATIVITAS

ANOTAR LA DESCRIPCION:

SUSTITUCION DE BARDA DE FACHADA

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:

\$ 76,109.69
(SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NUEVE PESOS 69/100M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:

39 DIAS NATURALES

DIAS DE PRORROGA

0

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:

22 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE TERMINACION CONTRATO:

30 DE DICIEMBRE DE 2022



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAPOT-29-006-2022

I. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 22 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE TERMINACION REAL: 09 DE MAYO DE 2023

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 75,771.26
(CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1 Y 2 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A.	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ -	
MONTO CONTRATO	\$ 76,109.69	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 49,962.57	22/11/2022 AL 20/12/2022
ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO	\$ 25,808.69	21/12/2022 AL 09/05/2022
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 75,771.26	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 338.43	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ 7,610.97	

SE DETERMINA QUE EXISTE UN SALDO REMANENTE, QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A COBRAR POR LA CANTIDAD DE: \$ 338.43 (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAPOT-25-006-2022

I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO. PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 11 DE MAYO DE 2023 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE

ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA.

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

CARLOS GENER RAMOS

Vo.Bo.



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TLAXCALTECA
FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN

ARQ. LAURA GARCIA TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.