



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CLAVE: *FT-JC-17-00*

OFICIO N° ITIFE/JDC/0730-C.  
TLAXCALA, TLAX., A 10/10/2023.

ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA.

**CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S. DE R.L. DE C.V.**  
**OSCAR TAPIA LUNA**  
**REPRESENTANTE LEGAL.**  
**P R E S E N T E.**

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BALPGO-29-015-2023, CODIGO: PGO-028-2023, OBRA: PRIMARIA VICENTE GUERRERO, DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "I" CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS 6X8 MTS.+ DIRECCIÓN Y SALA DE MAESTROS DE 3X8 MTS. C/U ESTRUCTURA REGIONAL 4 E.E. Y OBRA EXTERIOR., UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO, TLAXCALA. DEBERÁ PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE PARA SU REVISIÓN, TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HABLES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.



**INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA**

**DEPARTAMENTO DE  
CONSTRUCCIÓN**  
**ARO. LAURA GARCÍA TORRES**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.**

*[Handwritten signature]*  
**ARO. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ**  
**SUPERVISOR DE OBRA.**

C.c.p. Licenciado Miguel Piedras Díaz - Director General del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa.

C.c.o.- Licenciado Wuilber Hernández Tecpa, Jefe de Oficina Jurídica.

C.c.p.- Archivo/VHCA



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

## ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-015-2023

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 17/10/2023, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQ. LAURA GARCIA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE SUPERVISOR DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONSTRUCCIONES TÉCNIAS MIRY S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR OSCAR TAPIA LUNA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

### I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: BALPGO-29-015-2023

NUMERO DE CODIGO: PGO-028-2023

OBJETO DEL CONTRATO: PRIMARIA VICENTE GUERRERO, TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO

ANOTAR LA DESCRIPCION: EDIFICIO "I" CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS 6X8 MTS.+ DIRECCIÓN Y SALA DE MAESTROS DE 3X8 MTS. C/U ESTRUCTURA REGIONAL 4 E.E. Y OBRA EXTERIOR.

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 1,962,105.73  
( UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCO PESOS 73/100 M.N.)

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 91 DIAS NATURALES

DIAS DE PRORROGA 22

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 19 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

## ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-015-2023

### I. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 19 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE TERMINACION REAL: 10 DE OCTUBRE DE 2023

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 1,962,105.73  
( UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL  
CIENTO CINCO PESOS 73/100 M.N.)

### III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1 Y 2 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A.	FECHA DE ESTIMACIÓN
ANTICIPO	\$ 588,631.72	
MONTO CONTRATO	\$ 1,962,105.73	
0	\$ -	
0	\$ -	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 1,086,416.11	19/06/2023 AL 07/09/2023
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	\$ 782,495.61	08/09/2023 AL 28/09/2023
ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO	\$ 93,194.01	29/09/2023 AL 10/10/2023
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 1,962,105.72	
MONTO AL QUE RENUNCIA	-\$ 0.00	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ -	

SE DETERMINA QUE NO EXISTE SALDO REMANENTE, POR LO QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A COBRAR POR LA CANTIDAD DE: (CERO PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

UNA NUEVA HISTORIA

## ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-015-2023

### I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA 17/10/2023 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE

ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ  
SUPERVISOR DE OBRA.

CONSTRUCCIONES  
tecnicas  
POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

CONSTRUCCIONES TECNICAS  
MIRY S. DE C.V.

R.F.C. CTM 128-G25

CONSTRUCCIONES TECNICAS MIRY S. DE  
TETLA, TLAXCALA, C.P. 401100  
TEL: 01 562 411 576 07  
www.construccionestecnicasmiry.com miry@hotmail.com

Vo.Bo.



# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
DEPARTAMENTO DE  
CONSTRUCCIÓN

ARQ. LAURA GARCIA TORRES  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN