



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

"Operando con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"
2024



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

250

CLAVE: FT-JC-17-00.

OFICIO N° ITIFE/JDC/C-0311/2024.
TLAXCALA, TLAX., A 06 DE JUNIO DE 2024.

ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA.

ETSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V
FLOR VIANEY SALAZAR TEXIS.
REPRESENTANTE LEGAL.
PRESENTE.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BAPGO-29-001-2024, CODIGO: PGO-001-2024, OBRA: SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, DESCRIPCIÓN: REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, I, K, M, N, O" Y OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZACATELCO, ZACATELCO, TLAXCALA. DEBERÁ PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE PARA SU REVISIÓN, TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HABILIS A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.


ARQUITECTA SUSAN CAROL BARCEINAS GHENO
SUPERVISOR DE OBRA.


ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**
ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.
CONSTRUCCIÓN

"Operando con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

C.c.p.- Lic. Miguel Pedras Díaz, Director General del ITIFE. - Para su conocimiento.
C.c.p.- Lic. Wuilber Hernández Tecpa, Jefe de Oficina Jurídica. - Para su conocimiento.
C.c.p.- Archivo.

2024



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

251

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BAPGO-29-001-2024

EN LA CIUDAD DE TLXCALA, TLXCALA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2024, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLXCALA, TLX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y LA ARQUITECTA SUSAN CAROL BARCEINAS GHENNO EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA ETSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V REPRESENTADA POR FLOR VIANEY SALAZAR TEXIS ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 69 " DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: BAPGO-29-001-2024

NUMERO DE CODIGO: PGO-001-2024

OBJETO DEL CONTRATO: SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, ZACATELCO, ZACATELCO

ANOTAR LA DESCRIPCIÓN: REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, I, K, M, N, O" Y OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 1,045,750.00
(UN MILLON CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO

"Operando con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 63 DIAS NATURALES

DIAS DE PRORROGA 15 DÍAS NATURALES 2024

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 18 DE MARZO DE 2024

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 19 DE MAYO DE 2024

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

252

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BAPGO-29-001-2024**II. MODIFICACIONES.**

FECHA DE INICIO REAL: 18 DE MARZO DE 2024

FECHA DE TERMINACION REAL: 03 DE JUNIO DE 2024

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 1,276,574.07
(UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.) IVA INCLUIDO

III. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1 (UNO), 2 (DOS) Y 3 (TRES) FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A.	FECHA DE ESTIMACIÓN
ANTICIPO	\$ 313,725.00	
MONTO CONTRATO	\$ 1,045,750.00	
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN	\$ 230,824.07	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 223,698.28	18/03/24 AL 12/04/24
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	\$ 413,275.42	13/04/24 AL 10/05/24
ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO	\$ 639,600.37	11/05/24 AL 03/06/24
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 1,276,574.07	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ -	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ -	

(UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.)

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

"Operando con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2024



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

253

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BAPGO-29-001-2024

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE

ARQUITECTA SUSAN CAROL BARCEINAS
GHENNO
SUPERVISOR DE OBRA.

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

ETSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V
FLOR VIANEY SALAZAR TESIS



Vo.Bo.
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

ARQUITECTA LAURA GARCIA TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.

"Operando con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2024