



**ITIFE**

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CLAVE: **FT-JC-17-00.**

OFICIO N° ITIFE/JDC/C-0701/2023.  
TLAXCALA, TLAX., A 26 DE JULIO DE 2024.

**ASUNTO:** FINIQUITO DE OBRA.

**RITA CUAHQUENTZI SALAS..**  
**REPRESENTANTE LEGAL.**  
**P R E S E N T E.**

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BAPGO-29-008-2024, CODIGO: PGO-014-2024, OBRA: PRIMARIA XICOHTECATL, DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "D" SUSTITUCION DE CANCELERIA, OBRA EXTERIOR: SUSTITUCION DE BARDA, PINTURA EN FACHADA, REHABILITACION DE 2 LUMINARIAS PUNTA POSTE Y SUMINISTRO Y COLOCACION Y 2 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR., UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO BUENSUCESO, SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA, TLAXCALA. DEBERÁ PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE PARA SU REVISIÓN, TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HABLES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

*[Handwritten signature]*  
**INGENIERO JORGE TORAL JOANICO**  
**SUPERVISOR DE OBRA.**

  
**ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
**ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN**

*[Tilted stamp text]*  
\*Operando con Fondo de Aportaciones  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica\*

**2024**

C.c.p.- Lic. Miguel Piedras Díaz, Director General del ITIFE. - Para su conocimiento.  
C.c.p.- Lic. Wulber Hernández Tecpa, Jefe de Oficina Jurídica. - Para su conocimiento.  
C.c.p.- Archivo.



**ITIFE**

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

"Operando con Fondo de Aportaciones  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2024

072

FT-JC-19-00

## ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BAPGO-29-008-2024

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 26 DE JULIO DE 2024, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL INGENIERO JORGE TORAL JOANICO EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO CONSTRUCTOR EDELCEI, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR RITA CUAHQENTZI SALAS. ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

### I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: BAPGO-29-008-2024

NUMERO DE CODIGO: PGO-014-2024

**OBJETO DEL CONTRATO:** PRIMARIA XICHTENCATL, SAN ISIDRO BUENSUCESO, SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA

**ANOTAR LA DESCRIPCION:** EDIFICIO "D" SUSTITUCION DE CANCELERIA, OBRA EXTERIOR: SUSTITUCION DE BARDA, PINTURA EN FACHADA, REHABILITACION DE 2 LUMINARIAS PUNTA POSTE Y SUMINISTRO Y COLOCACION Y 2 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR.

**MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:** \$ 676,132.52  
( SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.) IVA INCLUIDO


**ITIFE**

 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 42 DÍAS NATURALES  
 DIAS DE PRORROGA 15 DIAS NATURALES  
 FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 27 DE MAYO DE 2024  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 07 DE JULIO DE 2024

FT-JC-19-00

**ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BAPGO-29-008-2024**
**II. MODIFICACIONES.**

FECHA DE INICIO REAL: 27 DE MAYO DE 2024  
 FECHA DE TERMINACION REAL: 22 DE JULIO DE 2024  
 MONTO REAL EJERCIDO: \$ 845,165.65  
 ( OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL  
 CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 65/100  
 M.N.) IVA INCLUIDO

"Operando con Fondo de Aportaciones  
 Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
 para Entidades Federativas y Municipios  
 Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"  
 2024

**III. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.**

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1, 2, 3 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A.	FECHA DE ESTIMACIÓN
ANTICIPO	\$ 202,839.76	
MONTO CONTRATO	\$ 676,132.52	
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN	\$ 169,033.13	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 179,167.31	27/05/2024 al 10/06/2024
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	\$ 496,965.17	11/06/2024 al 25/06/2024
ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO	\$ 169,033.17	26/06/2024 al 22/07/2024
	\$ -	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 845,165.65	
MONTO AL QUE RENUNCIA	-\$ 0.00	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ -	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.



FT-JC-19-00

**ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BAPGO-29-008-2024**

**IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.**

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

*\*Operando con Fondo de Aportaciones  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V Il Infraestructura Educativa Básica\**  
**2024**

**POR EL ITIFE**

INGENIERO JORGE TORAL JOANICO  
SUPERVISOR DE OBRA.

**POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA**

GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI, S.A. DE C.V.  
RITA CUAHQUENTZI SALAS.

**ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
Vo.Bo.

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  
ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN