



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

CLAVE: **FT-JC-17-00**

OFICIO N° ITIFE/JDC/C-1701/2023
TLAXCALA, TLAX., A 26 DE DICIEMBRE DE 2023.

ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA.

JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ
C. JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL.
P R E S E N T E.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BAPGO-29-100-2023, CODIGO: PGO-091-2023, OBRA: SECUNDARIA TECNICA NO. 9, DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "E" REHABILITACION GENERAL DE TALLER DE OFIMATICA, EDIFICIO "G" SUSTITUCION DE CANALONES, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC, TLAXCALA. DEBERÁ PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE PARA SU REVISIÓN, TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HABLES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.



INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN

INGENIERO HUGO ALTATZI GARRETO
SUPERVISOR DE OBRA.

C.c.p.- Licenciado Miguel Piedras Díaz - Director General del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa.

C.c.p.- Archivo

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAPGO-29-100-2023

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL INGENIERO HUGO AZTATZI CARRETO EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ REPRESENTADA POR C. JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO:	BAPGO-29-100-2023
NUMERO DE CODIGO:	PGO-091-2023
OBJETO DEL CONTRATO:	SECUNDARIA TECNICA NO. 9, SAN ANDRES AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC
ANOTAR LA DESCRIPCION:	EDIFICIO "E" REHABILITACION GENERAL DE TALLER DE OFIMATICA, EDIFICIO "G" SUSTITUCION DE CANALONES
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$ 1,521,243.53 (UN MILLON QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N.) IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	49 DIAS NATURALES
DIAS DE PRORROGA	20 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	16 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	03 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAPGO-29-100-2023

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 16 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACION REAL: 23 DE DICIEMBRE DE 2023

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 1,970,013.07
(UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA MIL TRECE PESOS 07/100 M.N.) IVA INCLUIDO

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1 Y 2 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A.	FECHA DE ESTIMACIÓN
ANTICIPO	\$ 456,373.06	
MONTO CONTRATO	\$ 1,521,243.53	
AMPLIACION AL MONTO	\$ 448,769.54	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 692,403.93	16/10/2023 AL 15/11/2023
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	\$ 367,532.79	16/11/2023 AL 02/12/2023
ESTIMACIÓN 3 (TRES FINIQUITO)	\$ 910,076.35	03/12/2023 AL 23/12/2023
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 1,970,013.07	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ -	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ -	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAPGO-29-100-2023

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE


INGENIERO HUGO AZTATZI CARRETO
SUPERVISOR DE OBRA.

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA


JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.


INSTITUTO TLAXCALTECA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INSTITUTO TLAXCALTECA
ARQUITECTA LAURA GARCIA TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN