

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**UNA NUEVA HISTORIA
Operado con Fondos de Apoyos
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. "Infraestructura Educativa Básica"

2022

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BAPGO-29-039-2022

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2023, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL INGENIERO JORGE ARMANDO RAMOS RAMÍREZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONCEPTO ESPACIO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR HÉCTOR FERNANDO SILVA CÓRDOVA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: BAPGO-29-039-2022

NUMERO DE CODIGO: PGO-070-2022

OBJETO DEL CONTRATO: E.S.T. NÚM. 25 FELIPE SANTIAGO XICHTÉNCATL, BARRIO SAN COSME, SAN PABLO DEL MONTE

ANOTAR LA DESCRIPCION: REHUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 571,429.65
{ QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 65/100 M.N.) IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 56 DÍAS NATURALES

DIAS DE PRORROGA 09 DÍAS NATURALES

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 08 DE AGOSTO DE 2022

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 02 DE OCTUBRE DE 2022



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V.ii "Infraestructura Educativa Básica"



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

2022

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BAPGO-29-039-2022

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 08 DE AGOSTO DE 2022

FECHA DE TERMINACION REAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 588,108.19
(QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHO PESOS 19/100 M.N.) IVA INCLUIDO

III. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRÁMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1 Y 2 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A.	FECHA DE ESTIMACIÓN
ANTICIPO	\$ 171,428.90	
MONTO CONTRATO	\$ 571,429.65	
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN	\$ 16,678.55	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 309,042.72	08/08/2022 AL 29/08/2022
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	\$ 279,065.48	30/08/2022 AL 31/12/2022
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 588,108.20	
MONTO AL QUE RENUNCIA	-\$ 0.00	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ 7,860.29	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BAPGO-29-039-2022

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE

**INGENIERO JORGE ARMANDO RAMOS
RAMÍREZ
SUPERVISOR DE OBRA.**

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

Concepto Espacio S.A de C.V
RFC: CE8000316AU2
Av. Evolucion 1909 piso 1
Col. San Angel cp.0100
Ciudad de México

**CONCEPTO ESPACIO S.A DE C.V.
HÉCTOR FERNANDO SIVIERO GÓRDOVA**

Vo.Bo.

**ARQUITECTA LAURA GARCIA TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION.**

Operado con fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica

2022