



REMANENTES DEL FAM
POTENCIADO

2023

CLAVE: FT-JC-17-00.

OFICIO N° ITIFE/JDC/C-416/2024.
TLAXCALA, TLAX., A 02 DE JULIO DE 2024.

ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA.

SERGIO GODINEZ MENESES.
REPRESENTANTE LEGAL.
P R E S E N T E.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BAPOT-29-008-2024, CODIGO: PGO-POT-066-2023, OBRA: JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO, DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "E" CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6X8 MTS. CON MODULO SANITARIO PARA 1º ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO Y 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SAN ISIDRO, APIZACO, TLAXCALA. DEBERÁ PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE PARA SU REVISIÓN, TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HABLES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

INGENIERO ALEJANDRA FLORES GALLEGOS
SUPERVISOR DE OBRA.

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.



C.c.p.- Lic. Miguel Piedras Díaz, Director General del ITIFE. - Para su conocimiento.
C.c.p.- Lic. Wulber Hernández Tecpa, Jefe de Oficina Jurídica. - Para su conocimiento.
C.c.p.- Archivo.

JARDÍN DE NIÑOS
JOSEFINA RAMOS DEL RIO
PREESCOLAR
CLAVE: 296JUN00310
ZONA 013
SAN ISIDRO



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 2023

REMANENTES DEL FAM
POTENCIADO



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

204

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BAPOT-29-008-2024

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 17 DE JULIO DE 2024, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL INGENIERO ALEJANDRA FLORES GALLEGOS EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA SERGIO GODINEZ MENESES REPRESENTADA POR SERGIO GODINEZ MENESES ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: BAPOT-29-008-2024

NUMERO DE CODIGO: PGO-POT-066-2023

OBJETO DEL CONTRATO: JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO, COLONIA SAN ISIDRO, APIZACO

ANOTAR LA DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "E" CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6X8 MTS. CON MODULO SANITARIO PARA 1º ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO Y 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 768,336.79
(SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N.) IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 77 DÍAS NATURALES

DIAS DE PRORROGA

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 01 DE ABRIL DE 2024

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 16 DE JUNIO DE 2024



JARDIN DE NIÑOS
JOSEFINA RAMOS DEL RIO
PREESCOLAR
CLAVE:29EJN0031D
ZONA 013
COL. SAN ISIDRO

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**REMANENTES DEL FAM
POTENCIADO**

2023

**TLAXCALTECA**
UNA NUEVA HISTORIA

205

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BAPOT-29-008-2024**II. MODIFICACIONES.**

FECHA DE INICIO REAL: 01 DE ABRIL DE 2024

FECHA DE TERMINACION REAL: 30 DE JUNIO DE 2024

AUMENTO DE MONTO \$ 230,501.03
(DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS UN PESOS 03/100 M.N.) IVA INCLUIDO

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 998,837.82
(NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N.) IVA INCLUIDO

III. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRÁMITE DE LA ESTIMACIÓN: 1,2, 3 Y 4 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A.	CON	FECHA DE ESTIMACIÓN
ANTICIPO	\$	230,501.04	
MONTO CONTRATO	\$	768,336.79	
AUMENTO DE MONTO	\$	230,501.03	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$	143,688.19	01/04/2024 AL 30/04/2024
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	\$	122,557.92	01/05/2024 AL 15/05/2024
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	\$	360,167.12	16/05/2024 AL 31/05/2024
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO FINIQUITO)	\$	372,424.59	01/06/2024 AL 30/06/2024
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$	998,837.82	
MONTO AL QUE RENUNCIA	-\$	0.00	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$	-	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

JARDÍN DE NIÑOS
"JOSEFINA RAMOS DEL RÍO"
PREESCOLAR
CLAVE:296JN0031D
ZONA 013
COL. SAN ISIDRO

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BAPOT-29-008-2024

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE



INGENIERO ALEJANDRA FLORES
GALLEGOS
SUPERVISOR DE OBRA.

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



SERGIO GODINEZ MENESES
SERGIO GODINEZ MENESES

Vo.Bo.

 **ITIFE**

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN

REMANENTES DEL FAM
POTENCIADO

2023



JARDÍN DE NIÑOS
JOSEFINA RAMOS DEL RÍO
PREESCOLAR
CLAVE:29EJN0031D
ZONA 013
SAN JORGE