



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

CLAVE: **FT-JC-15-00**

OFICIO N° ITIFE/JDC/D-0441/2024.
TLAXCALA, TLAX., A 17 DE JUNIO DE 2024.

ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA.

JOSE LUIS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
ING. JOSE LUIS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL.
P R E S E N T E.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BAPOT-29-022-2024, CODIGO: PGO-POT-092-2023, DE LA OBRA DENOMINADA: SECUNDARIA GENERAL GABINO A PALMA, DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "C, E, I, F, G, H" Y OBRA EXTERIOR, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAXCALA, SE LE INFORMA QUE DEBERÁ PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA SU REVISIÓN, TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HABLES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

REMANENTES DEL FAM
POTENCIADO
2023

ARQUITECTA LAURA GARCIA TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION DE ITIFE.

ARQUITECTO ALEJANDRO JIMÉNEZ
RODRÍGUEZ
RESIDENTE DE OBRA DE ITIFE.

C.c.p. Lic. Miguel Piedras Díaz - Director General del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa.- Para su conocimiento
C.c.p.- Licenciado Wulber Hernández Tecpa, Jefe de la Oficina Jurídica.
C.c.p.- Archivo/AJR
LGT/ajr



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TLAXCALA¹⁰⁷

UNA NUEVA HISTORIA

REMANENTES DEL FIAN
POTENCIADO
2023

FT-JC-19-00
OFICIO NO. ITIFE/JDC/E-0441/2024

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BAPOT-29-022-2024

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2024, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N° 42 COL. CENTRO, TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQUITECTA LAURA GARCIA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN, EL ARQUITECTO ALEJANDRO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA CONTRATISTA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES, JOSE LUIS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ REPRESENTADA POR EL ING. JOSE LUIS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO: BAPOT-29-022-2024

NUMERO DE CODIGO: PGO-POT-092-2023

OBJETO DEL CONTRATO: SECUNDARIA GENERAL GABINO A PALMA,
OCOTLAN, TLAXCALA

DESCRIPCION: REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "C, E, I, F, G, H"
Y OBRA EXTERIOR

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 1,211,573.02

(UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y
TRES PESOS 02/100 M.N.) IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 56 (CINCUENTA Y SEIS) DIAS NATURALES

DIAS DE PRORROGA 14 (CATORCE) DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01 DE ABRIL DE 2024

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 26 DE MAYO DE 2024



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA 08

UNA NUEVA HISTORIA

FT-JC-19-00

OFICIO NO. ITIFE/JDC/E-0441/2024

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BAPOT-29-022-2024

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 01 DE ABRIL DE 2024

FECHA DE TERMINACION REAL: 09 DE JUNIO DE 2024

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 1,485,158.87
(UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N.) IVA INCLUIDO

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1 (UNO), 2 (DOS) Y 3 (TRES) FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A.	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ 363,471.91	
MONTO CONTRATADO MAS AMPLIACION	\$ 1,485,158.87	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 446,021.74	01/04/2024 AL 30/04/2024
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	\$ 702,085.31	01/05/2024 AL 22/05/2024
ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO	\$ 337,051.82	23/05/2024 AL 09/06/2024
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 1,485,158.87	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 0.00	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ -	

REMANENTES DEL FASE
POTENCIADO
2023

COMO RESULTADO DE LO ANTERIOR SE DETERMINA QUE NO EXISTEN SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLXCALA 109

UNA NUEVA HISTORIA

FT-JC-19-00

OFICIO NO. ITIFE/JDC/E-0441/2024

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BAPOT-29-022-2024

I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE


ARQUITECTO ALEJANDRO JIMÉNEZ
RODRÍGUEZ
RESIDENTE DE OBRA


ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



POR LA CONTRATISTA

JOSE LUIS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ


ING. JOSE LUIS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL