




ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAPOT-29-003-2020

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2023, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL INGENIERO JOSÉ CARLOS HERRERA ZAMORA EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA RAMSES LOPEZ VASQUEZ REPRESENTADA POR C. RAMSES LOPEZ VASQUEZ ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO:	BAPOT-29-003-2020
NUMERO DE CODIGO:	PGO-POT-421-2019
OBJETO DEL CONTRATO:	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 18, HIMNO NACIONAL, TLAXCALTECATLA, SANTA CATARINA AYOMETLA
ANOTAR LA DESCRIPCION:	EDIFICIO "A, B, C, D, E, F, G, H, I, K" REHABILITACIÓN ELECTRICA, OBRA EXTERIOR: SUBESTACIÓN, MURETE
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$ 1,098,047.67 (UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N.) IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	49 DÍAS NATURALES
DIAS DE PRORROGA	0 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	20 DE ENERO DE 2020
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	08 DE MARZO DE 2020



ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAPOT-29-003-2020

I. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 20 DE ENERO DE 2020

FECHA DE TERMINACION REAL: 25 DE NOVIEMBRE DE 2022

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 994,534.49
(NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N.) IVA INCLUIDO

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1Y 2 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A.	FECHA DE ESTIMACIÓN
ANTICIPO	\$ 329,414.30	
MONTO CONTRATO	\$ 1,098,047.67	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 210,153.37	20/01/2020 AL 10/02/2020
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	\$ 784,381.12	11/02/2020 AL 25/11/2022
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 994,534.49	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 103,513.18	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ 74,163.52	

SE DETERMINA QUE EXISTE UN SALDO REMANENTE, QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A COBRAR LA CANTIDAD DE: \$ 103,513.18 (CIENTO TRES MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 18/100 M.N.) IVA INCLUIDO.



ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAPOT-29-003-2020


I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.


CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

FOR EL ITIFE



INGENIERO JOSÉ CARLOS HERRERA ZAMORA
SUPERVISOR DE OBRA.

FOR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



RAMSES LOPEZ VASQUEZ
C. RAMSES LOPEZ VASQUEZ

 **ITIFE**
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
V.O. B.F.
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES CATIVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN



ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES CATIVA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN