

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° FIEIEMS-29-001-2022

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL INGENIERO JOSÉ CARLOS HERRERA ZAMORA EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA MOESSLER PS S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR CHRISTIAN MOESSLER ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO:	FIEIEMS-29-001-2022
NUMERO DE CODIGO:	FIEIEMS-02-2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CBTIS No. 4, SAN LUIS APIZAQUITO, APIZACO
ANOTAR LA DESCRIPCION:	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ADMINISTRACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" 3 AULAS + SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E", SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 MTS. Y OBRA EXTERIOR
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$ 6,176,343.14 (SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N.) IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	33 DÍAS NATURALES
DIAS DE PRORROGA	0 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	30 DE DICIEMBRE DE 2022

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° FIEIEMS-29-001-2022**II. MODIFICACIONES.**

FECHA DE INICIO REAL: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE TERMINACION REAL: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 6,176,343.14
(SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N.) IVA INCLUIDO

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A.	FECHA DE ESTIMACIÓN
ANTICIPO	\$ 1,852,902.94	
MONTO CONTRATO	\$ 6,176,343.14	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 778,984.45	28/11/2022 AL 03/02/2023
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	\$ 532,612.90	04/02/2023 AL 04/05/2023
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	\$ 798,771.67	05/05/2023 AL 22/05/2023
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)	\$ 588,468.08	23/05/2023 AL 05/06/2023
ESTIMACIÓN 5 (CINCO)	\$ 551,259.19	06/06/2023 AL 19/06/2023
ESTIMACIÓN 6 (SEIS)	\$ 652,441.11	20/06/2023 AL 26/06/2023
ESTIMACIÓN 7 (SIETE)	\$ 1,083,639.60	27/06/2023 AL 29/06/2023
ESTIMACIÓN 8 (OCHO)	\$ 356,623.79	30/06/2023 AL 14/07/2023
ESTIMACIÓN 9 (NUEVE)	\$ 277,357.65	15/07/2023 AL 31/07/2023
ESTIMACIÓN 10 (DIEZ)	\$ 219,244.51	01/08/2023 AL 31/08/2023
ESTIMACIÓN 11 (ONCE FINIQUITO)	\$ 336,940.19	01/09/2023 AL 07/09/2023
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 6,176,343.14	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 0.00	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ 78,903.18	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° FIEIEMS-29-001-2022

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA


INGENIERO JOSÉ CARLOS HERRERA ZAMORA
SUPERVISOR DE OBRA


MOESSLER PS S. DE R.L. DE C.V.
CHRISTIAN MOESSLER

Vo. Bo.


ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



2022