

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA:	ING. SERGIO CARRASCO PEREZ
OBRA:	CAM No.1 OCOTLAN		
UBICACION:	OCOTLAN, TLAXCALA.		
CONTRATO No.:	BA-29-011-2017	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2017.
INICIACION PROGRAMADA:	17/07/2017	REG. FED. CAUS:	CAPS840709140
TERMINACION PROGRAMADA:	25/08/2017		
FECHA INICIO REAL:	17/07/2017		
FECHA TERMINO REAL:	11/08/2017		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:		IMPORTE SANCION	\$
COMPANIA AFIANZADORA:	INSURGENTES	IMPORTE ANTICIPO:	\$ 178,741.77
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	4301-19317-9		
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	4301-19318-0		

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "D" REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE
LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.


SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	17/07/2017	\$595,805.89	\$595,805.89
ESTIMACION 1	31/07/2017	\$538,045.57	\$538,045.57
ESTIMACION 2 FINIQUITO	11/08/2017	\$57,760.14	\$57,760.14
<i>"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2017"</i>			
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$595,805.71	\$595,805.71
CARGOS AL CONTRATISTA.			
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.18	\$0.18
SUMAS IGUALES.		\$595,805.89	\$595,805.89

R E C I B E :

FIRMA: 
NOMBRE: ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ
CARGO: DIRECTOR GENERAL ITIFE.

E N T R E G A :

FIRMA: 
EMPRESA: _____
NOMBRE Y CARGO: ING. SERGIO CARRASCO PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

073



ACTA ENTREGA RECEPCION ITIFE- BENEFICIARIO FT-JC-10-00

OBRA: NUM. DE OBRA:

NOMBRE DE LA ESCUELA: CLAVE DE LA ESCUELA:

LOCALIDAD: FECHA INICIACION: FECHA TERMINACIÓN:

MUNICIPIO: FECHA INICIO REAL: FECHA TERMINO REAL:

EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN, MUNICIPIO DE TLAXCALA, EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2017 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA:
 RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2017.
 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	A ADMINISTRATIVO	T TALLER	A ANEXO	L LABORATORIO
OBRA NUEVA					
AMPLIACION					
REHABILITACION	X				
TERMINACION					
EQUIPO Y MOBILIARIO	X			X	

LOCALES EDUCATIVOS: **EDIFICIO "D" REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR**

OBRA EXTERIOR: **"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2017"**

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
 REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:			INVERSION EJERCIDA:		
EDIFICIOS:	1,200.00	M2	REHABILITACION	\$	595,805.71
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS : ADAP. DESAYUNADO		M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	595,805.71

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

Cal

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFA. LIC. CLAUDIA OROPEZA VAZQUEZ QUE RECIBE A NOMBRE DE

CAM No.1 OCOTLAN

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA: 
NOMBRE: ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ
CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA: 
NOMBRE: PROFA. LIC. CLAUDIA OROPEZA VAZQUEZ
CARGO: DIRECTORA
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
C.A.M. No. 01, CLAVE: 29DML0001J
OCOTLAN, TLAX



"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2017"

Handwritten mark

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No. 1
 CLAVE: 29DML0005F
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "D" REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR.
 CONTRATO N°. BA-29-011-2017
 IMPORTE: 595,805.89
 NOMBRE DEL DIRECTOR: PROFA. LIC. CLAUDIA OROPEZA VAZQUEZ
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 18 de AGOSTO del 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10			
2.-	PINTURA VINILICA	10			
3.-	PINTURA ESMALTE	10			
4.-	PISO (CERAMICO)	N/A			
5.-	PLAFONES	10			
6.-	IMPERMEABILIZACION	10			
7.-	CANCELERIA	10			
8.-	PUERTA (S)	10			
9.-	CERRADURAS	10			
10.-	HERRERIA	10			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	N/A			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	10			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	10			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	10			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	N/A			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	N/A			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	N/A			
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	N/A			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	N/A			
23.-	CISTERNA	N/A			
24.-	CERCADO Y PORTON	N/A			
25.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			



Recibi obra al 100%.

18/08/2017

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE TLAXCALA
C.A.M. No. 01, CLAVE: 29DML0001J
OCUTLAN, TLAX.

Claudia Oropeza Vázquez
Directora

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33:
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2017"

Handwritten signature

Handwritten mark