

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	PEDRO ARROYO SALINAS
OBRA :	SECUNDARIA GENERAL HIGINIO PAREDEZ RAMOS		
UBICACION :	SAN ESTEBAN TIZATLAN, TLAXCALA		
CONTRATO No.:	BAL-29-063-2018	REG. FED. CAUS:	AOSP6507809SH1
INICIACION PROGRAMADA:	11/12/17	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTES II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2017.
TERMINACION PROGRAMADA:	25/03/18		
FECHA INICIO REAL:	11/12/17		
FECHA TERMINO REAL:	24/03/18		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	00 DIAS NATURALES	IMPORTE SANCION	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 630,678.72
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	2162282		\$630,678.72
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	2162277		\$210,226.24

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 4 DE MAYO DE 2018 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "B" REHABILITACION DE SANITARIOS, EDIFICIOS "B,C,D,E" COLOCACION DE PISO DE LOSETA , CONSTRUCCION DE BARRA.


EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
^ RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE
LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	11/12/17 AL 25/03/18	\$2,627,828.01	\$2,627,828.01
ESTIMACION 1 N1,	11/12/17 AL 15/01/18	\$341,975.46	\$341,975.46
ESTIMACION 2 N2,	16/01/18 AL 31/01/18	\$215,954.01	\$215,954.01
ESTIMACION 3 N3,	01/02/18 AL 15/02/18	\$536,552.36	\$536,552.36
ESTIMACION 4 N4,	16/02/18 AL 28/02/18	\$477,642.88	\$477,642.88
ESTIMACION 5 N5,	01/03/18 AL 15/03/18	\$823,939.06	\$823,939.06
ESTIMACION 6 FINIQUITO N6,	16/03/18 AL 24/03/18	\$230,672.48	\$230,672.48
SUMA DE LAS ESTIMACIONES		\$2,626,736.25	\$2,626,736.25
CARGOS AL CONTRATISTA		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA		\$1,091.76	\$1,091.76
SUMAS IGUALES.		\$2,627,828.01	\$2,627,828.01

*No Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33:
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V II Infraestructura Educativa Básica 2017"*

R E C I B E :
FIRMA: 
NOMBRE: ING. ANAHÍ GUITIERREZ HERNÁNDEZ
CARGO: DIRECTORA GENERAL DE I.T.I.F.E.

E N T R E G A :
FIRMA: 
EMPRESA: _____
NOMBRE Y CARGO: PEDRO ARROYO SALINAS
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	SECUNDARIA GENERAL HIGINIO PAREDEZ RAMOS	NUM. DE OBRA:	BAL-29-063-2018
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA GENERAL HIGINIO PAREDEZ RAMOS	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DES0040W
LOCALIDAD:	SAN ESTEBAN TIZATLAN	FECHA INICIACION:	11/12/17
MUNICIPIO:	TLAXCALA	FECHA INICIO REAL:	11/12/17
		FECHA TERMINACION:	25/03/18
		FECHA TERMINO REAL:	25/03/18

EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN TIZATLAN, MUNICIPIO DE TLAXCALA, EL DIA 4 DE MAYO DE 2018 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO, LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTES II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2017. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA					
AMPLIACION					
REHABILITACION	X				
TERMINACION					
BIPO Y MOBILIARIO	X	X	X	X	X

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "B" REHABILITACION DE SANITARIOS, EDIFICIOS "B,C,D,E" COLOCACION DE PISO DE LOSETA, CONSTRUCCION DE BARDAS.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:	
EDIFICIOS: 1,862.00 M2	CONSTRUCCION	\$ 2,626,736.25
PAVIMENTOS: M2	OBRA EXTERIOR:	\$
OTROS: M2	OTROS:	\$
SUP. TERRENO: M2	TOTAL:	\$ 2,626,736.25

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2017"

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A D R E N A J E E L E C T R I F I C A C I O N

AS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARAN LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



"HIGINIO PAREDES RAMOS"
ESC. SEC. GRAL.
RAMÓN LÓPEZ VELARDE 13
TIZATLAN, TLAX.
29DES0040W

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROF. ANGEL ALBERTO PEREZ MORALES QUE RECIBE A NOMBRE DEL
SECUNDARIA GENERAL HIGINIO PAREDEZ RAMOS

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.



ENTREGA POR EL ITIFE.
FIRMA:
NOMBRE: ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
CARGO: DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :
"HIGINIO PAREDES RAMOS"
FIRMA:
NOMBRE: PROF. ANGEL ALBERTO PEREZ MORALES
CARGO: DIRECTOR(A)

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33:
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2017"

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA GENERAL HIGINIO PAREDEZ RAMOS

CLAVE: 29DES0040W

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "B" REHABILITACION DE SANITARIOS, EDIFICIOS "B,C,D,E" COLOCACION DE PISO DE LOSETA , CONSTRUCCION DE BARDA.

CONTRATO N°: BAL-29-063-2018

IMPORTE: \$ 2,626,736.25

NOMBRE DEL DIRECTOR: PROF. ANGEL ALBERTO PEREZ MORALES

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 4 DE MAYO DE 2018

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10			
2.-	PINTURA VINILICA	10			
3.-	PINTURA ESMALTE	10			
4.-	PISO (CERAMICO)	10			
5.-	PLAFONES	10			
6.-	IMPERMEABILIZACION	10			
-	CANCELERIA	10			
8.-	PUERTA (S)	9			
9.-	CERRADURAS	9			
10.-	HERRERIA	9			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	10			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	9			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	9			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	9			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	9			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	9			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	9			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	9			
20.-	INSTALACION DE GAS	8			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	9			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	9			
23.-	CISTERNA	N/A			
24.-	CERCADO Y PORTON	10			
25.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			



SEP
"HIGINIO PAREDEZ RAMOS"
ESC. SEC. GRAL.
RAMÓN LÓPEZ VELAZQUEZ
TIZATLAN, TLAX.
29DES0040W

Angel Alberto Morales

**"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33:
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2017"**