

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BA-29-074-2017

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2018, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA ADAN ZEMPOALTECA CRUZ REPRESENTADA POR C. ADAN ZEMPOALTECA CRUZ ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: BA-29-074-2017

NUMERO DE CODIGO: PGO-POT-188-2017

OBJETO DEL CONTRATO: JARDIN DE NIÑOS TOMAS ALVA EDISON, TLACOTEPEC, XALOZTOC

ANOTAR LA DESCRIPCION: EDIFICIO "B" AULA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 244,660.60
(DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 60/100 M.N.) IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 77 dias naturales

DIAS DE PRORROGA 00 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 02/01/2018

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 19/03/2018

OPERADO



ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BA-29-074-2017

I. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 02/01/2018

FECHA DE TERMINACION REAL: 13/03/18

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 244,660.32
(DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 32/100 M.N.) IVA INCLUIDO

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZA EL TRAMITE DEL ANTICIPO, ESTIMACIONES: NO. 1 Y NO. 2 FINIQUITO

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ 73,398.18	
MONTO CONTRATO	\$ 244,660.60	02/01/2018 AL 19/03/2018
ESTIMACION 1	\$ 107,084.41	02/01/2018 AL 16/02/2018
ESTIMACION 2 FINIQUITO	\$ 137,575.91	17/02/2018 AL 13/03/2018
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 244,660.32	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 0.28	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ -	

SE DETERMINA QUE EXISTE UN SALDO REMANENTE, QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A COBRAR LA CANTIDAD DE: \$ 0.28 (PESO 28/100 M.N.) IVA INCLUIDO

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA

OPERADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BA-29-074-2017


I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.


CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2018 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

POR EL ITIFE



ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



ADAN ZEMPOALTECA CRUZ

Vo.Bo.



ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

OPERADO