

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-015-2017

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 20/03/2018, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA C. ARSENIO BRIONES CUATEPOTZO REPRESENTADA POR C. ARSENIO BRIONES CUATEPOTZO ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: BAL-29-015-2017

NUMERO DE CODIGO: PGO-004-2017

OBJETO DEL CONTRATO: "GABRIELA MISTRAL", HUAMANTLA, HUAMANTLA

ANOTAR LA DESCRIPCION: EDIFICIO "J" AULA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: S 320,965.25

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo de Infraestructura Educativa Básica 2017"
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.) IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 77 dias naturales

DIAS DE PRORROGA 00 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 21/08/2017

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 05/11/2017

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-015-2017

I. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 21/08/2017

FECHA DE TERMINACION REAL: 05/02/2018

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 303,786.79
(TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N.) IVA INCLUIDO

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZA EL TRAMITE DEL ANTICIPO Y DE SUS ESTIMACIONES: N1, N2, N3 Y N4 FINIQ.,

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ 96,289.58	
MONTO CONTRATO	\$ 320,965.25	21/08/2017 AL 05/11/2017
ESTIMACION 1	\$ 90,451.61	02/08/2017 al 05/10/2017
ESTIMACION 2	\$ 93,011.43	06/10/2017 al 27/10/2017
ESTIMACION 3	\$ 41,724.99	28/10/2017 al 02/01/2018
ESTIMACION 4 FINIQUITO	\$ 78,598.75	03/01/2018 al 05/02/2018
	\$ -	
	\$ -	
	\$ -	
	\$ -	
	\$ -	
	\$ -	
	\$ -	
	\$ -	
	\$ -	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 303,786.79	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 17,178.46	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ 2,049.31	

SE DETERMINA QUE EXISTE UN SALDO REMANENTE, QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A COBRAR LA CANTIDAD DE: \$ 17,178.46 (DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N.) IVA INCLUIDO

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA



"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2017"

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-015-2017


I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DIA 20/03/2018 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

POR EL ITIFE




ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
SUPERVISOR

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



C. ARSENI0 BRIONES CUATEPOTZO

Vo.Bo.



ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

*"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33:
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2017"*

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-015-2017

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DIA 20/03/2018, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA C. ARSENIO BRIONES CUATEPOTZO REPRESENTADA POR C. ARSENIO BRIONES CUATEPOTZO ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO:	BAL-29-015-2017
NUMERO DE CODIGO:	PGO-004-2017
OBJETO DEL CONTRATO:	"MAXIMO ROJAS". IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA
ANOTAR LA DESCRIPCION:	EDIFICIO "J" AULA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR.
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$ 254,282.82 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N.) IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	77 dias naturales
DIAS DE PRORROGA	00 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:	21/08/2017
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	05/11/2017

*Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33:
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2017*

al

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-015-2017

I. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 21/08/2017

FECHA DE TERMINACION REAL: 05/02/2018

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 232,548.04
(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
04/100 M.N.) IVA INCLUIDO

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZA EL TRAMITE DEL ANTICIPO Y LAS ESTIMACIONES: N1, N2, Y N3 FINIQ.,

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ 76,284.85	
MONTO CONTRATO	\$ 254,282.82	21/08/2017 AL 05/11/2017
ESTIMACION 1	\$ 80,633.36	02/06/2017 al 05/10/2017
ESTIMACION 2	\$ 75,050.33	06/10/2017 al 02/01/2018
ESTIMACION 3 FINIQUITO	\$ 76,864.35	03/01/2018 al 05/02/2018
	\$ -	
	\$ -	
	\$ -	
	\$ -	
	\$ -	
	\$ -	
	\$ -	
	\$ -	
	\$ -	
	\$ -	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 232,548.04	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 21,734.78	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ 1,232.05	

SE DETERMINA QUE EXISTE UN SALDO REMANENTE, QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A COBRAR LA CANTIDAD DE: \$ 21,734.78 (VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N.) IVA INCLUIDO

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA

[Handwritten signature]

**"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33:
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2017"**

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-015-2017


I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 20/03/2018 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

POR EL ITIFE



ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
SUPERVISOR

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



C. ARSENI0 BRIONES CUATEPOTZO

Vo.Bo.



ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

*"Operado con Fondo de Apertaciones Múltiples Ramo 33:
Apertaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2017"*