

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-063-2018**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA REPRESENTADA POR PEDRO ARROYO SALINAS ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

**I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

NUMERO DE CONTRATO:	BAL-29-063-2018
NUMERO DE CODIGO:	PGO-064-2017
OBJETO DEL CONTRATO:	SECUNDARIA GENERAL HIGINIO PAREDEZ RAMOS, SAN ESTEBAN TIZATLAN, TLAXCALA
ANOTAR LA DESCRIPCION:	EDIFICIO "B" REHABILITACION DE SANITARIOS, EDIFICIOS "B,C,D,E" COLOCACION DE PISO DE
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$ 2,627,828.01 ( DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 01/100 M.N.) IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	105 dias naturales
DIAS DE PRORROGA	
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:	11/12/17
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	25/03/18

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33:  
 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
 Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2017"

*Pedro*

*[Signature]*

*Al*

## ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-063-2018

### I. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 11/12/17

FECHA DE TERMINACION REAL: 24/03/18

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 2,626,736.25  
( DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.) IVA INCLUIDO

### III. RELACION DE ESTIMACIONES.

1,2,3,4,5 Y 6 FINIQUITO

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ 630,678.72	
MONTO CONTRATO	\$ 2,627,828.01	11/12/17 AL 25/03/18
ESTIMACION 1	\$ 341,975.46	11/12/17 AL 15/01/18
ESTIMACION 2	\$ 215,954.01	16/01/18 AL 31/01/18
ESTIMACION 3	\$ 536,552.36	01/02/18 AL 15/02/18
ESTIMACION 4	\$ 477,642.88	16/02/18 AL 28/02/18
ESTIMACION 5	\$ 823,939.06	01/03/18 AL 15/03/18
ESTIMACION 6 FINIQUITO	\$ 230,672.48	16/03/18 AL 24/03/18
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 2,626,736.25	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 1,091.76	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ -	

SE DETERMINA QUE EXISTE UN SALDO REMANENTE, QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A COBRAR LA CANTIDAD DE: 1,091.76 ( UN MIL NOVENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.) IVA INCLUIDO

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33:  
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2017"




**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-063-2018**

**I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.**

CONFORME AL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2018 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

POR EL ITIFE

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ



PEDRO ARROYO SALINAS



Vo.Bo.

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33:  
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2017"  
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2017"