

FT-JC-19-00  
OFICIO NO. ITIFE/JDC/000/17

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-080-2017**

"EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2018 SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. ", "LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:


ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA GPO 17 TETHRA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR LIC. EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y AL ARTICULO 170 DE SU REGLAMENTO Y LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

**OPERADO**

**I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

NUMERO DE CONTRATO:	BAL-29-080-2017
NUMERO DE CODIGO:	PGO-POT-200-2017
OBJETO DEL CONTRATO:	SECUNDARIA TECNICA 18, SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA
ANOTAR LA DESCRIPCION:	EDIFICIO "A,B,C,D,E,F,G,H,I" IMPERMEABILIZANTE
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$ 1,344,221.04 ( UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 04/100 M.N.) IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	33 dias naturales
DIAS DE PRORROGA	00 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	08/01/18
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	25/03/18



Handwritten signature: *Celia*  
Official stamp: U.S.E.T. U.S.E.T. No. 29050018M TLAXCALTECA TLX.

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-080-2017**

**I. MODIFICACIONES.**

FECHA DE INICIO REAL: 08/01/18

FECHA DE TERMINACION REAL: 13/07/18

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 1,344,221.04  
( UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 04/100 M.N.) IVA INCLUIDO

**III. RELACION DE ESTIMACIONES.**

SE REALIZA EL TRAMITE DE LA ESTIMACIONES: N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12, N13

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ 403,266.31	
MONTO CONTRATO	\$ 1,344,221.04	08/01/18 AL 25/03/18
ESTIMACION 1	\$ 974,992.85	08/01/18 AL 23/03/18
ESTIMACION 2	\$ 369,227.73	24/03/18 AL 13/07/18
ESTIMACION 3	\$ -	
ESTIMACION 4	\$ -	
ESTIMACION 5	\$ -	
ESTIMACION 6	\$ -	
ESTIMACION 7	\$ -	
ESTIMACION 8	\$ -	
ESTIMACION 9	\$ -	
ESTIMACION 10	\$ -	
ESTIMACION 11	\$ -	
ESTIMACION 12	\$ -	
ESTIMACION 13	\$ -	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 1,344,220.59	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 0.46	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ 46,153.52	

SE DETERMINA QUE EXISTE UN SALDO REMANENTE, QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A COBRAR LA CANTIDAD DE: \$0.46 (CERO PESOS 46/100 MN) IVA INCLUIDO

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA

**OPERADO**




U.S.E.T.  
ESC. SEC. TEC. No. 11  
HIMNO NACIONAL  
29DST001SM  
TLAXCALTECA TLAX.

FT-JC-19-00  
OFICIO NO. ITIFE/JDC/000/17

### ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-080-2017

#### I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 16/07/18 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN EL ANTERIOR INTERVINERON

**OPERADO**

POR EL ITIFE




ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



GPO 17 TETHRA, S.A. DE C.V.  
LIC. EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ

Vo.Bo.

  
ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION